

vedoucí projektu:		zodp.projektant:		vypracoval:	
Ing.arch.L.Mašek		Ing.I.Hrazdil		Ing.I.Hrazdil	
investor: Město Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná					
stavba: Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná, k.ú. Skalná změna stavby před jejím dokončením					
část: D.3 DOPRAVNÍ					
místo: obec: Skalná, k.ú. Skalná, p.p.č. 1783/1, 843/8, 817/9, 817/2					
výkres: PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK					
 <p>PROJEKT 350 01 Cheb nám.Kr.Jiřího 5 IČO: 12399019</p>				č.paré:	
				č.zak. 16-025	
				stupeň: DSP	
				datum : 10/2016	
tel,fax: 354 434 983 - 4				počet A4: 2	
e-mail: mprojekt@mprojekt.cz www.mprojekt.cz				číslo výkr.: E2	

Kontrolované údaje	Termín kontrol
Bezpečnostní předpisy při provádění zemních prací	Průběžně od zahájení do ukončení zemních prací
Stav a poloha podzemních kabelů NN, plynovodního potrubí a případně ostatních inženýrských sítí	Před zahájením zemních prací nad nimi
Hodnocení materiálu aktivní vrstvy pláně vozovky	Po jejím odkrytí, vždy však před pokládkou další vrstvy
Použité materiály a technologie provedení vč. uličních vpustí a jejich přípojek	V průběhu provádění, vždy však před zásypem
Použité materiály a technologie provádění zásypů	Průběžně od zahájení zásypů a násypů
Hutnění zásypů	Po dokončení zásypů
Použité materiály a technologie provedení konstrukcí vozovky	Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev, vždy však před pokládkou další vrstvy
Použité materiály a provedení kabelů VO	Po ukončení jejich pokládky, vždy však před záhozem
Revize elektrických zařízení (VO)	Po ukončení montáže
Závěrečná prohlídka	Po ukončení stavebních prací před kolaudačním souhlasem