


ID	Název	Dura	Start	Finish	Počty pracovníků	profese
1	Novostavba Mateřské školy Cerhenice					
2	HLAVNÍ MILNÍKY	355 d	1.8.17	31.7.18		
3	Předání a převzetí staveniště	0 d	1.8.17	1.8.17		
4	dokončení pilot	0 d	22.9.17	22.9.17		
5	ukončení betonáže betonové desky základů	0 d	22.10.17	22.10.17		
6	dokončení krovu	0 d	28.2.18	28.2.18		
7	Předání a převzetí provedeného díla	0 d	31.7.18	31.7.18		
8	Mobilizace	21 d	1.8.17	21.8.17		
9	Přípravné práce, přípojky	7 d	1.8.17	7.8.17		
10	oplocení staveniště	7 d	1.8.17	7.8.17	počet pracovníků[3]	
11	DIO, zřízení vjezdů	7 d	1.8.17	7.8.17	počet pracovníků[2]	
12	ZS	7 d	1.8.17	7.8.17	počet pracovníků[3]	
13	ZS	21 d	1.8.17	21.8.17		
14	Zařízení staveniště pro zahájení stavebních prací	7 d	1.8.17	7.8.17	počet pracovníků[5]	
15	přípojka ZS - NN silnoproud	14 d	8.8.17	21.8.17	počet pracovníků[2]	
16	vodovodní přípojka ZS	14 d	8.8.17	21.8.17	počet pracovníků[2]	
17	Realizace	355 d	1.8.17	31.7.18		
18	Zahájení stavebních prací	0 d	7.8.17	7.8.17		
19	SO 01 - Novostavba mateřské školy	336 d	8.8.17	19.7.18		
20	Zemní práce - SO 01	18 d	8.8.17	25.8.17		
21	skrývka ornice	4 d	8.8.17	11.8.17	počet pracovníků[3]	
22	odtěžení terénu do -1,4m	14 d	12.8.17	25.8.17	počet pracovníků[8]	
23	Základy - SO 01	58 d	26.8.17	22.10.17		
24	piloty 0,6m	21 d	26.8.17	15.9.17	počet pracovníků[4]	
25	hlavice pilot	10 d	13.9.17	22.9.17	počet pracovníků[3]	
26	úprava základové spáry -1,07m	5 d	16.9.17	20.9.17	počet pracovníků[2]	
27	perforované potrubí odvětrání podloží	5 d	16.9.17	20.9.17	počet pracovníků[2]	
28	zemnění	2 d	19.9.17	20.9.17	počet pracovníků[2]	
29	vodorovná kanalizace	10 d	20.9.17	29.9.17	počet pracovníků[4]	
30	zhuťný podklad pod pasy 10cm	3 d	21.9.17	23.9.17	počet pracovníků[4]	
31	základové pasy -1,0m/-0,26m	16 d	24.9.17	9.10.17	počet pracovníků[8]	
32	šterkové zášupy prahů -1,07m/-0,47m	10 d	10.10.17	19.10.17	počet pracovníků[4]	
33	betonová deska -0,47m/-0,27m	5 d	18.10.17	22.10.17	počet pracovníků[10]	
34	ukončení betonáže základů	0 d	22.10.17	22.10.17		
35	HSV - nosné konstrukce, vyzdívký, příčky - SO 01	83 d	23.10.17	23.1.18		
36	hydroizolace	14 d	23.10.17	5.11.17	počet pracovníků[4]	
37	svislé cihelné nosné zdivo - 1.NP	28 d	6.11.17	3.12.17	počet pracovníků[10]	
38	strop +3,3/+3,55m - strop monolitický železobeton, věnec - 1.NP	21 d	3.1.18	23.1.18	počet pracovníků[10]	
39	Fasády a střecha - SO 01	115 d	24.1.18	18.5.18		
40	Šikmá střecha +3,15m / +6,59m	72 d	24.1.18	5.4.18		
41	krov, záklop bednění	36 d	24.1.18	28.2.18	počet pracovníků[5]	
42	klempířské konstrukce	14 d	25.2.18	10.3.18	počet pracovníků[5]	
43	krytina pálená taška	18 d	6.3.18	23.3.18	počet pracovníků[5]	
44	klempířské konstrukce - prostupy, sřešní háky	26 d	11.3.18	5.4.18	počet pracovníků[5]	
45	Okna a dveře	7 d	11.3.18	17.3.18		
46	Vstupní dveře	7 d	11.3.18	17.3.18	počet pracovníků[3]	
47	Fasády	69 d	11.3.18	18.5.18		
48	fasáda - osazení oken, balkonových dveří	20 d	11.3.18	30.3.18	počet pracovníků[5]	
49	kontaktní omítka fasády	56 d	24.3.18	18.5.18	počet pracovníků[10]	
50	Speciální ostatní konstrukce - SO 01	166 d	4.12.17	28.5.18		
51	Schodiště	157 d	4.12.17	19.5.18		
52	osazení prefa železobetonového schodiště 1.NP/2.NP	10 d	4.12.17	13.12.17	počet pracovníků[5]	
53	keramická dlažba stupňů schodiště, zábradlí	7 d	13.5.18	19.5.18	počet pracovníků[4]	
54	Ocelové konstrukce - opláštění VZT, zábradlí	40 d	19.4.18	28.5.18		
55	TZB řemesla - SO 01	177 d	24.1.18	19.7.18		
56	1.NP	177 d	24.1.18	19.7.18		
57	Profese - 1.NP	95 d	13.2.18	18.5.18		
58	ZTI - voda, kanalizace	21 d	13.2.18	5.3.18	počet pracovníků[5]	10 ZTI



ID	Název	Dura	Start	Finish	Počty pracovníků	profese
59	VZT - potrubí - 1.NP	10 d	9.5.18	18.5.18	počet pracovníků[3]	11 VZT
60	ÚT - podlahové vytápění, konvektory - 1.NP	28 d	18.3.18	14.4.18	počet pracovníků[5]	12 ÚT
61	EZ - silnoproud - 1.NP	38 d	6.3.18	12.4.18	počet pracovníků[7]	14 el.silnoproud
62	MaR - 1.NP	10 d	3.4.18	12.4.18	počet pracovníků[2]	16 MaR
63	EZ - SLABOproud - 1.NP	10 d	3.4.18	12.4.18	počet pracovníků[3]	15 el.SLABOproud
64	Povrchy a kompletace - 1.NP	166 d	24.1.18	8.7.18		
65	betonová mazanina - 1.NP	10 d	24.1.18	2.2.18	počet pracovníků[3]	23 bet.potěry
66	příčky SDK - 1.část, předstěny - rástr a jednostr.záklon - 1.NP	10 d	3.2.18	12.2.18	počet pracovníků[5]	20 SDK
67	příčky SDK - 2.část - zaklopení - 1.NP	14 d	13.4.18	26.4.18	počet pracovníků[5]	20 SDK
68	omítky - 1.NP	26 d	13.4.18	8.5.18	počet pracovníků[7]	02 omítky
69	hrubé podlahy - tepelná iz., stěrky podlah - 1.NP	16 d	27.4.18	12.5.18	počet pracovníků[2]	22 obklady a dlažby
70	dlažby a obklady připraven jídla - 1.NP	25 d	13.5.18	6.6.18	počet pracovníků[3]	23 bet.potěry
71	dlažby a obklady toalet - 1.NP	33 d	13.5.18	14.6.18	počet pracovníků[4]	22 obklady a dlažby
72	světlovody - 1.NP	10 d	13.5.18	22.5.18	počet pracovníků[2]	13 světlovody
73	SDK podhledy - 1.NP	18 d	4.6.18	21.6.18	počet pracovníků[5]	20 SDK
74	malby - 1.NP	14 d	9.6.18	22.6.18	počet pracovníků[5]	24 malby
75	linoleum - podlahy - 1.NP	14 d	19.6.18	2.7.18	počet pracovníků[5]	26 linoleum
76	montáž dveří - 1.NP	10 d	25.6.18	4.7.18	počet pracovníků[3]	25 dveře
77	koberce - podlahy - 1.NP	14 d	25.6.18	8.7.18	počet pracovníků[5]	27 koberce
78	Kompletace - 1.NP	20 d	30.6.18	19.7.18		
79	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 1.NP	16 d	30.6.18	15.7.18	počet pracovníků[5]	30 kompletace
80	Stavební připravenost pro interiéry - 1.NP	0 d	15.7.18	15.7.18		
81	úklid - 1.NP	7 d	10.7.18	16.7.18	počet pracovníků[2]	36 úklid
82	dokončení montáže všech doplňků	4 d	16.7.18	19.7.18	počet pracovníků[2]	30 kompletace
83	Ukončení montáže - 1.NP	0 d	19.7.18	19.7.18		
84	2.NP - Podkrovní +3,8m	139 d	1.3.18	17.7.18		
85	Profese - Podkrovní +3,8m	64 d	26.3.18	28.5.18		
86	ZTI - prostory kanalizace - Podkrovní +3,8m	5 d	26.3.18	30.3.18	počet pracovníků[3]	10 ZTI
87	VZT - prostory potrubí - komínové těleso - Podkrovní +3,8m	25 d	31.3.18	24.4.18	počet pracovníků[3]	11 VZT
88	VZT - rozvody potrubí rekuperace - Podkrovní +3,8m	20 d	9.5.18	28.5.18	počet pracovníků[3]	11 VZT
89	EZ - silnoproud - Podkrovní +3,8m	10 d	31.3.18	9.4.18	počet pracovníků[3]	14 el.silnoproud
90	MaR - Podkrovní +3,8m	5 d	5.4.18	9.4.18	počet pracovníků[2]	16 MaR
91	EZ - SLABOproud - Podkrovní +3,8m	5 d	5.4.18	9.4.18	počet pracovníků[2]	15 el.SLABOproud
92	Povrchy a kompletace - Podkrovní +3,8m	58 d	1.3.18	27.4.18		
93	stěrky, parozábrana, tepelná izolace EPS 200mm	15 d	1.3.18	15.3.18	počet pracovníků[5]	
94	OSB desky podlahy - Podkrovní +3,8m	10 d	16.3.18	25.3.18	počet pracovníků[5]	26 dřevěné podlahy
95	montáž dveří - Podkrovní +3,8m	3 d	25.4.18	27.4.18	počet pracovníků[3]	25 dveře
96	Kompletace - Podkrovní +3,8m	7 d	11.7.18	17.7.18		
97	kompletace ZTI, VZT, EZ - Podkrovní +3,8m	5 d	11.7.18	15.7.18	počet pracovníků[5]	30 kompletace
98	úklid - Podkrovní +3,8m	2 d	16.7.18	17.7.18	počet pracovníků[2]	36 úklid
99	Ukončení montáže - Podkrovní +3,8m	0 d	17.7.18	17.7.18		
100	Technologie - SO 01	90 d	24.3.18	21.6.18		
101	Technologie ÚT	90 d	24.3.18	21.6.18		
102	Montáž technologie - elektrokotel, výměník, zásobníky	40 d	13.5.18	21.6.18	počet pracovníků[5]	
103	osazení venkovní technologie - tepelných čerpadel, rozvodů	40 d	24.3.18	2.5.18	počet pracovníků[5]	
104	Technologie VZT - rekuperace	44 d	9.5.18	21.6.18		
105	montáž rekuperační jednotky	40 d	13.5.18	21.6.18	počet pracovníků[2]	
106	vzduchotechnické rozvody do rekuperace	20 d	9.5.18	28.5.18	počet pracovníků[4]	
107	Rozvodna	37 d	9.5.18	14.6.18		
108	rozvadeče	14 d	9.5.18	22.5.18	počet pracovníků[2]	
109	nápojení do patrových rozvodnic	30 d	16.5.18	14.6.18	počet pracovníků[4]	
110	SO 02 - Kanalizační přípojka	26 d	12.3.18	6.4.18		
111	splásková kanalizační přípojka	16 d	12.3.18	27.3.18	počet pracovníků[5]	
112	lapač tuků	10 d	28.3.18	6.4.18	počet pracovníků[2]	
113	SO 03 - Vodovodní přípojka	25 d	6.4.18	30.4.18		
114	vodovodní přípojka HDPE D63 31m	25 d	6.4.18	30.4.18	počet pracovníků[4]	
115	SO 04 - Venkovní úpravy	61 d	16.5.18	15.7.18		
116	Komunikace	61 d	16.5.18	15.7.18	počet pracovníků[4]	
117	parkoviště - betonová dlažba	40 d	16.5.18	24.6.18	počet pracovníků[4]	
118	chodníky - betonová dlažba	28 d	18.6.18	15.7.18	počet pracovníků[4]	

POLABSKÁ STAVBY CZ s.r.o.
 Dřebeň č.p. 87
 289 41 Pšov-Předtradi



ID	Název	Dura	Start	Finish	Počty pracovníků	profese
119	veřejné osvětlení	14 d	23.5.18	5.6.18	počet pracovníků[4]	
120	Oplocení	20 d	19.5.18	7.6.18	počet pracovníků[4]	
121	Sadové úpravy	17 d	6.6.18	22.6.18		
122	sadové úpravy - vysazení stromů, keřů, živý plot	17 d	6.6.18	22.6.18	počet pracovníků[3]	
123	venkovní oplocené hřiště	30 d	16.5.18	14.6.18	počet pracovníků[3]	
124	SO 05 - Vybavení atria a zahrady herními prvky	42 d	11.6.18	22.7.18		
125	podkladní vrstvy pod lité povrch hřiště	20 d	11.6.18	30.6.18	počet pracovníků[3]	
126	elastický finální lité povrch hřiště	12 d	1.7.18	12.7.18	počet pracovníků[4]	
127	atrium - technologie ochlazovací plochy s mížením	7 d	18.6.18	24.6.18	počet pracovníků[3]	
128	vybavení atria - fontána, mížtko	21 d	25.6.18	15.7.18	počet pracovníků[3]	
129	vybavení zahrady - stoly, lavičky	10 d	13.7.18	22.7.18	počet pracovníků[3]	
130	SO 06 - Interiér	10 d	16.7.18	25.7.18		
131	volný interiér	10 d	16.7.18	25.7.18	počet pracovníků[3]	
132	SO 07 - Dešťová kanalizace	35 d	29.3.18	2.5.18		
133	dešťová kanalizační přípojka	31 d	29.3.18	28.4.18	počet pracovníků[4]	
134	lapač splavenin	7 d	15.4.18	21.4.18		
135	rozdělovací šachta	7 d	15.4.18	21.4.18	počet pracovníků[2]	
136	podzemní vsakovací objekt	14 d	19.4.18	2.5.18	počet pracovníků[4]	
137	akumulační požární nádrž 30m3	10 d	23.4.18	2.5.18	počet pracovníků[4]	
138	PS 01 - Technologie gastro	28 d	2.6.18	29.6.18		
139	montáž technologie gastro - přípravná jídla 11 vedle třídy	24 d	2.6.18	25.6.18	počet pracovníků[3]	
140	montáž technologie gastro - přípravná jídla 32 vedle jídelny	24 d	6.6.18	29.6.18	počet pracovníků[3]	
141	Zařízení staveniště	355 d	1.8.17	31.7.18		
142	zřízení ZS	10 d	1.8.17	10.8.17		
143	odstranění ZS	5 d	27.7.18	31.7.18		
144	Kompletace	37 d	25.6.18	31.7.18		
145	Ukončení montážních prací	0 d	19.7.18	19.7.18		
146	Postupné funkční zkoušky a revize	25 d	25.6.18	19.7.18		
147	Individuální zkoušky technologie	5 d	20.7.18	24.7.18		
148	IZ - EZ silnoproud	5 d	20.7.18	24.7.18	počet pracovníků[3]	70 IZ
149	IZ - EZ SLABOprou	5 d	20.7.18	24.7.18	počet pracovníků[2]	70 IZ
150	IZ - VZT a MaR	5 d	20.7.18	24.7.18	počet pracovníků[2]	70 IZ
151	IZ - ÚT	5 d	20.7.18	24.7.18	počet pracovníků[3]	70 IZ
152	Ukončení IZ	0 d	24.7.18	24.7.18		
153	Převzetí objektu	7 d	25.7.18	31.7.18		
154	Komplexní zkoušky technologie	2 d	25.7.18	26.7.18	počet pracovníků[7]	
155	Přijímací řízení	5 d	27.7.18	31.7.18		
156	Odstaňování vad a nedodávek	7 d	25.7.18	31.7.18		
157	Předání stavby, uvedení do provozu	0 d	31.7.18	31.7.18		

POLABSKÁ STAVBY CZ s.r.o.
 Oseček č.p. 87
 208 01 Píčov-Předhradí