

Rekonstrukce objektu Nízkoprahového centra AS v Krnově

Harmonogram stavby

doba realizace: 328 kalendářních dní

únor 2020

- 17.02.** Protokolární předání staveniště
- 18.02. Zahájení stavby, zařízení staveniště, napojení odběrných míst el. instalace a vody
- 18.02. Zahájení demontážních a bouracích prací
- 18.02. Zahájení demontáží ZTI a elektro

březen 2020

- 01.03.-31.03. Úprava a vyzdívka nové vnitřní dispozice příček
- 01.03.-31.03. Betonáž podlah vč. hydroizolace a podřezání zdiva
- 01.03.-31.03. Osazení dveřních zárubní
- 20.03.-31.03. Zahájení vnitřních rozvodů instalací / elektro, ZTI, ÚT /

duben 2020

- 01.04.-30.04. Osazení nových venkovních výplní otvorů
- 01.04.-30.04. Úprava střešní konstrukce
- 01.04.-30.04. Dokončení úpravy a vyzdívek nové vnitřní dispozice příček

květen 2020

- 01.05.-30.05. Dokončení vnitřních rozvodů instalací / elektro, ZTI, ÚT /
- 01.05.-30.05. Provedení přístavby rampy
- 01.05.-30.05. Zahájení vnitřních omítek, obklady

červen 2020

- 01.06.-30.06. Provádění vnitřních omítek, obklady
- 19.06.** Dokončení hrubé stavby včetně výměny oken
- 01.06.-30.06. Zahájení – střešní plášť včetně všech doplňků, tepelné izolace a bleskosvodu

červenec 2020

- 01.07.-31.07. Dokončení vnitřních omítek
- 01.07.-31.07. Zahájení prací na fasádě objektu
- 01.07.-31.07. SO 03 Zahájení prací na opravě instalačního kanálu
- 01.07.-31.07. Dokončení – střešní plášť včetně všech doplňků, tepelné izolace a bleskosvodu

srpen 2020

- 01.08.-31.08. Zahájení prací na finální úpravě podlah a obkladů
- 01.08.-31.08. Provádění prací na fasádě objektu
- 01.08.-31.08. SO 03 Dokončení prací na opravě instalačního kanálu

září 2020

- 01.09.-30.09. Dokončení prací na fasádě objektu
- 01.09.-30.09. Provádění prací na finální úpravě podlah a obkladů
- 01.09.-30.09. SDK konstrukce stropu

říjen 2020

- 01.10.-31.10. Práce na venkovním soklu fasády
- 01.10.-31.10. Zahájení kompletace truhlářských a zámečnických výrobků
- 01.10.-31.10. Úprava venkovních ploch a dlažeb

listopad 2020

- 01.11.-30.11. Dokončení kompletace truhlářských a zámečnických výrobků
- 01.11.-30.11. Kompletace ZTI, ÚT, Elektro, VZT
- 01.11.-30.11. Zahájení vnitřní malby a nátěry

prosinec 2020

- 01.12.-31.12. Dokončení kompletace ZTI, ÚT, Elektro, VZT
- 01.12.-31.12. Dokončení vnitřní malby a nátěry
- 01.12.-31.12. Kompletace všech doplňků
- 01.12.-31.12. Vyčištění stavby

leden 2021

- 01.01.-10.01. Vyklizení staveniště
- 11.01. **Protokolární předání stavby**

V Opavě 07.01.2020

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.³
Koloříkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

.....
Ing. Jan Illík, jednatel