

Harmonogram stavby: 001-1104-334 Centrální ČOV Chlebov - doplnění o sedimentační nádrž

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	březen 2018				duben 2018				květen 2018				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	4
001-1104-334	Centrální ČOV Chlebov - doplnění o sec	1.3.2018	30.5.2018	599 922													
001	Usazovací nádrž	1.3.2018	30.5.2018	574 522													
1	Usazovací nádrž	1.3.2018	30.5.2018	574 522													
1	Zemní práce	1.3.2018	30.4.2018	94 324													
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	14.5.2018	30.5.2018	9 789													
2	Základy a zvláštní zakládání	12.3.2018	23.3.2018	13 334													
3	Svislé a kompletní konstrukce	26.3.2018	27.4.2018	320 672													
4	Vodorovné konstrukce	1.5.2018	15.5.2018	16 213													
8	Trubní vedení	23.4.2018	11.5.2018	29 129													
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	7.3.2018	27.4.2018	48 636													
997	Přesun sutě	7.3.2018	23.3.2018	1 785													
998	Přesun hmot	26.3.2018	30.4.2018	12 514													
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16.4.2018	27.4.2018	10 626													
O01	Ostatní	1.3.2018	30.5.2018	17 500													
002	Vedlejší náklady	1.3.2018	30.5.2018	25 400													
2	Vedlejší náklady	1.3.2018	30.5.2018	25 400													
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1.3.2018	30.5.2018	7 500													
VRN3	Zařízení staveniště	1.3.2018	30.5.2018	4 361													
VRN4	Inženýrská činnost	1.5.2018	30.5.2018	7 000													
VRN6	Územní vlivy	1.3.2018	30.4.2018	6 539													

Předání a převzetí díla

Zahájení stavebních prací 03/2018
Dokončení stavebních prací: 05/2018
Předání a převzetí díla: do 31. 5. 2018

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226, 379 01 TŘEBOŇ
IČO: 472 39 328, DIČ: CZ47239328