

Stavoka Kosice, a.s.

HARMONOGRAM - Základní škola - modernizace

H	rok měsíc provozní souborů týden	2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	demonťaz střešní krytiny, krovu, stropní konstrukce 2.NP, vybourání schodiště z 2.NP na půdu, v 1.NP vybudována rampa pro bezb. Vstup a prohlíbeň pro zdv. Plošinu, ve 2NP budou provedeny nové stropy v celé ploše půdorysu, budou osazeny nové stropní panely nad 3.NP a provedeny železobetonové věnce a konstrukční betony												
2	nadezdění obvodových zdí nad římsou 3.NP, budou vyzděny vnitřní nosné stěny 3.NP, na střešních provedena omítka + malba, osazena nová světila, osazena nová schodiště z 2.NP do 3. NP, nad 3. NP bude proveden nový krov, budou provedeny průchodky sítí - ZT, ÚT, VZT, elektro, budou provedeny nové střešní krytiny, budou přemístěny dveře v místě rampy, bude osazena svíslá zdvihací plošina, budou vyměněna dveřní křídla v 1.NP a 2.NP, osazení výplní otvorů, osazení výplní šachty												
3	dokončovací práce ÚT, ZTI, VZT, elektro, pokládka střešní krytiny, zateplení fasády, montáže klempířských prvků, hromosvodu												

milník

2018												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2500	3500	4500	3 500	3500	3500	3500	2 237			
26 737												

finanční harmonogram

měsíc tis Kč/měsíc

tis. Kč celkem

MĚSTO NECHANICE
HUŠOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 15 Kosice
DIČ: CZ225275119 (R)

Příloha č. 3 Specifikace prací v rámci milníků

V období 03/2019¹ – 20. 8. 2019 nebude budova základní školy z důvodu předpokládané realizace stavebních prací v provozu. Od 20. 8. 2019 bude v budově základní školy probíhat příprava na zahájení řádného provozu objektu pro školní rok 2018/2019. S ohledem na tuto skutečnost jsou pro realizaci plnění stanoveny následující milníky, do kterých musí být bezpodmínečně provedeny a dokončeny níže specifikované práce:

Do 31. 5. 2019:

- bude demontována střešní krytina, krovové konstrukce a stropní konstrukce 2.NP, bude vybouráno schodiště z 2. NP do stávající půdy,
- v 1.NP bude ve vstupní chodbě vybudována rampa pro bezbariérový přístup do objektu,
- v podlaže zrcadla schodiště bude provedena prohlubeň pro zdvihací plošinu,
- ve 2.NP budou provedeny nové stropy v celé ploše půdorysu, schodiště budou ponechána,
- budou osazeny nové stropní panely nad 3.NP a provedeny železobetonové věnce a konstrukční betony.

Do 20. 8. 2019:

- po vybourání střešní konstrukce a krovů a po osazení nových stropů nad 2.NP budou nadezděny obvodové zdi nad římsou ve 3.NP západního, jižního a východního křídla v místě nových vikýřů,
- budou nově vyzděny obvodové zdi 3.NP severního a části východního křídla a obvodové zdi ve dvoře, budou vyzděny vnitřní nosné stěny 3.NP.
- na stropních konstrukcích bude provedena omítka + malba, budou osazena nově světla na stropech, výmalba
- budou osazena nová schodiště z 2.NP do 3.NP
- nad 3.NP bude proveden nový krov
- budou provedeny průchodky jednotlivých inženýrských sítí - ZT, ÚT, VZT a elektro,
- nové střechy budou částečně šikmé s taškovou krytinou a částečně ploché s krytinou z PVC – milník je vtažen k montáži parotěsných a paropropustných fólií (aby nezatékalo do objektu),
- budou přemístěny dveře nacházející se v místě rampy,
- v zrcadlovém prostoru schodiště v 1.NP na jižní straně objektu bude osazena svislá zdvihací plošina,
- dle požadavku PO budou vyměněna v 1. NP dveřní křídla,
- dle požadavku PO budou vyměněna ve 2. NP dveřní křídla.

VÝŠE VYMEZENÉ PRÁCE JSOU ZOHLEDNĚNY V TÝDENNÍM HARMONOGRAMU PRACÍ, KTERÝ JE PŘÍLOHOU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO.

¹ Přesný termín ukončení provozu budovy ZŠ bude stanoven v návaznosti na přesný termín předání a převzetí staveniště.