




ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL12	
		Pořadové číslo ZL: 12	
SOD	ze dne 17.10.2018		
Objednatel:	OBEC VOCHOV Vochov 46, 330 23 Nýřany IČ: 00258491		
Zhotovitel:	„Společnost kanalizace a ČOV Vochov“ Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4, sídlo správce		
Datum vydání ZL:	10.03.2021		
Název akce: <p style="text-align: center;">„VOCHOV – ČOV a oddílná splašková kanalizace“ Výstavba nové ČOV a kanalizace (Vochov) CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004758</p>			
Stavební objekt: „SO101, SO102“			
<u>Název změny:</u> Odpočty stavebních objektů SO102, SO103, SO105 <u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je odpočet neprovedených stavebních prací <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> SO102 - na základě požadavku investora byl změněn rozsah a skladba komunikací v rámci areálu ČOV (zápis z KD44) SO103 - na základě žádosti investora byla změněna pozice oplocení areálu ČOV byla. V PD uvažováno původně při patě násypu okolo ČOV, požadavkem investora bylo přesunutí pozice oplocení na horní hranu násypu ČOV (KD53) - na základě požadavku investora byla změněn rozsah a skladba komunikací v rámci areálu ČOV (zápis z KD44) SO105 - v rámci změny umístění studny mimo areál došlo k úpravě jejího zhlaví dle odpočtového změnového listu.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		Dle odst. (4)
Cena méněprací (bez DPH):	- 482.008,45 Kč	
Cena víceprací (bez DPH):	-----	
Výsledná cena změny (bez DPH):	- 482.008,45 Kč	
Změna termínu (počet dní):	Ne	
Přílohy: 1. rozpočet neprovedených prací 2. stanovisko AD 3. zápis z KD44 4. zápis z KD53		
Objednatel:	Mgr. Bohuslav Ebermann	 Datum a podpis:
Zhotovitel:	Tomáš Lazur	 ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117447 DIČ: CZ099004936 Datum a podpis:
Projektant:	Ing. Martin Jelínek	 Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Pavel Keller	INGEM a.s. Barmberská 366/26 326 00 Plzeň DIČ: CZ63804006 Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 12 - Odpočty SO

Úroveň 4:

SO 102 - Objekt biologického čištění

KSO.

Místo.

Obec Vochoň

CC-CZ.

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochoň

IČ:

00258491

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochoň

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

CZ63504006

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 309,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 309,28	21,00%	-274,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 584,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace
Objekt: 01 - Dodatek č.1
Soupis: ZL 12 - Odpočty SO
Úroveň 4:
SO 102 - Objekt biologického čištění

Místo:	Obec Vochoň	Datum:	15.03.2021
Zadavatel:	Vochoň	Projektant:	INGEM a.s.
Zhotovitel:	Společnost kanalizace a ČOV Vochoň	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-1 309,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 309,28
5 - Komunikace pozemní	-1 309,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace
Objekt: 01 - Dodatek č.1
Soupis: ZL 12 - Odpočty SO
Úroveň 4:

SO 102 - Objekt bilogického čištění

Místo: Obec Vochov

Zadavatel: Vochov

Zhotovitel: Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Datum: 15.03.2021

Projektant: INGEM a.s.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 309,28
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 309,28
D		5	Komunikace pozemní				-1 309,28
55	K	573452116	Nátěr dvojrvtvý DV s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v množství 3,4 kg/m2	m2	-4,125	82,40	-339,90
56	K	574491113	Penetrační makadam PM s rozproštěním kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhuťněním hrubý (PMH) z vysokopecní strusky, po zhuťnění tl. 130 mm	m2	-4,125	235,00	-969,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochoř COV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 12 - Odpočty SO

Úroveň 4:

SO 103 - ČOV - komunikace a zpevněné plochy včetně oplocení

KSO:

Místo: Obec Vochoř

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Vochoř

IČ:

00258491

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochoř

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

CZ63504006

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-458 134,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-458 134,22	21,00%	-96 208,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-554 342,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 12 - Odpočty SO

Úroveň 4:

SO 103 - ČOV - komunikace a zpevněné plochy včetně oplocení

Místo:

Obec Vochoň

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochoň

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochoň

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-458 134,22

HSV - Práce a dodávky HSV

-458 134,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-82 106,95

5 - Komunikace pozemní

-323 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-50 630,00

998 - Přesun hmot

-1 997,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 12 - Odpačty SO

Úroveň 4:

SO 103 - ČOV - komunikace a zpevněné plochy včetně oplocení

Místo:

Obec Vochov

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochov

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-458 134,22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-458 134,22
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-82 106,95
28	K	311261115R	Osazování podhrabových desek	kus	-31,000	378,00	-11 718,00
			-40,2597402597403*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-31,000		
29	M	592112000R	Podhrabová deska plotová 245x30x5 cm	kus	-31,000	430,00	-13 330,00
			-40,2597402597403*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-31,000		
30	M	592112010R	Stabilizační držák	kus	-59,000	137,00	-8 083,00
			-76,6233766233766*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-59,000		
31	K	338121123R	Osazování sloupků a vzpěr	kus	-29,000	277,00	-8 033,00
			-37,6623376623377*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-29,000		
32	M	592313510R	Vzpěra dl. 2,5 m	kus	-16,000	426,00	-6 816,00
			-20,7792207792208*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-16,000		
34	M	592314470R	Mezisloupky dl. 2,5 m	kus	-17,000	252,00	-4 284,00
			-22,0779220779221*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-17,000		
35	M	592310510R	Napínací sloupky v=2,70m	kus	-4,000	270,00	-1 080,00
			-5,19480519480519*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-4,000		
38	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	-74,500	78,30	-5 833,35
			-322+247,5"dle zaměření		-74,500		
39	M	313166500R	Pletivo drátěné poplastované se čtvercovými oky 50,8*50,8 d 3,5 mm výškv 1,80 m	m	-74,500	79,30	-5 907,85
			-322+247,5"dle zaměření		-74,500		
40	K	380311751R	Beton tř. C 20/25 XF3 tl 150 mm	m3	-0,600	3 460,00	-2 076,00
			-0,779220779220779*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-0,600		
41	K	380311752R	Beton tř. C 20/25 XF3 tl 300 mm	m3	-4,775	3 130,00	-14 945,75
			-6,2012987012987*0,77 'Přepočtené koeficientem množství		-4,775		
D		5	Komunikace pozemní				-323 400,00
48	K	573431113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,60 kg/m2	m2	-1 200,000	39,40	-47 280,00
49	K	573431114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2	-1 200,000	47,10	-56 520,00
50	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	-1 200,000	183,00	-219 600,00
			-1200 "výměra dle autocad"		-1 200,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-50 630,00
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-83,000	232,00	-19 256,00
			-171+88 "výměra dle autocad"		-83,000		
75	M	592175040R	obrubník betonový, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	-83,000	99,00	-8 217,00
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-8,300	2 790,00	-23 157,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998		Přesun hmot					-1 997,27
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-249,659	8,00	-1 997,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 12 - Odpočty SO

Úroveň 4:

SO 105 - Vodní zdroj

KSO:

Místo:

Obec Vochov

CC-CZ:

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochov

IČ:

00258491

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochov

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

INGEM a.s.

IČ:

63504006

DIČ:

CZ63504006

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 564,95

DPH základní
snížená

Základ daně

-22 564,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-4 738,64

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-27 303,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 12 - Odpočty SO

Úroveň 4:

SO 105 - Vodní zdroj

Místo:

Obec Vochoň

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochoň

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochoň

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-22 564,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 964,95

5 - Komunikace pozemní

-15 423,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-177,45

99 - Přesun hmot

-364,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-6 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

-6 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vochov ČOV a oddílne splašková kanalizace
Objekt: 01 - Dodatek č.1
Soupis: ZL 12 - Odpočty SO
Úroveň 4: SO 105 - Vodní zdroj

Místo: Obec Vochov

Zadavatel: Vochov

Zhotovitel: Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Datum: 15.03.2021

Projektant: INGEM a.s.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-22 564,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV				-15 964,95
D		5	Komunikace pozemní				-15 423,00
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-19,000	141,00	-2 679,00
15	K	59684122R	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 -s ložem z cementové malty tl. do 40	m2	-19,000	320,00	-6 080,00
16	M	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	-19,600	340,00	-6 664,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-177,45
17	K	63721191R	Těsnění chodníku - zalévání spár asfaltem okolo manip.šachty	m	-3,900	45,50	-177,45
D		99	Přesun hmot				-364,50
28	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	-1,500	243,00	-364,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-6 600,00
D		767	Konstrukce zámečnické				-6 600,00
29	K	7678331R	Montáž a dodávka ocel. žebříku -nerez vč ukořtení L-3.00m	kus	-1,000	6 600,00	-6 600,00



Projekce vodohospodářských staveb a inženýrská činnost

Ing. Martin Jelínek

sídlo: Bronzová 1211, 334 41 Dobřany

provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

tel: 605 405 739, email: martinjelinek@seznam.cz

IČO: 88316823

V Dobřanech dne 9.3.2021

Adresát:

Obec Vochoč

č.p. 46

330 23 Nýřany

Název akce: Vochoč a oddílná kanalizace

STANOVISKO KE ZMĚNOVÉMU LISTU

ZL12

Odpočty stavebních objektů SO102, SO103, SO105

SO102 – k požadavku investora nemám výhrady. Změna nemá negativní dopad na jakost díla.

SO103 – k požadavku na změnu pozice oplocení a skladby komunikace v rámci areálu ČOV od investora nemám výhrad.

SO105 – ke změně provedení zhlaví studny nemám vzhledem k jejímu umístění námitek. Se změnou souhlasím.

Generální dodavatel tyto zjištění doloží fotodokumentací. Tyto změny nemají vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti.

V Dobřanech dne 9.3.2021
a podepsáno s autorizačním razítkem



Ing. Martin Jelínek

Bronzová 1211, 331 41 Dobřany

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství A0:0202025 ČKAIT

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 44 STAVBY:

„Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“

Datum: 19. 10. 2020

Přítomni: viz. prezenční list.

Místo: Vochov

1) Úkoly z minulých KD:

- 23.3. **K předání stavby zhotovitel předá polohopisné a výškopisné zaměření KP.**
- 24.2. **Stížnost p. Kotrce, č.p. 207 – nekvalitně položena zámková dlažba po výkopu KP, poškozený plech na odvodňovacím žlabu. Bude opraveno při definitivních opravách komunikace, max. do 09 2020. – trvá.**
- 33.2. **TDS připomínkoval předložené ZL, zhotovitel do konce června upraví a předloží opět ke schválení. – nesplněno, trvá, - budou předány do 31. 7. 2020. – trvá, rozsah ZL je rozšířen, bude průběžně předkládáno TDS a AD k odsouhlasení. – v řešení.**
- 34.5. **Sil. II/605 – dodržovat DIO, úklid na průtahu obcí – průběžně.**
- 36.3. **ČOV – zhotovitel do příštího KD předloží aktualizovaný HMG postupu prací, TDS - upozorňuje na pomalý postup. – nesplněno, bude předán do 31. 7. 2020. – nesplněno, trvá nový termín 14. 8. 2020. – splněno, HMG předán 14. 8., v HMG nejsou uvedeny TÚ, zahájení zkušebního provozu, TDS nesouhlasí s provedením venkovních omítek před dokončením TÚ a konstrukčních vrstev komunikací, žádá o úpravu dle připomínek. – aktualizaci předá zhotovitel do 4. 9. 2020. – aktualizovaný HMG předán 24. 9. 2020, v HMG bude vyznačen termín komplexních zkoušek. – trvá.**
- 37.4. **KP – v situaci geometrického zaměření budou barevně odlišeny přípojky podpořené dotací.**
- 38.3. **ČOV – před navezením aktivní zóny z ŠD bude zaměřena a předána parapláň. – dle zhotovitele splněno, do příštího KD bude zaměření předáno TDS.**
- 40.4. **Dokončení asfaltových oprav komunikací 42. týden. – 12. 10. 2020 v 11,00 hod. bude pochůzka k odsouhlasení rozsahu. – pochůzka splněno, asfalty budou dokončeny do 23. 10. 2020.**
- 42.1. **St. S8 – zahájeny práce na opravě zámkové dlažby, po opravě nad výkopem bude určen rozsah oprav poškozeného chodníku. Zhotovitel upozorňuje na poškození povrchu štěrkové komunikace vlivem výkopu a pokládky optického kabelu. -**
- 42.3. **Nutné vyřešit povrch průtahu obcí – zhotovitel pošle návrh nové skladby konstrukčních vrstev (dle výsledku zk.) investorovi do konce 40. týdne. Následně investor projedná s SÚS PK. – zhotovitel předal návrh nové skladby odpovídající skutečnosti - 12cm KSC, 6cm ACO. – SÚS PK má připomínky, zhotovitel projedná.**

2) Změny oproti PD: -----

3) **Prostavenost:** 80 %

4) **Postup prací:** 43.- 44. týden
Viz. příloha zápisu.

5) Dále bylo projednáno:

- 44.1. ČOV – zpevněné plochy, zástupce investora předá zhotoviteli změnovou situaci + řez se zmenšenou výměrou a záměnou penetračního makadamu za AB – ACO 4cm, ACP 6cm. Ostatní skladba dle PD. Aktivní zóna bude zvýšena o 2cm na 52cm ŠD fr. 0-63. Zhotovitel ocení. Po odsouhlasení bude řešeno ZL.
- 44.2. Zámková dl. po pokládce kanalizace - zhotovitel dokončí opravy, následně vyzve investora k prohlídce.
- 44.3. VO – mezi VO a ŠO1 je zúžený přístup pro výkopové práce, zhotovitel do příštího KD předloží návrh realizace.
- 44.4. ČOV – mezi podlahou a stropem není zakončovací plech, bude řešeno zatřením spáry a epoxidovým nátěrem.

Termín příštího KD:

Příští KD se bude konat v pondělí 2. 11. 2020, sraz v 9,00 h na OÚ.

Případné nesouhlasy se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do dvou pracovních dní po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument.

Zapsal: Keller



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 53 STAVBY:

„Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“

Datum: 1. 3. 2020

Přítomni: viz. prezenční list.

Místo: Vochov

1) Úkoly z minulých KD:

23.3. K předání stavby zhotovitel předá polohopisné a výškopisné zaměření KP.

24.2. Stížnost p. Kotrce, č.p. 207 – nekvalitně položena zámková dlažba po výkopu KP, poškozený plech na odvodňovacím žlabu. Bude opraveno při definitivních opravách komunikace, max. do 09 2020. – trvá.

37.4. KP – v situaci geometrického zaměření budou barevně odlišeny přípojky podpořené dotací.

42.1. St. S8 – zahájeny práce na opravě zámkové dlažby, po opravě nad výkopem bude určen rozsah oprav poškozeného chodníku. Zhotovitel upozorňuje na poškození povrchu šterkové komunikace vlivem výkopu a pokládky optického kabelu. – zámková dl. opravena, nekvalitně, – bude opraveno v koordinaci fy. Cortuza, celá šířka, včetně chodníků.

44.2. Zámková dl. po pokládce kanalizace - zhotovitel dokončí opravy, následně vyzve investora k prohlídce. – prohlídka 9. 11. 2020 v 9,00 hod, sraz před OÚ. – splněno, připomínky viz. příloha zápisu, práce jsou zahájeny od 23. 11. 2020, prohlídka 14. 12. 2020 v 9,00 sraz před OÚ. – zhotovitel oznámí nový termín pro přejímku, trvá. (práce nejsou dokončeny)

49.1. V rámci kontrolní prohlídky OŽP byly projednány požadované doklady a termíny k uvedení stavby do provozu.

- Kanalizace – kolaudační souhlas, kanalizační řád + ostatní doklady (seznam předá Ing. Janoušek).

- ČOV – zkušební provoz, provozní řád pro zkušební provoz, havarijní plán + ostatní doklady (seznam předá Ing. Janoušek).

- Použité materiály budou doloženy prohlášením zhotovitele.

- **Předpokládaný termín předání dokončené stavby včetně dokladů 25. 3. 2021, aby mohla být podána žádost o kolaudaci do 31. 3. 2021.**

50.3. Nutná oprava propadlé dlažby nad kanalizací v průtahu obcí. – z důvodu klimatických podmínek nelze opravit. – trvá, oprava omezena covidovými opatřeními.

Na hranu podlahy bude osazen ocelový úhelník. – trvá.

51.1. Zhotovitel vyčerpá vodu z kanalizace, před zavařovaným nátokem do ČOV. Důvod – potvrzení těsnosti kanalizačního systému. Termín do příštího KD. – kontrola bude provedena příští KD. Důvod – obleva, tání sněhu šachtovými pokopy. – byla zjištěna netěsnost na S8-1, bude realizováno po opravě.

51.3. IO 203 – Š35 nátok do šachty nemá požadovaný přesah 15 cm, pro odběr vzorků. – trvá.

52.1 Za účasti projektantů (viz. bod. 51.4) byly projednány připomínky zástupce provozovatele p. Ryněše – 1. ochrana el. rozvaděče a dmychadel před agresivní vlhkostí z nádrží aktivace (návrh provozovatele, stavebně oddělit) – bude řešeno dle poznatků ze zkušebního provozu.

2. dostupnost ovládání uzávěrů potrubí, pod podlahovými pororošty – k příštímu KD se dodavatel technologie bude snažit upravit uzávěry tak, aby je za pomoci nástavce, bylo možné ovládat skrz podlahu. – trvá, dodavatel COVID pozitivní.

52.2. Investor požaduje změnu rozsahu oplocení ČOV – dle PD po obvodu paty násypu, změna – po obvodu horní hrany násypu. TDS prověří podmínky pro vzdálenost oplocení od vodního vrtu. – před stavbou plotu je nutné ověřit zda lze administrovat jako změnu stavby ke koleaudaci, dle SP na vrt není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, zda musí být oploceno, případně v jaké vzdálenosti nutno projednat s OŽP – z důvodu karantény v současné době nelze projednat.

2) **Prostavěnost:** 88 %

3) **Postup prací:**
ČOV – montáž technologie.

4) **Dále bylo projednáno:**

53.1. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu předání dokončené stavby. Investor souhlasí. Žádost se zdůvodněním bude podána písemně. Zhotovitel projedná s administrátorem dotace, zda lze termín posunout bez dopadu na podmínky dotace. V kladném případě předloží návrh dodatku k SOD, v dodatku budou zapracovány ZL 1-10.

53.2. Zhotovitel předá aktualizovaný HMG pro stavbu ČOV. Termín do 3. 3. 2021.

53.3. Min. 2 dny před, bude TDS a zástupce provozovatele přizván ke zk. aerace, hl. vody cca 30 cm.

Termín příštího KD:

Příští KD se bude konat v pondělí 15. 3. 2021, sraz v 9,00 h na staveništi ČOV.

Případné nesouhlasy se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do dvou pracovních dní po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument.

Zapsal: Keller

