





ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL17												
		Pořadové číslo ZL: 17												
SOD	ze dne 17.10.2018													
Objednatel:	OBEC VOCHOV Vochov 46, 330 23 Nýřany IČ: 00258491													
Zhotovitel:	„Společnost kanalizace a ČOV Vochov“ Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4, sídlo správce													
Datum vydání ZL:	30.03.2021													
Název akce: <p style="text-align: center;">„VOCHOV – ČOV a oddílná splašková kanalizace“ Výstavba nové ČOV a kanalizace (Vochov) CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004758</p>														
Stavební objekt: „SO101, SO102“														
<u>Název změny:</u> Zámečnické konstrukce <u>Předmět změny:</u> Jedná se o zpřesnění tonáže zámečnických konstrukcí na objektech, po zpřesnění strojů a zařízení umístěných na ČOV a po vypracování výrobně technické dokumentace <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na základě dopracování výrobně technické dokumentace byl upřesněn rozsah zámečnických konstrukcí a dopočítáno množství.														
Důvod vícepráce / méněpráce: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">záměr objednatele</td> <td style="text-align: center;">chyba v PD</td> <td style="text-align: center;">chyba zhotovitele</td> <td style="text-align: center;">vyšší moc</td> <td style="text-align: center;">jiné okolnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>					záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
Změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Dle odst. (4)											

Cena méněprací (bez DPH):	--- Kč	
Cena víceprací (bez DPH):	+ 401.963,13 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):	+ 401.963,13 Kč	
Změna termínu (počet dní):	ne	
Přílohy: 1. rozpočet provedených víceprací 2. stanovisko AD 3. fotodokumentace 4. zápis z KD 22		
Objednatel:	Mgr. Bohuslav Ebermann	 Datum a podpis:
Zhotovitel:	Tomáš Lazur	 Datum a podpis:
Projektant:	Ing. Martin Jelínek	 Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Pavel Keller	 Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 17 - Zámečnické konstrukce

Úroveň 3:

ZL 17_V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Obec Vochov

CC-CZ:

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Vochov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochov

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

401 963,13

DPH základní
snížená

Základ daně
401 963 13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
84 412,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

486 375,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Soupis: ZL 17 - Zámečnické konstrukce

Úroveň 3: **ZL 17_V - Vícepráce**

Místo: Obec Vochov
Zadavatel: Obec Vochov
Zhotovitel: Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Datum: 15.03.2021
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	401 963,13
---------------------------------	-------------------

SO101 - ČOV Vochov - mechanické předčištění	62 861,86
---------------------------------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	62 861,86
-----------------------------	-----------

SO102 - ČOV Vochov - biologické čištění	339 101,27
-----------------------------------------	------------

767 - Konstrukce zámečnické	339 101,27
-----------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace
Objekt: 01 - Dodatek č.1
Soupis: ZL 17 - Zámečnické konstrukce
Úroveň 3:
ZL 17_V - Vícepráce

Místo: Obec Vochov

Zadavatel: Obec Vochov

Zhotovitel: Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Datum: 15.03.2021

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

401 963,13

D SO101 ČOV Vochov - mechanické předčištění62 861,86

D 767 Konstrukce zámečnické62 861,86

158	K	R 767 002	M+D Oc. konstrukce pracovní plošiny vč. zinkování	kg	365,700	170,00	62 169,00
167	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	513,230	1,35	692,86

D SO102 ČOV Vochov - biologické čištění339 101,27

D 767 Konstrukce zámečnické339 101,27

152	K	R 767 0021	M+D Oc. konstrukce pracovní plošiny vč. zinkování	kg	1 937,980	170,00	329 456,60
153	K	R 767 0031	M+D pochozích pororoštů vč. zinkování	m2	1,850	1 990,00	3 681,50
159	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 331,380	1,79	5 963,17



Projekce vodohospodářských staveb a inženýrská činnost

Ing. Martin Jelínek

sídlo: Bronzová 1211, 334 41 Dobřany

provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

tel: 605 405 739, email: martinjelinek@seznam.cz

IČO: 88316823

V Dobřanech dne 9.3.2021

Adresát:

Obec Vochov

č.p. 46

330 23 Nýřany

Název akce: Vochov a oddílná kanalizace

STANOVISKO KE ZMĚNOVÉMU LISTU

ZL17

Zámečnické konstrukce

Po upřesnění dodávky a typů strojů a zařízení na ČOV došlo k následnému zpracování výrobně technické dokumentace (VTD) zámečnických konstrukcí zhotovitelem dle podmínek zadávací dokumentace.

Na základě tohoto statického a technického upřesnění konstrukce byla upřesněna hmotnost jednotlivých prvků a tím došlo k upřesnění VV. Pro zajištění funkčnosti a splnění podmínek BOZP se změnou souhlasím,

V Dobřanech dne 9.3.2021

a podepsáno s autorizačním razítkem



Ing. Martin Jelínek

Bronzová 1211, 331 41 Dobřany

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství A0:0202025 ČKAIT



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č.22 STAVBY:

„Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“

Datum: 16. 12. 2019

Přítomni: viz. prezenční listina

Místo: Vochov

1) Úkoly z minulého KD :

- 15.4. U městské charity jsou stavbou poškozeny silniční obrubníky – bude řešeno definitivních úpravách komunikací. – trvá.
- 16.2. St. S8 (za rybníkem) úsek SŠ13–SŠ4 – stále dosedá výkop po kanalizaci, po dokončení úseku SŠ 13 – SŠ16 budou provedeny zk. hutnění zásypu a určen další postup. Ke zkouškám bude přizván TDI. – splněno, hodnoty zk. jsou nevyhovující. Budou provedeny kamerové prohlídky, následně bude zásyp vykopán a proveden nový zhutněný dle TP 146. – trvá, bude provedeno po realizaci KP. – po kamerových prohlídkách probíhá oprava nevyhovujících úseků. – byly opraveny nevyhovující úseky, nově bude provedena kamerová prohlídka. – stoka opravena, kamerové prohlídky budou předány TDI ke kontrole.
- 16.3. Investor prověří okolnosti pro osazení el. měru pro ČOV. – splněno, po podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN bude do 10 dnů osazen elektroměr. – trvá, v řešení ČEZ. – do doby vyřízení, bude zažádáno o provizorní připojení. – trvá.
- 20.8. ČOV – dmychadla, zhotovitel zajistí u projektanta písemný souhlas, že dmychadla budou osazena bez protihlukového krytu. – stanovisko projektanta – po hlukové zkoušce v rámci zk. provozu, pokud bude zk. nevyhovující, bude osazen kryt.
- 21.2. ČOV - v lednu 2020 bude předán další postup dle klimatických podmínek.
- 21.3. Na základě výrobní dokumentace zhotovitele statik Ing. Vachulka upravil profily zámečnických konstrukcí. Zhotovitel předá investoru, TDI. – předáno.
- 21.4. U č.p. 104, 117 bude proveden pasport uvedených budov včetně vnitřních prostor, s osazením terčíků v případných prasklinách. Termín: do příštího KD. – obyvatelé nemovitostí nechťají pasport vnitřních prostor a osazení terčíků.
- 21.6. ČOV SO 102 projektant prověří možnost provedení dveří f 02 ve dvoukřídlé variantě z hlediska PO. Do příštího KD. – Dvoukřídlé dveře s šířkou křídel 800+400 (min. jedno musí být 800 mm druhé dle zaměření). - ODSOUHLASENO ZPRACOVATELEM PBŘ.
- 21.7. ČOV SO 101 – vrchní stavba – mezi ŽB sloupy a zdi musí být dilatační spára. – v současném stavu je zdivo spojeno maltou. Zhotovitel uvede do souladu s PD.
- 21.8. ČOV – vnější podhledy budov budou z cementovláknitých desek, Do příštího KD zhotovitel potvrdí zda bude mít dopad na cenu. – bez dopadu na cenu.
- 21.9. ČOV SO 101, 102 – projektant prověří materiál a skladbu vnitřních podhledů. Do příštího KD. – vyjádření projektanta e-mail 10. 12. 2019. Zateplený podhled necháme. V PD jsou použity SVD desky (sádrovláknité) - jsou odolné vlhkosti, ale ne extrémní. Takže při funkčnosti VTZ, kde se větrá hydrostatem, tak by to mělo být OK. Otázkou je, jestli se nepojistit s použitím odolnější podhledovou deskou jako je například - Fermacell - Cementem pojené lehké betonové desky fermacell® Powerpanel H2O mají sendvičovou strukturu - nebo CETRIS - Cementotřískové desky - nebo KNAUF - AQUAPANEL Outdoor je cementová deska - Závěr – budou použity SVD desky dle PD.

2) Změny oproti PD: -----

3) Postup prací:

- Kanalizace – st. S6 Š41 – Š1, st.S2 Š11 – Š14, st.S1-1 Š32 – Š33 dokončená, st.S1-1-2 Š38 – Š41 dokončená, st.S5 Š36 – Š2.
- ČOV – SO 102 - objekt biologického čištění – zdění nadzemní části.
SO 101 - objekt mech. čištění – osazení zámečnických konstrukcí, krovu.

4) Dále bylo projednáno:

- 22.1. Průběh stavby.
- 22.2. ČOV SO 102 - byl zjištěn rozpor v tl. nadzemní části zdi mezi PD stavební částí a PD technologie. Určující je stavební část. Zhotovitel projedná se statikem změnu dimenze sloupů, z důvodu zachování rovné vnitřní stěny.
- 22.3. Kanalizace – od 03 2020 budou zahájeny práce na pokládce potrubí v průtahu obce silnice III/2033.
- 22.4. 18. 12. 2019 v 8,00 hod bude provedena kontrola úklidu obce před zimní přestávkou za účasti investora. Sraz na OÚ.
- 22.5. Byla předána fakturace za 11 2019.

Termín příštího KD:

Příští KD se bude konat 20. 1. 2020, v 8,45 h se srazem na staveništi ČOV.

Zapsal: Keller