






ZMĚNOVÝ LIST		Registrační číslo ZL: ZL18		
		Pořadové číslo ZL: 18		
SOD	ze dne 17.10.2018			
Objednatel:	OBEC VOCHOV Vochov 46, 330 23 Nýřany IČ: 00258491			
Zhotovitel:	„Společnost kanalizace a ČOV Vochov“ Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4, sídlo správce			
Datum vydání ZL:	30.03.2021			
Název akce: <p style="text-align: center;">„VOCHOV – ČOV a oddílná splašková kanalizace“ Výstavba nové ČOV a kanalizace (Vochov) CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004758</p>				
Stavební objekt: „SO103“				
<u>Název změny:</u> Zpevněné plochy u ČOV <u>Předmět změny:</u> Změna rozsahu zpevněných ploch v okolí ČOV <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku objednatele došlo k zmenšení rozsahu zpevněných ploch a zároveň ke změně z penetračního makadamu na obalované kamenivo. Odpočtové změny jsou obsažené ve ZL 12.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Dle odst. (4)	

Cena méněprací (bez DPH):	---	Kč
Cena víceprací (bez DPH):	+ 574.106,61	Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	+ 574.106,61	Kč
Změna termínu (počet dní):	ne	
Přílohy: 1. rozpočet provedených víceprací 2. stanovisko AD 3. fotografie 4. situace 5. zápis z KD 44 6. zápis z KD 51		
Objednatel:	Mgr. Bohuslav Ebermann	 Datum a podpis:
Zhotovitel:	Tomáš Lazur	 ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 (15) IČ: 25117947 DIČ: CZ693004916  Datum a podpis:
Projektant:	Ing. Martin Jelínek	 Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Pavel Keller	INGEM a.s. Barrandova 166/26 162 00 Písek DIČ: CZ63564000  Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL18 - Zpevněné plochy u ČOV

Úroveň 3:

ZL18_V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Obec Vochov

CC-CZ:

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Vochov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochov

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

574 106,61

DPH základní
snížená

Základ daně

574 106,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

120 562,39

0,00

Cena s DPH

v

CZK

694 669,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VochoV ČOV a oddílná splašková kanalizace
Objekt: 01 - Dodatek č.1
Soupis: ZL18 - Zpevněné plochy u ČOV
Úroveň 3:
ZL18_V - Vícepráce

Místo:	Obec VochoV	Datum:	15.03.2021
Zadavatel:	Obec VochoV	Projektant:	
Zhotovitel:	Společnost kanalizace a ČOV VochoV	Zpracovatel:	Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	574 106,61
HSV - Práce a dodávky HSV	574 106,61
1 - Zemní práce	46 754,31
5 - Komunikace pozemní	485 782,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 519,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 205,77
998 - Přesun hmot	1 845,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL18 - Zpevněné plochy u ČOV

Úroveň 3:

ZL18_V - Vícepráce

Místo:

Obec Vochov

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Vochov

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochov

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

574 106,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				574 106,61
D	1		Zemní práce				46 754,31
0	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,500	35,70	9 371,25
	P		Poznámka k položce: Převoz materiálu z mezideponie ZS na ČOV				
	VV		350*0,75"dosypání původně zpevněných ploch		262,500		
0	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	262,500	99,20	26 040,00
	VV		350*0,75"dosypání původně zpevněných ploch		262,500		
0	K	180404111R	Založení trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	350,000	12,60	4 410,00
	VV		350" rozšířená zelená plocha		350,000		
0	M	005724100R	osivo směs travní parková	kg	13,125	90,90	1 193,06
	VV		350		350,000		
	VV		350*0,0375 "Přepočtené koeficientem množství		13,125		
0	K	181301112	Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	350,000	13,00	4 550,00
	VV		350" rozšířená zelená plocha		350,000		
0	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	350,000	3,40	1 190,00
	VV		350" rozšířená zelená plocha		350,000		
D	5		Komunikace pozemní				485 782,00
0	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	781,000	16,00	12 496,00
	VV		781" dle geodetického zaměření		781,000		
0	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,5 kg/m2	m2	781,000	12,00	9 372,00
	VV		781" dle geodetického zaměření		781,000		
0	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	781,000	258,00	201 498,00
	VV		781" dle geodetického zaměření		781,000		
0	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	781,000	336,00	262 416,00
	VV		781" dle geodetického zaměření		781,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 519,25
0	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	22,250	293,00	6 519,25
	VV		6*0,5+8,5*0,5"[m2] pro objekt SO 101		7,250		
	VV		20*0,5+10*0,5"[m2] pro objekt SO 102		15,000		
	VV		Součet		22,250		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				33 205,77
0	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	51,800	147,00	7 614,60
	VV		96,2"[bm] - dle geodetického zaměření		96,200		
	VV		-23,4"[bm] - pro objekt SO 101		-23,400		
	VV		-21,0"[bm] - pro objekt SO 102		-21,000		
	VV	F01	Součet		51,800		
0	M	592172140	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý (přirodní) 50 x 5 x 25	kus	106,708	77,30	8 248,53
	VV		F01*2*1,03" +3% prořez		106,708		
0	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,216	2 790,00	17 342,64
	VV		F01*0,3*0,4" pro obrubníky tl. 5cm		6,216		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998		Přesun hmot					1 845,28
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	230,660	8,00	1 845,28



Projekce vodohospodářských staveb a inženýrská činnost

Ing. Martin Jelínek

sídlo: Bronzová 1211, 334 41 Dobřany

provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

tel: 605 405 739, email: martinjelinek@seznam.cz

IČO: 88316823

V Dobřanech dne 9.3.2021

Adresát:

Obec Vochoč

č.p. 46

330 23 Nýřany

Název akce: Vochoč a oddílná kanalizace

STANOVISKO KE ZMĚNOVÉMU LISTU

ZL18

Zpevněné plochy u ČOV

Na základě požadavku investora došlo k úpravě asfaltové plochy v areálu ČOV. Skutečné zaměření plochy a k tomu vztážená příslušná úprava rozpočtu bude přílohou změnového listu. Samotná změna nemá dopad na jakost díla, záruky zhotovitele.

Ke změně nemám výhrady.

V Dobřanech dne 9.3.2021

a podepsáno s autorizačním razítkem



Ing. Martin Jelínek

Bronzová 1211, 331 41 Dobřany

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství A0:0202025 ČKAIT



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 44 STAVBY:

„Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“

Datum: 19. 10. 2020

Přítomni: viz. prezenční list.

Místo: Vochov

1) Úkoly z minulých KD:

- 23.3. **K předání stavby zhotovitel předá polohopisné a výškopisné zaměření KP.**
- 24.2. **Stížnost p. Kotrce, č.p. 207 – nekvalitně položena zámková dlažba po výkopu KP, poškozený plech na odvodňovacím žlabu. Bude opraveno při definitivních opravách komunikace, max. do 09 2020. – trvá.**
- 33.2. **TDS připomínkoval předložené ZL, zhotovitel do konce června upraví a předloží opět ke schválení. – nesplněno, trvá, – budou předány do 31. 7. 2020. – trvá, rozsah ZL je rozšířen, bude průběžně předkládáno TDS a AD k odsouhlasení. – v řešení.**
- 34.5. **Sil. II/605 – dodržovat DIO, úklid na průtahu obcí – průběžně.**
- 36.3. **ČOV – zhotovitel do příštího KD předloží aktualizovaný HMG postupu prací, TDS - upozorňuje na pomalý postup. – nesplněno, bude předán do 31. 7. 2020. – nesplněno, trvá nový termín 14. 8. 2020. – splněno, HMG předán 14. 8., v HMG nejsou uvedeny TÚ, zahájení zkušebního provozu, TDS nesouhlasí s provedením venkovních omítek před dokončením TÚ a konstrukčních vrstev komunikací, žádá o úpravu dle připomínek. – aktualizaci předá zhotovitel do 4. 9. 2020. – aktualizovaný HMG předán 24. 9. 2020, v HMG bude vyznačen termín komplexních zkoušek. – trvá.**
- 37.4. **KP – v situaci geometrického zaměření budou barevně odlišeny přípojky podpořené dotací.**
- 38.3. **ČOV – před navezením aktivní zóny z ŠD bude zaměřena a předána parapláň. – dle zhotovitele splněno, do příštího KD bude zaměření předáno TDS.**
- 40.4. **Dokončení asfaltových oprav komunikací 42. týden. – 12. 10. 2020 v 11,00 hod. bude pochůzka k odsouhlasení rozsahu. – pochůzka splněno, asfalty budou dokončeny do 23. 10. 2020.**
- 42.1. **St. S8 – zahájeny práce na opravě zámkové dlažby, po opravě nad výkopem bude určen rozsah oprav poškozeného chodníku. Zhotovitel upozorňuje na poškození povrchu šterkové komunikace vlivem výkopu a pokládky optického kabelu. –**
- 42.3. **Nutné vyřešit povrch průtahu obcí – zhotovitel pošle návrh nové skladby konstrukčních vrstev (dle výsledku zk.) investorovi do konce 40. týdne. Následně investor projedná s SÚS PK. – zhotovitel předal návrh nové skladby odpovídající skutečnosti - 12cm KSC, 6cm ACO. – SÚS PK má připomínky, zhotovitel projedná.**

2) Změny oproti PD: -----

3) Prostavěnost: 80 %

4) Postup prací: 43.- 44. týden
Viz. příloha zápisu.

5) Dále bylo projednáno:

- 44.1. ČOV – zpevněné plochy, zástupce investora předá zhotoviteli změnovou situaci + řez se zmenšenou výměrou a záměnou penetračního makadamu za AB – ACO 4cm, ACP 6cm. Ostatní skladba dle PD. Aktivní zóna bude zvýšena o 2cm na 52cm ŠD fr. 0-63. Zhotovitel ocení. Po odsouhlasení bude řešeno ZL.
- 44.2. Zámková dl. po pokládce kanalizace - zhotovitel dokončí opravy, následně vyzve investora k prohlídce.
- 44.3. VO – mezi VO a ŠO1 je zúžený přístup pro výkopové práce, zhotovitel do příštího KD předloží návrh realizace.
- 44.4. ČOV – mezi podlahou a stropem není zakončovací plech, bude řešeno zatřením spáry a epoxidovým nátěrem.

Termín příštího KD:

Příští KD se bude konat v pondělí 2. 11. 2020, sraz v 9,00 h na OÚ.

Případné nesouhlasy se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do dvou pracovních dní po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument.

Zapsal: Keller



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE č. 51 STAVBY:

„Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov“

Datum: 15. 2. 2020

Přítomni: viz. prezenční list.

Místo: Vochov

1) Úkoly z minulých KD:

23.3. **K předání stavby zhotovitel předá polohopisné a výškopisné zaměření KP.**

24.2. **Stížnost p. Kotrce, č.p. 207 – nekvalitně položena zámková dlažba po výkopu KP, poškozený plech na odvodňovacím žlabu. Bude opraveno při definitivních opravách komunikace, max. do 09 2020. – trvá.**

37.4. **KP – v situaci geometrického zaměření budou barevně odlišeny přípojky podpořené dotací.**

42.1. **St. S8 – zahájeny práce na opravě zámkové dlažby, po opravě nad výkopem bude určen rozsah oprav poškozeného chodníku. Zhotovitel upozorňuje na poškození povrchu štěrkové komunikace vlivem výkopu a pokládky optického kabelu. – zámková dl. opravena, nekvalitně, – bude opraveno v koordinaci fy. Cortuza, celá šířka, včetně chodníků.**

44.2. **Zámková dl. po pokládce kanalizace - zhotovitel dokončí opravy, následně vyzve investora k prohlídce. – prohlídka 9. 11. 2020 v 9,00 hod, sraz před OÚ. – splněno, připomínky viz. příloha zápisu, práce jsou zahájeny od 23. 11. 2020, prohlídka 14. 12. 2020 v 9,00 sraz před OÚ. – zhotovitel oznámí nový termín pro přejímku, trvá. (práce nejsou dokončeny)**

46.2. **Před montáží technologie budou aktivační nádrže a dělicí příčky vyčištěny od sedimentů a st. suti. – splněno.**

49.1. **V rámci kontrolní prohlídky OŽP byly projednány požadované doklady a termíny k uvedení stavby do provozu.**

- **Kanalizace – kolaudační souhlas, kanalizační řád + ostatní doklady (seznam předá Ing. Janoušek).**

- **ČOV – zkušební provoz, provozní řád pro zkušební provoz, havarijní plán + ostatní doklady (seznam předá Ing. Janoušek).**

- **Použité materiály budou doloženy prohlášením zhotovitele.**

- **Předpokládaný termín předání dokončené stavby včetně dokladů 25. 3. 2021, aby mohla být podána žádost o kolaudaci do 31. 3. 2021.**

49.3. **ČOV – vnitřní elektroinstalace – dodavatel technologie vyvolá schůzku s provozovatelem ohledně upřesnění rozvaděčů a trafostanic. – splněno, bylo dohodnuto vše potřebné.**

50.2. **Zhotovitel předá potřebné doklady požadované p. Rynešem (bod.49.2.) do 5.2. 2021. – splněno.**

50.3. **Nutná oprava propadlé dlažby nad kanalizací v průtahu obcí. – z důvodu klimatických podmínek nelze opravit.**

50.5. **ČOV SO 101 – bude prověřeno osazení montážní kladky – pojezdová kolečka. – projednáno, kolečka budou upravena.**

Na hranu podlahy bude osazen ocelový úhelník. – trvá.

2) **Prostavěnost:** 88 %

3) **Postup prací:**
Kanalizace – dokončeny KP.
ČOV – montáž technologie.

4) **Dále bylo projednáno:**

- 51.1. Zhotovitel vyčerpá vodu z kanalizace, před zavařovaným nátokem do ČOV. Důvod – potvrzení těsnosti kanalizačního systému. Termín do příštího KD.
- 51.2. Okolo budov ČOV bude okapový chodník.
- 51.3. IO 203 – Š35 nátok do šachty nemá požadovaný přesah 15 cm, pro odběr vzorků.
- 51.4. Na příští KD budou pozváni projektanti stavební části a technologie ČOV.

Termín příštího KD:

Příští KD se bude konat v pondělí 22. 2. 2021, sraz v 9,00 h na staveništi ČOV.

Případné nesouhlasy se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do dvou pracovních dní po obdržení záznamu. Po této době je záznam přijat jako oficiální dokument.

Zapsal: Keller

