






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Registrační číslo ZL: <b>ZL08</b>		
		Pořadové číslo ZL: <b>08</b>		
SOD	ze dne 17.10.2018			
Objednatel:	OBEC VOCHOV Vochov 46, 330 23 Nýřany IČ: 00258491			
Zhotovitel:	„Společnost kanalizace a ČOV Vochov“ Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4, sídlo správce			
Datum vydání ZL:	25.01.2021			
Název akce: <b>„VOCHOV – ČOV a oddílná splašková kanalizace“</b> <b>Výstavba nové ČOV a kanalizace (Vochov)</b> <b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004758</b>				
Stavební objekt: <b>„IO201_splašková_oddílná_kanalizace_I_etapa“</b> <b>„IO202_splašková_oddílná_kanalizace_II_etapa“</b>				
Název změny: <b>Přeložka dešťové kanalizace</b> Předmět změny: <b>Přeložka dešťové kanalizace</b> Popis a zdůvodnění změny: Během realizace došlo sondami k ověření skutečného stavu dešťové kanalizace, která se nacházela v trase realizované splaškové kanalizace. Pro možnost realizace kanalizační stoky S8-1 bylo nutné provést přeložku dešťové kanalizace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	Dle odst. (5)	
Cena méněprací (bez DPH):	- 0,00 Kč	
Cena víceprací (bez DPH):	+ 127.328,08 Kč	
Výsledná cena změny (bez DPH):	+ 127.328,08 Kč	
Změna termínu (počet dní):	ne	
<b>Přílohy:</b> 1. rozpočet – Vícepráce – Přeložka dešťové kanalizace S8-1 2. fotodokumentace 3. stanovisko AD 4. situace 5. zápis z SD 01 6. zápis z SD 02		
Objednatel:	Mgr. Bohumil Ebermann	 Datum a podpis:
Zhotovitel:	Tomáš Lazur	 ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004938  Datum a podpis:
Projektant:	Ing. Martin Jelínek	 Datum a podpis:
Technický dozor stavby:	Pavel Keller	 Datum a podpis:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 08 - Přeložka dešťové kanalizace

Úroveň 4:

**2ch - Stoka 8-1 stoka S8-3-1**

KSO:

Místo:

Obec Vochoň

CC-CZ:

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

**Vochoň**

IČ:

00258491

DIČ:

Zhotovitel:

**Společnost kanalizace a ČOV Vochoň**

IČ:

25117947

DIČ:

CZ699004936

Projektant:

**INGEM a.s.**

IČ:

63504006

DIČ:

CZ63504006

Zpracovatel:

**Ing. Tomáš Holan**

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**127 328,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 328,08	21,00%	26 738,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 066,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vochoň ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt:

01 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL 08 - Přeložka dešťové kanalizace

Úroveň 4:

**2ch - Stoka 8-1    stoka S8-3-1**

Místo:

Obec Vochoň

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Vochoň

Projektant:

INGEM a.s.

Zhotovitel:

Společnost kanalizace a ČOV Vochoň

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 328,08**

HSV - Práce a dodávky HSV

127 328,08

1 - Zemní práce

72 941,66

4 - Vodorovné konstrukce

9 721,01

8 - Trubní vedení

34 730,01

998 - Přesun hmot

9 935,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vochoř ČOV a oddílná splašková kanalizace

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Soupis: ZL 08 - Přeložka dešťové kanalizace

Uroveň 4: 2ch - Stoka 8-1 stoka S8-3-1

Místo: Obec Vochoř  
Zadavatel: Vochoř  
Zhotovitel: Společnost kanalizace a ČOV Vochoř

Datum: 15.03.2021  
Projektant: INGEM a.s.  
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

127 328,08

D		HSV	Práce a dodávky HSV				127 328,08
D		1	Zemní práce				72 941,66
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,815	388,00	12 732,22
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,845	25,10	247,11
9	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,877	810,00	17 720,37
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,563	59,00	387,22
62	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,692	81,00	4 430,05
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,692	23,80	1 301,67
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,692	66,70	3 647,96
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,446	80,00	7 875,68
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	40,043	223,00	8 929,59
21	M	58337303R	šterkopísek frakce 8-16 vč přesunu na stavbě	t	76,438	205,00	15 669,79
D		4	Vodorovné konstrukce				9 721,01
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	11,913	816,00	9 721,01
VV			0.165*72,2		11,913		
D		8	Trubní vedení				34 730,01
60	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	72,020	145,00	10 442,90
VV			72,02		72,020		
VV			Součet		72,020		
61	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8	m	73,821	329,00	24 287,11
D		998	Přesun hmot				9 935,40
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,840	435,00	9 935,40



Příloha č. 3 --- fotodokumentace















**Projekce vodohospodářských staveb a inženýrská činnost**

**Ing. Martin Jelínek**

sídlo: Bronzová 1211, 334 41 Dobřany

provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň

tel: 605 405 739, email: [martinjelinek@seznam.cz](mailto:martinjelinek@seznam.cz)

IČO: 88316823

V Dobřanech dne 9.3.2021

Adresát:

Obec Vochov

č.p. 46

330 23 Nýřany

**Název akce: Vochov a oddílná kanalizace**

**STANOVISKO KE ZMĚNOVÉMU LISTU**

**ZL08**

**Přeložka dešťové kanalizace**

Během realizace došlo sondami k ověření skutečného stavu dešťové kanalizace, která se nacházela v trase realizované splaškové kanalizace. Pro možnost realizace kanalizační stoky S8-1 bylo nutné provést přeložku dešťové kanalizace.

Generální dodavatel tyto zjištění doloží fotodokumentací. Tyto změny nemají vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti.

V Dobřanech dne 9.3.2021

a podepsáno s autorizačním razítkem




Ing. Martin Jelínek

Bronzová 1211, 331 41 Dobřany

autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství A0:0202025 ČKAIT



Datum	Zúčastněné strany:
	<p>PRÁCE NA STOCE S KOMPLETNÍ POKLÁDKA KANAL. V DELCE 18m HUTNĚNO ZASTYPAHO. NA STOCE S1 - KOMPLETNĚ POLOŽENA KANALIZACE V DELCE 18m A VYTÁŽENA ODBOČKA K PŘIPOJCE S1 - KP4, NA STOCE S8 - VYHRABANO VÝKOP V DELCE 12m A ZABEZPEČEN VÝKOP I OKOLÍ DLE BOPP</p>
28.8.19 6 <sup>00</sup> -	<p>ZATAŽENO 24°C THP: PELÍŠEK</p>
	<p>DNE 24.8.19 BYLO SE ZASTUPCEM (SUSS) DOHODNUTO VSTUP DO OBJEKTU SUSS-VOCHOV<sup>1</sup> Z DŮVODU PRŮJEZDU NAKLADNÍKOU AUTA KTERÉ ODVAŽÍ VYTEŽENÝ MATERIÁL Z VÝKOPU PROVÁDĚNÉ KANALIZACE V SOUSEDNÍM OBJEKTU (POZENIKU) BYL ROZEBRÁN Z DŮVODU ČÁSTI OBJEKTU SUSS OBLODOVÝ PLOT V DELCE 10m KTERÝ PO UKONČENÍ NUTNOSTI PRŮJEZDU DAŘOVITEL DO PŮVODNÍHO STAVU OD ZASTUPCE SUSS BYL OBDRŽEN KLÍČ + CIP K VRÁTĚM OBJEKTU. ZA ZASTUPCE SUSS</p>
28.8.2019	TOČAR: JARNO NOV - 10°C
STŘEDA	PRÁCE DOBŮ 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>
	PRACOVNÍCI: 2x THP + 13D
	<p>METANIZACE: CAT 321, CAT 908, CAT 908, TEREX 15t, 3x TP15, CAT 16, MAN 16, příkopový jeřáb, hut. desky, par. box, ošpádla, moped, rti. pásy</p>
	<p>POSTUP PRÁCE: 10201 - stoka 8 - pokládka potrubí v úseku 714-715, montáž R815, zpevnění relievy dle 711; stoka 31 - pokládka potrubí v úseku 34-35, montáž od jímky 74 práce dle P1 10202 - stoka 18 - výkop, pokládka potrubí v úseku 252-251. OBNOVA PŮVODNÍ KANALIZACE PRÁCE TRANŽOVY NA ŽÁDÁNÍ INVESTORA</p>

Tilla

2



Datum	Zúčastněné strany:
26. 8. 19	SLUNEČNO 30 °C
6 <sup>00</sup> - 17 <sup>00</sup>	THP: PELIŠEK LAZUR, HOLAN
	DĚLNÍK 6x STROJNÍK 3x ŘIDIČ 3x
DĚLNÍK:	BERKY L. BERKY P. LEOPOLD ŽIGA, KORZHUR, ČUŠOV
STROJNÍK:	ZIRMAN, RENDLA, KOFRON
ŘIDIČ:	KUČERA, DĚMETER, JEZEK
MECHANIZACE:	TEREX 15T, CAT 315, CAT 906
	CAT 321, BOBCAT 3x, T 815, MAN KONTEJNER
	PŘÍKOP. VALEC 3x, HUTNÍČÍ DESKY 3x, VIBRAČNÍ
	PEČI 3x, CENTRÁLA 2x, POTRUBNÍ LASER 3x,
	CERPADLO 2x
NA STOC	E S1 POLOŽENA SŠ1-4 DO BETONOVÉHO LOŽE
	POLOŽENA ROURA V DELCE 3m + PŘÍPOJKA
	(ODBOČKA) S1 - KP3
NA STOC	E S8 POLOŽENA SŠ8-2 DO BETON. LOŽE
	OPRAVA SOUBĚŽNÍHO DEŠŤOVÉHO KANALU
	V DELCE 1,5m
NA STOC	E S POLOŽENA SŠ-14 DO BETON. LOŽE, KOMPLETNÍ
	POKLADKA KANALIZACE V DELCE 24m BEZ ZASTAV
27. 8. 19	SLUNEČNO 29 °C
6 <sup>00</sup> -	THP: PELIŠEK
	DĚLNÍK: 6x STROJNÍK 3x ŘIDIČ 3x
DĚLNÍK:	BERKY L. BERKY P. LEOPOLD ŽIGA, KORZHUR, ČUŠOV
STROJNÍK:	ZIRMAN, RENDLA, KOFRON, ŘIDIČ: KUČERA, JEZEK, DĚMETER
MECHANIZACE:	TEREX 15T, CAT 315, CAT 906, BOBCAT, CAT 321
	T 815 3x, PŘÍKOPOVÝ VALEC, HUTNÍČÍ DESKY,
	VIBRAČNÍ PEČI, CENTRÁLA, POTRUBNÍ LASER,
	CERPADLO TO VŠE 3x
PRACE:	NA STOC E S8 Z DŮVODU SOUBĚŽNÍHO DEŠŤOVÉHO
	KANALU A PŘÍKLADANÉ KANALIZACE OD SŠ8-25
	AŽ SŠ8-26 V DELCE 18m ROZHODL
	INVESTOR O TOM, ŽE