

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2.		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky IČ: 25585142, DIČ:CZ25585142			
Investor:	Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Bílého 9, 602 00 Brno	Datum: 10.8.2018		
Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno, Lerchova 343/63			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum: 10.8.2018				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	rozpočet VCP a MP ZL č. 2		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
Méněpráce - Venkovní schodiště a terasy <ul style="list-style-type: none"> - Zdravotechnika – zařizovací předměty - Konstrukce sklobetonové – sklobetonová okna - Zemní práce při extr. mont. pracích - Podhledy skládané FEAL - Podlahy z dlaždic - HZS, Bleskosvod Vícepráce - Vnitřní vodovod <ul style="list-style-type: none"> - Výplně otvorů (1x dveře, 1x okno) - Kamenné dlažby - Malby - Hromosvod 				
Popis a zdůvodnění změn (v souladu s položkovým rozpočtem ZL.2) :				
MPC:				
Venkovní terasa z dřevěných terasových prken nemohla být realizována v důsledku rozporu s Požární bezpečnostní zprávou , a to z důvodu nevhodného materiálu v bezprostřední blízkosti požárního únikového schodiště. Náhradní řešení nebude nutné řešit, povrch bude po vybudování schodiště proveden z původního materiálu, ze žulových kostek.				
Zdravotechnika – 6 kusů keramických umyvadel nebude instalováno v rámci stavby, ale bude součástí dodávky nábytku , protože budou z praktických důvodů přímo do nábytkové sestavy zabudovány nerezové dřezy.				
Konstrukce sklobetonové – v důsledku pochybení při přepracování rozpočtu pro DSP na rozpočet pro DPS zůstaly v rozpočtu sklobetonová okna, která nebyla realizována.				

Kabeláž požárního rozhlasu měla být dle PD vedena ve zdi – vysekáním rýh pro montáž kabelů, ale vzhledem k tomu, že v budově školy bylo realizováno kompletní nové řešení konektivity (není součástí stavby), **bude kabeláž požárního rozhlasu ve všech chodbách umístěna v minerálním podhledu,** jehož realizace je součástí projektu řešení konektivity školy.

V 1.PP, které je přístupovou bezbariérovou cestou k výtahu, **měl být dle PD realizován SDK podhled (FEAL)** z důvodu překrytí plynových, odpadních a vodovodních trubek s nevyhovující izolací, ale z důvodu příliš nízké výsledné světlé výšky suterénu bude realizováno náhradní řešení – kompletní přeizolování trubek a jejich nástřik černou malbou JUPOL.

Na žádost investora **nebude schodiště do 4.NP provedeno ze schodových dlaždic,** ale z kamenných desek. Důvodem je vyšší trvanlivost a odolnost proti opotřebení.

Realizace bleskosvodu dle DPS nebyla možná z důvodu rozporů s platnou legislativou. Byla zpracována a schválena nová PD a aktivní hromosvod bude proveden dle přepracovaného projektu.

VCP:

Vnitřní vodovod – jedná se o odstranění starých izolací z vodovodních, plynových a odpadních trubek v 1.PP a **kompletní instalace nové návlekové izolace** a nových žlabů.

Výplně otvorů – v důsledku pochybení při přepracování rozpočtu DSP na rozpočet pro DPS **chybí v rozpočtu jedny dveře (oddělující požární úseky) a 1 okno s požární odolností.** Pro kolaudaci stavby je realizace obou výplní otvorů nezbytná.

Na žádost investora bude **schodiště do 4.NP provedeno** místo z dlaždic **z kamenných desek.** Důvodem je vyšší trvanlivost a odolnost proti opotřebení.

V 1.PP, které je přístupovou bezbariérovou cestou k výtahu, měl být dle PD realizován SDK podhled (FEAL) z důvodu překrytí plynových, odpadních a vodovodních trubek s nevyhovující izolací, ale z důvodu příliš nízké výsledné světlé výšky suterénu bude realizováno náhradní řešení – kompletní přeizolování trubek a jejich **nástřik černou malbou JUPOL.**

Realizace bleskosvodu dle DPS nebyla možná z důvodu rozporů s platnou legislativou. Byla zpracována a schválena nová PD a aktivní hromosvod bude proveden dle přepracovaného projektu.

Počet připojených listů specifikací:

ZL č. 1 – 5 stran

Důvod vícepráce / méněpráce: , chybné výměry

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

.....