



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Bystroň Group, a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava-Přivoz		
Investor:	Obec Píšť, Opavská 58/2, 747 18 Píšť	Datum:	11.11.2017
Název akce: Informační a kulturní centrum Píšť			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	DPS	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Návrh rozpočtu zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Rozsah prací na přípojkách a trubních rozvodů vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke skutečnosti, že není realizovaná část díla stavebních objektů SO 103.1 nejsou realizovány s touto částí související části přípojek a trubních rozvodů vodovodu, kanalizace dešťové a splaškové. Změnový list zahrnuje méněpráce na zemních pracích, dodávce a montáži materiálu, tlakových zkouškách atd.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: jednatel společnosti			
		 BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 576/ Ostrava-Přivoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466	
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Petr Stuchlík TDS souhlasí s výše uvedenými změnami. 			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Arch. Jiří Knesl AD souhlasí s výše uvedenými změnami. 			
Příloha : Rozpočet zhotovitele 1 list			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Bystroň Group, a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava-Přívoz	
Změnový list vystavil:	Pavel Volek, stavbyvedoucí	
Datum:	11.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozsah prací na přípojkách a trubních rozvodů vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem ke skutečnosti, že není realizovaná část díla stavebních objektů SO 103.1 nejsou realizovány s touto částí související části přípojek a trubních rozvodů vodovodu, kanalizace dešťové a splaškové. Změnový list zahrnuje méněpráce na zemních pracích, dodávce a montáži materiálu, tlakových zkouškách atd.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 149 179,76,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 149 179,76 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Bc. Daniel Fichna – starosta obce	Podpis zmocněnce zhotovitele: Pavel Volek, stavbyvedoucí  BYSTROŇ Group a.s. Chopinova 575/1 Ostrava-Přívoz Tel.: +420 596 125 345 GSM: +420 777 813 671 IČ: 27800466	
Datum:	Datum: 11-11-2017 (10)	

REKAPITULACE VCP, MNP č. 8

Kód:

Stavba:

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Píšť

Uchazeč:

Projektant:

knesl kynčí architekti s.r.o., BRNO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

149 179,76

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
149 179,76
0,00

Výše daně
31 327,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

180 507,51

Ing. Petr Stuchlík
11-11-2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Píšť

Projektant:

Uchazeč:

knesl kynčí architekti s.r.o., BF

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 401.1	PŘÍPOJKA VODOVODU	149 179,76	180 736,99	STA
SO 401.2	VODOVOD	32 205,73	38 968,93	STA
SO 402.1	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	16 323,68	19 981,13	STA
SO 402.2	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	12 610,59	15 258,81	STA
SO 402.3	PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ	29 755,09	36 003,66	STA
SO 402.4	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	24 162,31	29 236,40	STA
		34 122,36	41 288,06	STA

Ing. Petr Stuchlík

1 1 -11 - 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	4227333601	navrtávací pás na litinu 50/1" s výstupem závitovým na veeodvodní potrubí PE, PVC	kus	3,000	801,80	2 405,40	
36	M	4229107261	souprava zemní DN 20-50 mm	kus	3,000	725,80	2 177,40	
37	M	4229145291	podkladová deska	kus	3,000	284,05	852,15	
38	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,125	72,20	731,03	
39	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,125	53,20	538,65	
40	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	10,125	25,65	259,71	
41	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	10,125	7,60	76,95	

Ing. Petr Stuchlík

11-11-2017

05 MNP na přípojece vodovodu

Stavba: INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤ

Objekt: SO 401.2 - VODOVOD

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Píšť

Projektant: Kresl.kynčl.architekti s.r.o., BRNO

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

16 323,68
16 323,68
9 521,77

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	22,420	86,00	1 928,12	
2	K	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	22,420	4,75	106,50	
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,420	23,75	532,48	
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	22,420	32,30	724,17	
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,980	118,75	710,13	
8	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	16,440	66,50	1 093,26	
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,440	18,05	296,74	
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,440	32,30	531,01	
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,480	114,00	510,72	
12	M	5833134501	kamenivo těžené drobné	t	8,480	304,00	2 577,92	
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,480	81,70	366,02	
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,480	32,30	144,70	
D 4 Vodorovné konstrukce						0,00	1 092,77	
15	K	451573111	Ložé pod potrubí otevřený výkop ze štekopísku	m3	1,490	551,00	820,99	
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,490	150,10	223,65	
17	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,490	32,30	48,13	
D 8 Trubní vedení						0,00	6 801,91	
18	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	20,794	67,45	1 402,56	
19	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 63 x 5,8 mm	m	21,100	150,10	3 167,11	
VV						20,794	0,00	
27	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,794	30,40	632,14	
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	20,794	43,70	908,70	
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	20,794	25,65	533,37	
30	K	899722112	Kročí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 25 cm	m	20,794	7,60	158,03	

Ing. Petr Stuchlík

MNP na přípojkách splaškové kanalizace

Stavba:

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤ

Objekt:

SO 402.1 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Píšť

Projektant: knesl kyncl architekti s.r.o., BRNO

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

12 610,59

D 1 Zemní práce

7 316,44

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,970	86,00	1 287,42	
2	K	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	14,970	4,75	71,11	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	14,970	23,75	355,54	
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,970	32,30	483,53	
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	3,990	118,75	473,81	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	10,980	90,25	990,95	
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	10,980	81,70	897,07	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,980	32,30	354,65	
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	2,990	114,00	340,86	
11	M	5833134501	kamenivo těžené drobné	t	5,660	304,00	1 720,64	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	2,990	81,70	244,28	
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,990	32,30	96,58	
D 4 Vodorovné konstrukce						0,00	726,07	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	0,990	551,00	545,49	
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,990	150,10	148,60	
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,990	32,30	31,98	
D 8 Trubní vedení						0,00	4 566,08	
17	K	87175221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém PP tuhost třídy SN8 DN125	m	12,500	268,85	3 360,63	
19	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	165,30	330,60	
20	M	286118840	koleno kanalizační plastové s hrdlem PP 125x45°	kus	2,000	165,30	330,60	
VV						1,015	0,00	
23	K	892271111	1"1,015 Přepočtené koeficientem množství Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	12,500	43,70	546,25	

Ing. Petr Stuchlík

MNP na přípoje splaškové kanalizace

Stavba: INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤ

Objekt: SO 402.2 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Místo:

Zadavatel: Obec Píšť

Uchazeč:

Datum: 00.01.1900

Projektant: kresl kynčl architekti s.r.o., BRNO

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

29 755,09

D 1 Zemní práce

9 982,52

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,450	0,95	24,18	
2	K	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,450	4,75	120,89	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,450	23,75	604,44	
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,450	32,30	822,04	
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,210	118,75	737,44	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	19,240	90,25	1 736,41	
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,240	81,70	1 571,91	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,240	32,30	621,45	
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,660	114,00	531,24	
11	M	5833134501	kameriivo těžené drobné	t	8,820	304,00	2 681,28	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,660	81,70	380,72	
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,660	32,30	150,52	
D 4 Vodorovné konstrukce						0,00	1 030,76	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,550	551,00	854,05	
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,550	81,70	126,64	
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,550	32,30	50,07	
D 8 Trubní vedení						0,00	18 741,81	
17	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém PP tuhost třídy SN8 DN200	m	19,490	627,95	12 238,75	
20	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	298,30	298,30	
21	M	2861191801	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP-200/125/45°	kus	1,000	1 007,00	1 007,00	
23	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	19,490	16,15	314,76	
24	K	8948123116	Revizní a čistící šachta DN 600	kus	1,000	4 883,00	4 883,00	

MNP na přípojkách dešťové kanalizace

Stavba:

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM PÍŠŤ

Objekt:

SO 402.3 - PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Píšť

Uchazeč:

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o., BRNO

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

24 162,31

24 162,31

D 1 Zemní práce 14 072,36

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,800	86,00	2 476,80	
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	28,800	4,75	136,80	
3	K	161101101	Svrstí přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	28,800	23,75	684,00	
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,800	32,30	930,24	
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,680	118,75	912,00	
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	21,110	90,25	1 905,18	
8	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,110	81,70	1 724,69	
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,110	32,30	681,85	
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,760	114,00	656,64	
11	M	5833134501	kamenivo těžené drobné	t	10,880	304,00	3 307,52	
12	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,760	81,70	470,59	
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,760	32,30	186,05	
D	4		Vodorovné konstrukce			0,00	1 270,15	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,910	551,00	1 052,41	
15	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,910	81,70	156,05	
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,910	32,30	61,69	
D	8		Trubní vedení			0,00	8 819,80	
17	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém PP tloušť třídy S8 DN125	m	24,000	268,85	6 452,40	
18	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	165,30	330,60	
19	M	286118840	kolekno kanalizační plastové s hrdlem PP 125x45°	kus	2,000	165,30	330,60	
20	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	1,000	298,30	298,30	
21	M	286119100	odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP-125/125/45°	kus	1,000	381,90	381,90	
22	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	24,000	42,75	1 026,00	

