

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo TJ Slavoj Český Brod	Změnový list číslo ZL11
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo PORR a.s.	Datum vydání změnového listu 27.2.2019

Název části stavby dotčené změnou	Posun sloupů osvětlení ZS7, datové kabely, příprava rozvodů pro ozvučení
--	--

Popis změny Na základě nevhodných základových poměrů (v těsné blízkosti svahu potoka) založení prefabrikované patky osvětlení stožáru dochází k posunu pozice sloupů osvětlení ZS7, na základě dodatečných požadavků investora dochází ke změně specifikace datového kabelu a vytváří se nová položka dodávky a montáže kabelu ozvučení.
--

Zdůvodnění ☒ záměr objednatele ☒ jiná okolnost:	☐ záměr zhotovitele ☐ vyšší moc	☐ chyba zhotovitele ☒ chyba v dok. zakázky
--	--	--

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	70 691
Rozdíl ceny – vícenáklady	76 176
Rozdíl ceny – méněnáklady	-5 484

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	30.4.2019	14.6.2019	

Změnový list vyhotovil:	Ing. Rostislav Novotný
Datum: 27.2.2019	Podpis:
Vyjádření objednatele:	Ing. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje ČB
Datum: 6.3.2019	Podpis:
Datum:	Ing. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákres změny
--------------------------	------------------------------------

Soupis prací - ZL 11

Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	70 691,45 Kč Celková cena (Kč bez DPH)
------	-------	----	------------	----------------------	---

Změnový list č. 11 - Posun sloupů osvětlení ZS7, datové kabely, příprava rozvodů pro ozvučení

	Posun sloupů osvětlení ZS7 - nevhodný prostor pro založení stožáru				19 894,17
101309	CYKY-J-5x10 - včetně prořezu	m	25,000	206,76	5 169,00
101308	CYKY-J-5x6 - včetně prořezu	m	25,000	111,76	2 794,00
46381	Výstražná fólie šířka 0,2m	m	25,000	1,76	44,00
295001	Vedení FeZn - včetně prořezu	m	50,000	62,87	3 143,50
46114	Písek kopaný 0-2mm	m3	0,750	1 194,48	895,86
	Trubka ohebná PVC 40 - včetně prořezu	m	23,000	19,20	441,60
210810013	Kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	23,000	31,29	719,67
210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	23,000	28,08	645,84
210010006	Trubka plast ohebná, v zemi	m	48,000	23,04	1 105,92
210220021	Uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	50,000	34,51	1 725,50
460200173	Výkop kabel. rýhy šířka do 35/hloubka 90cm tz. 3/ko1.0	m	21,000	81,96	1 721,16
460560173	Zához kabelové rýhy šířka do 35/hloubka 90cm tz. 3	m	21,000	56,35	1 183,35
460490011	Výstražná fólie šířka do 30cm	m	21,000	8,06	169,26
460620013	Provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,300	21,51	135,51
	Datové kabely - na základě instrukcí od investora				5 185,82
	Kabel HSEKU Cat 6 - včetně prořezu	m	-176,000	31,16	-5 484,16
	Kabel SXKD-5e-UTP venkovní - včetně prořezu	m	305,000	10,24	3 121,98
	Doprava	kpl	1,000	960,00	960,00
	Kabel SXKD-5e-UTP venkovní - montáž	m	305,000	21,60	6 588,00
	Ozvučení - na základě instrukcí od investora				45 611,46
	Kabel CYKY-O 2x6 - včetně prořezu	m	150,000	38,68	5 801,40
	Kabel NYCY 2x6 - včetně prořezu	m	305,000	70,09	21 378,06
	Doprava	kpl	1,000	960,00	960,00
	Kabel CYKY-O 2x6 - montáž	m	150,000	38,40	5 760,00
	Kabel NYCY 2x6 - montáž	m	305,000	38,40	11 712,00

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL12
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	27.2.2019
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	Odvodňovací žlaby, obrubníky
--	------------------------------

Popis změny
Na základě zjištěných technických a technologických postupů používaných při montáži prefabrikovaného atletického sportovního povrchu KING ARTHUR. Tyto postupy neumožňují provést Dílo v kvalitě požadované investorem a dle detailů uvedených v zadávací projektové dokumentaci.

Zdůvodnění
☒ záměr objednatele ☐ záměr zhotovitele ☒ chyba zhotovitele ☒ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: ☐ vyšší moc

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-91 702 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	143 859 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-235 561 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Rostislav Novotný
Datum: 27.2.2019	Podpis:
Vyřídění objednatele:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje ČB
Datum: 6.2.2019	Podpis:
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákres změny
--------------------------	------------------------------------

Soupis prací - ZL 12

Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	- 91 701,92 Kč
					Celková cena (Kč bez DPH)

Změnový list č. 12 - Odvodňovací žlaby, obrubníky

	Odvodňovací žlaby				-91 701,92
592270 1.1	Štěrbínový žlab z polymerbetonu rovný dl. 1,0m	ks	-79,000	1 170,53	-92 472,08
592270 1.2	Štěrbínový žlab z polymerbetonu oblouk dl. 1,0m	ks	-36,000	1 546,74	-55 682,62
592270 1.3	Vpust' pro štěrbinový žlab dl. 0,5m	ks	-3,000	3 542,53	-10 627,60
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-116,50	386,19	-44 990,66
59217016x	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm s rovnou hranou	ks	-115,000	90,81	-10 442,99
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	ks	-115,000	185,61	-21 345,01
592270 2.1	Odvodňovací žlab s pozink můstkovým roštem 1,0m	ks	100,000	848,21	84 821,20
592270 2.3	Vpust' s pozink můstkovým roštem 0,5m	ks	3,000	3 492,64	10 477,91
59217016x	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm s rovnou hranou	ks	19,000	90,81	1 725,36
935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	101,50	386,19	39 197,87
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - zvýšené betonové podloží	ks	15,000	420,00	6 300,00
132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - pro zvýšené betonové podloží	m3	0,900	742,77	668,49
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,600	185,61	668,19

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL13
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.3.2019
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	Ornice, terénní úpravy
--------------------------------------	------------------------

Popis změny
Změna rozsahu prováděných terénních úprav.

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☒ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-210 214 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	9 584 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-219 798 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Rostislav Novotný
Datum: 14.3.2019	Podpis:
Vyřídění objednatel:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoj ČB
Datum: 14.3.2019	Podpis:
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	- 210 213,92 Kč
					Celková cena (Kč bez DPH)

Změnový list č. 13 - Ornice, terénní úpravy, pouzdro branky

		Ornice, terénní úpravy, pouzdro branky, zemní práce				
IO 01, IO 02	121101101x	Sejmutí trávníku vč. naložení na dopravní prostředek	m2	-1 600,000	38,42	-61 470,42
IO 01, IO 02	181301 01	Dorovnání stávajícího terénu k novým konstrukcím vč. zatravnění	m2	-625,000	29,88	-18 675,91
IO 01, IO 02	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-1 600,000	6,06	-9 698,67
IO 01, IO 02	1037150x	Substrát pro trávníky vč. dovozu	m3	-48,00	1 323,32	-63 519,44
IO 03	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-425,700	60,62	-25 804,52
IO 03	00572440	Osivo směs travní hřištní	kg	-2,430	831,58	-2 020,74
IO 03	181301108	Zřízení rostlého koberce ze živého trávníku (hřištní) tl. do 10 cm	m2	-230,400	127,51	-29 378,07
IO 01, IO 02	338171113.1	Osazování pouzder do betonových patek	ks	-4,000	299,37	-1 197,48
IO 01, IO 02	5534225.2	Pouzdro pro ukotvení fotbalové branky vč. víčka	ks	-4,000	1 092,14	-4 368,57
IO 01, IO 02	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 - 4 patky fotbalových branek	m3	-1,296	2 827,37	-3 664,28
IO 01, IO 02	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 - patky stožárů Z52,5,6,7 - navýšení objemu - 1,6x1,6x2,05x4-12,672 - bez nakládky a transportu (zemina ponechána na místě k dispozici Objednateli).	m3	8,320	418,34	3 480,59
IO 01, IO 02	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - patky stožárů Z52,5,6,7 - navýšení objemu	m3	8,320	67,87	564,68
IO 01, IO 02	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3 - patky stožárů Z51,3,4 - posun patek ze statických důvodů - zvětšený objem	m3	11,392	418,34	4 765,73
IO 01, IO 02	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - patky stožárů Z51,3,4 - navýšení objemu	m3	11,392	67,87	773,18

1890

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL14
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	1.3.2019
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	Rozšíření oválu o 3 cm
--	------------------------

Popis změny Rozšíření atletického oválu o max. 30 mm. Stávající rezerva dovoluje rozšířit atletický ovál o max. 30 mm. Jedná se o maximální přípustnou šířku rozšíření, které se v rámci výrobní tolerance může pohybovat od 15 do 30 mm.

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☒ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	8 334 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	- Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	8 334 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	30.4.2019	14.6.2019	

Změnový list vyhotovil:	Inq. Rostislav Novotný
Datum: 1.3.2019	Podpis:
Vyřídění objednatele:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje ČB
Datum: 6.3.2019	Podpis:
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákres změny
--------------------------	------------------------------------

Soupis prací - ZL 14 Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	8 334,41 Kč Celková cena (Kč bez DPH)
------	-------	----	------------	----------------------	--

Změnový list č. 14 - Rozšíření oválu na 4.910 mm (maximální šíře, nemůže být nikde větší)

	Úprava pláně				8 334,41
564710 0-4 40mm	Podklad z drceného kameniva 0-4 tl. 40mm	m2	8,000	51,50	412,00
564710010x	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 40 mm	m2	8,000	67,35	538,80
564710110x	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 40 mm	m2	8,000	67,35	538,80
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm - snížení tloušťky o 70mm jen odečet materiálu z položky	m2	-8,000	40,61	-324,88
579221 01	D+M Plně prefabrikovaný vodonepropustný sportovní povrch 13 mm - rozšíření o 30 mm - montáž	m2	8,000	515,00	4 120,00
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m - ACP 16S 50-70	m2	8,00	192,93	1 543,44
573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	8,00	7,55	60,41
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - ACO 11+ 50-70	m2	8,00	180,73	1 445,84

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL15
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.3.2019
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	Zámková dlažba - prostor hodu diskem.
--	---------------------------------------

Popis změny Odpočet výkonů pro dodávku a montáž zámkové dlažby, obručnicků a podloží v prostoru hodu diskem.
--

Zdůvodnění ☒ záměr objednatele ☐ záměr zhotovitele ☐ chyba zhotovitele ☐ chyba v dok. zakázky ☒ jiná okolnost: ☐ vyšší moc

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-52 615 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	0 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-52 615 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Rostislav Novotný
Datum: 14.3.2019	Podpis:
Vyřídění objednatele:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje ČB
Datum: 14.3.2019	Podpis:
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákes změny
--------------------------	-----------------------------------

Soupis prací - ZL 15

Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	- 52 614,95 Kč Celková cena (Kč bez DPH)
------	-------	----	------------	----------------------	--

Změnový list č. 15 - Zámková dlažba - hod kladivem

	Zámková dlažba - hod kladivem				-52 614,95
564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-67,740	154,71	-10 479,96
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-67,740	235,06	-15 922,97
59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-69,095	236,17	-16 318,04
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-35,560	185,61	-6 600,25
59217016x	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm s rovnou hranou	m	-36,271	90,81	-3 293,74

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL16
TJ Slavoj Český Brod		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	14.3.2019
PORR a.s.		

Název části stavby dotčené změnou	Zavlažovací systém RAIN BIRD
--	------------------------------

Popis změny Optimalizace systému závlahy.

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☒ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☒ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-76 343 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	234 624 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-310 967 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Rostislav Novotný
Datum: 14.3.2019	Podpis:
Vyřádnění objednatele:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje ČB
Datum: 14.3.2019	Podpis:
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

Soupis prací - ZL 16
Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	- 76 343,45 Kč Celková cena (Kč bez DPH)
------	-------	----	------------	----------------------	--

Změnový list č. 16 - Zavlažovací systém RAIN BIRD

- 76 343,45 Kč

	ČÁST I. - ZEMNÍ PRÁCE				
Pol2	Sloupnutí drnů	bm	-450,00	68,30	-30 735,21
Pol3	Vyhlobení rýhy pro potrubí distribučních řadů a ovládacích kabelů v hornině 3-4 včetně odvozu přebyt. výkopu v rámci staveniště	bm	0,00	89,64	0,00
Pol4	Podsyp a obsyp potrubí a ovládacích kabelů jemnozrnným obsypem 0-4mm.	bm	0,00	68,30	0,00
Pol5	Obsypový materiál pro obsyp potrubí a kabelů (dle potřeby)	t	-30,00	157,94	-4 738,35
Pol6	Zásyp a hutnění výkopů	bm	0,00	38,42	0,00
Pol7	Pokládka drnů	bm	-450,00	75,13	-33 808,73
Pol9	Výkop pro ventilovou šachtici, její výškové osazení do úrovně terénu včetně podsypu pískem, zásypu a odvozu přebytečného výkopu v rámci staveniště	ks	-4,00	559,21	-2 236,84
	ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - HLAVNÍ ŘÁD				
Pol10	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 12,5(50x4,6)	bm	-250,00	104,83	-26 208,64
Pol10	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8) - změna průměru a celkové délky	bm	360,00	115,32	41 514,49
Pol11	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 12,5 (50x4,6)	bm	-250,00	54,11	-13 527,04
Pol11	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8) - změna průměru a celkové délky	bm	360,00	59,52	21 426,83
Pol12	Navrtávací pás 63x1", PN16	ks	-27,00	1 344,59	-36 303,87
Pol12	Navrtávací pás 63x6/4", Elysee PN16	ks	12,00	1 492,49	17 909,91
Pol13	PVC vsuvka 1" PN16	ks	-27,00	30,44	-821,77
Pol13	PVC vsuvka 6/4" PN16	ks	12,00	62,16	745,92
Pol14	Zátka 50 PN16	ks	-2,00	77,78	-155,56
Pol14	Zátka 63 Elysee PN16	ks	4,00	172,05	688,20
Pol15	T-kus 50 PN16	ks	1,00	169,09	169,09
Pol15	T-kus 63 Elysee PN16	ks	3,00	399,05	1 197,14
Pol16	Napojovací tvarovky na přívodu ve skruži (přechodka přímá s vnějším závitem).	ks	-1,00	1 690,88	-1 690,88
Pol16	Napojovací tvarovky na přívodu ve skruži (přechodka přímá 63x2" vnější závit Elysee PN16).	ks	4,00	278,00	1 112,00
	ČÁST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - DISTRIBUČNÍ VEDENÍ				
Pol17	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40x3,7)	bm	-500,00	60,87	-30 435,84
Pol17	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 10 (50x3,0) - změna průměru a celkové délky	bm	300,00	66,96	20 087,66
Pol18	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 32, PN 10 (40x3,7)	bm	-500,00	59,52	-29 759,49
Pol18	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 40, PN 10 (50x3,0)	bm	300,00	66,07	19 819,82
NEW	Dodávka tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8)	bm	300,00	115,32	34 595,41
NEW	Montáž tlakového potrubí HD-PE DN 50, PN 10 (63x3,8)	bm	300,00	59,52	17 855,69
Pol19	Přechodka přímá 40x1" vnější závit	ks	-24,00	57,49	-1 379,76
Pol19	Přechodka přímá 63x6/4" vnější závit	ks	12,00	154,29	1 851,48
Pol20	Koleno 40 PN16	ks	-8,00	62,22	-497,80
Pol20	Koleno 63 Elysee PN16	ks	12,00	262,52	3 150,18
NEW	Spojka redukovaná 63x50 Elysee PN16	ks	12,00	317,79	3 813,52
NEW	Navrtávací pas 63x1" Elysee PN16	ks	12,00	83,81	1 005,66
Pol21	Přechodka přímá 40x1" vnitřní závit	ks	-12,00	134,59	-1 615,13
Pol21	Přechodka přímá 50x5/4" vnitřní závit Elysee PN16	ks	12,00	149,40	1 792,79
NEW	PVC vsuvka 5/4" AG x 1" IG PN16	ks	12,00	48,84	586,08
	ČÁST III. UZÁVÍRACÍ ARMATURY				
Pol24	Kulový ventil 1"	ks	-3,00	317,89	-953,66
Pol25	Kulový ventil 2"	ks	2,00	331,41	662,83
	ČÁST IV. POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pol28	Vodotěsné konektory 2,5 mm2,	ks	-20,00	169,09	-3 381,76
Pol30	Elektromagnetický ventil	ks	-12,00	656,06	-7 872,74
Pol31	Ventilová šachtice zátěžová	ks	-2,00	1 278,31	-2 556,61
Pol32	Ventilová šachtice zátěžová	ks	-8,00	986,12	-7 888,97
Pol35	Montáž elektromagnetického ventilu , montáž včetně armatur	ks	0,00	500,50	0,00
	ČÁST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM				
Pol37	Ovládací kabel 24V, CYKY 4x1,5 včetně montáže a proměření průchodnosti	bm	-1 000,00	74,40	-74 398,73
Pol37	Ovládací kabel 24V, CYKY 7x1,5 včetně montáže a proměření průchodnosti	bm	600,00	74,40	44 639,24
	ČÁST VI. ČERPACÍ STANICE				

	Rekonstrukce atletické dráhy, TJ Slavoj Český Brod	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo TJ Slavoj Český Brod	Změnový list číslo ZL17
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo PORR a.s.	Datum vydání změnového listu 14.3.2019

Název části stavby dotčené změnou	Opěrná stěna před tribunou, zámková dlažba, zábradlí
--	--

Popis změny Úprava objemů dodávek podle skutečnosti a dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem - kryt doskočiště, koruna opěrné stěny, dilatace opěrné stěny, dlažba za opěrnou stěnou před tribunou, požadavky z kontrolních dnů. Investor si na vlastní náklady zajišťuje provizorní ochranu Dodavatelem dodaného písku, do doby, než si investor sám dodá finální kryt pískoviště.
--

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☒ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-44 023 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	112 113 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	-156 136 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Inq. Rostislav Novotný
Datum: 14.3.2019	Podpis:
Vyiádření objednatel:	Inq. Milan Rollo, Ph.D. - TJ Slavoje CB
Datum: 14. 3. 2019	Podpis:
	Inq. Petr Dorazil - TDI
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet Zákes změny
--------------------------	-----------------------------------

Soupis prací - ZL 17
Rekonstrukce atletického stadionu Český Brod

Č.P.	Popis	MJ	Počet M.J.	J.C. (Kč bez DPH)	- 44 023,21 Kč Celková cena (Kč bez DPH)
------	-------	----	------------	----------------------	--

Změnový list č. 17 - Opěrná stěna, zámková dlažba, zábradlí

	Mobiliář				
59300304	D+M Kryt na doskočiště	ks	-1,00	80 386,11	-80 386,11
	Opěrná stěna				0,00
	D+M - betonový věnec koruny opěrné stěny, výška 50 mm, beton C30/37, sražené rohy, šířka 150 - 300 mm	bm	119,00	398,00	47 362,00
	D+M Překrytí dilatačních spár opěrné stěny nopovou fólií šíře 500 mm ze strany zásypů	bm	14,00	125,00	1 750,00
D	Výplň dilatačních spár opěrných zdí - Illbruck těsnící PE provazec TN133 - 25 mm - dodávka	bm	14,00	90,36	1 265,00
M	Výplň dilatačních spár opěrných zdí - Illbruck těsnící PE provazec TN133 - 25 mm - montáž	bm	14,00	65,00	910,00
D	Výplň dilatačních spár opěrných zdí, hloubka výplně 10 mm, tl. 10-20 mm - Sikaflex PRO-2HP, kartuše 600 ml	kart	8,00	375,00	3 000,00
M	Výplň dilatačních spár opěrných zdí, hloubka výplně 10 mm, tl. 10-20 mm - Sikaflex PRO-2HP, kartuše 600 ml - aplikace	bm	14,00	125,00	1 750,00
	Opěrná stěna před tribunou - zásypy, trativod				
212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	14,00	167,42	2 343,95
213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	7,00	24,25	169,73
69311080	Geotextilie netkaná PES 200 g/m2	m2	8,05	29,88	240,55
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,80	136,60	792,29
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,80	193,80	1 124,06
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,80	67,87	393,67
	Opěrná stěna před tribunou - dlažba za opěrnou stěnou				0,00
	Doprava materiálu - kamenivo drcené 8 - 16 mm (1 t)	kpl	1,00	312,50	312,50
564710010x	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 40 mm	m2	6,50	67,35	437,78
564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	6,50	73,65	478,75
	Doprava materiálu - zámková dlažba (1 t)	kpl	1,00	312,50	312,50
59245018	Dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	7,00	236,17	1 653,15
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	6,50	235,06	1 527,89
998222012	Přesun hmot staveništní	t	4,00	54,02	216,08
	Opěrná stěna před tribunou - změna rozsahu dle ZL 09				
	Zřízení opěrných zdí z tvárnice ztraceného bednění	m2	2,31	540,00	1 245,67
	Ztracené bednění tl. 150mm včetně dopravy	ks	20,30	62,00	1 258,59
	Beton do ztraceného bednění C25/30 včetně ukládky	m3	0,26	3 250,00	849,55
	Požadavky z kontrolních dnů				
	Geodetické vytýčení sítí dle požadavků investora - viz. bod č. 12/28 zápis z KD ze dne 06.03.2019 - předpoklad kpl = 30 bodů k zaměření	kpl	1,00	4 025,00	4 025,00
210010006	Průchodky mezi patkami sloupů osvětlení a přilehlým rozvaděčem, včetně dopravy, řezání - KOPOFLEX 63 - montáž	bm	14,00	46,08	645,12
46383	Trubka ohebná KOPOFLEX 63 - dodávka	bm	14,00	71,50	1 001,00
	Nová zámková dlažba - záměna za asfalt před vjezdem do areálu				
materiál	BEST - BEATON 80mm - není zcela vhodný pro pojezd nad 3,5 tuny	m2	-60,00	252,90	-15 174,00
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-60,00	235,06	-14 103,60
Materiál	Zámková dlažba 100 mm vysoká	m2	63,0	353,00	22 239,00
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm do 300 m2	m2	60,0	246,81	14 808,78
	Zábradlí				0
275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	-2,511	2 827,37	-7 099,53
767 101 01	D+M Oplocení z pozink trubek v. 1,1m - kotvené do základových patek - pevné	m	-75,1	498,95	-37 471,01
767 101 02	D+M Oplocení z pozink trubek v. 1,1m - kotvené do základových patek - rozebíratelné	m	-4,9	388,07	-1 901,55
					0
					0