

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol s r.o.

Investor: Armáda spásy v České republice, z.s.

Datum: 15.7.2020

Název akce: Nízkoprahové centrum Armády spásy v Krnově
(reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010451)Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

Půdorys 1.NP

na rozpočtové podklady:

Rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Kanalizace

Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS, AD a zhotovitel se dohodli na provedení nové dešťové kanalizace na východní straně objektu z důvodu uspaných stávajících litinových střešních lapačů splavenin. Bude proveden výkop, odbourání stávajících základů, položení potrubí DN 110 o délce 15m, obsyp a zpětný zásyp. Na kanalizaci budou napojeny svody ze střechy. Touto změnou dojde k úpravě průměrů svodů na východní straně.

Počet připojených listů specifikací:

5


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLASÍ:

**Stanovisko projektanta stavby:** SOUHLASÍ

Příloha :

Rozpočet

Půdorys 1.NP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Ing. ILLÍK-RAIL spol s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	15.7.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS, AD a zhotovitel se dohodli na provedení nové dešťové kanalizace na východní straně objektu z důvodu uspaných stávajících litinových střešních lapačů splavenin. Bude proveden výkop, odbourání stávajících základů, položení potrubí DN 110 o délce 15m, obsyp a zpětný zásyp. Na kanalizaci budou napojeny svody ze střechy. Touto změnou dojde k úpravě průměrů svodů na východní straně.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	16.551,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.551,04 Kč	<u>Změna nemá vliv na změnu termínu</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 22. 7. 2020	Datum: 22. 7. 2020	



Armáda spásy v České republice, z.s.
 Sociální služby Krnov
 Čsl. Armády 837/36 bcd -1-
 794 01 Krnov
 IČO: 40613411, DIČ: 40613411

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.⁴
 Kolofíkovo nábř. 1671/11A
 747 05 OPAVA 5
 IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
 Tel.: 558 624 035, Fax: 553 619 076

Rozpočet ZL č. 5 - kanalizace

Stavba: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Objekt: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Rozpočet: 172 Nová část venkovní dešťové kanalizace

Objednatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Petržilkova 2565/23
15800 Praha-Stodůlky

IČO: 40613411
DIČ: CZ40613411

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.
Koloříkovo Nábřeží 1671/11A
74705 Opava Kateřinky

IČO: 25359592
DIČ:

Vypracoval: Petr Kozelský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 445,84
PSV			105,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 551,04


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 551,04 CZK
Základní DPH	21 %	3 475,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 026,76 CZK

v OPAVĚ dne 15.07.2020



Ing. Jan Illík
 Za zhotovitele


Petr Kozelský
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	18-78C	Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově
O:	18-78C	Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově
R:	172	Nová část venkovní dešťové kanalizace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				5 811,34	
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,16000	7 405,00	1 184,80	URS
		základ v trase kanalizace : 0,4*0,5*0,8		0,16000			
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,90000	1 138,00	1 024,20	URS
		15,0*0,4*0,15		0,90000			
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,94000	609,00	3 008,46	SOD
		v. štít - trasa dešťové kanalizace : 15,0*0,4*0,85-(0,4*0,5*0,8)		4,94000			
4	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,04000	147,00	593,88	SOD
		4,94-0,9		4,04000			
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				10 634,50	
5	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	462,50	6 937,50	SOD
6	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	2,00000	1 034,00	2 068,00	URS
7	72114.R	Oprava - napojení potrubí na stávající šachtu Š1	kus	1,00000	1 629,00	1 629,00	R-položka
Díl: 764		Konstrukce klempířské				105,20	
8	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm	m	4,10000	349,00	1 430,90	URS
		1,6+2,5		4,10000			
9	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	-2,70000	491,00	-1 325,70	SOD
		dle SOD : -16,2		-16,20000			
		skutečnost : 3,5*3+3,0		13,50000			



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	VSTUP ZAMĚSTNANCŮ
102	CHODBA
103	PŘEDSÍŇ WC-ZAMĚSTNANCŮ
104	WC - ZAMĚSTNANCŮ
105	SPRCHA
106	ŠATNA M.- ZAMĚSTNANCŮ
107	ŠATNA Ž.- ZAMĚSTNANCŮ
108	DENNÍ MÍSTNOST -
109	LOŽNICE-KLIENTI M.
110	LOŽNICE-KLIENTI M.
111	CHODBA
112	ÚKLIDOVÁ KOMORA
113	TECHNICKÁ MÍSTNOST
114	LOŽNICE-KLIENTI M.
115	CHODBA
116	KANCELÁŘ SP
117	KANCELÁŘ SP
118	PRADELNA A SUŠAR

LEGENDA POTRUBÍ



±0,000 = úroveň stávo

PROJEKTANT:	D.MRŮŽKOVÁ	AUTORIZ. PROJEKTANT:	
INVESTOR :	ARMÁDA SPÁSY V ČR, z.s., ARMÁD		
	ČSL ARMÁDY 837/36 b.c.d. KRNK		
MÍSTO STAVBY:	ČSL ARMÁDY 837/36 d. KRNK		