

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Ing. ILLÍK-RAIL spol s r.o.		
Investor:	Armáda spásy v České republice, z.s.	Datum: 15.7.2020	
Název akce: Nízkoprahové centrum Armády spásy v Krnově (reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010451)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	Půdorys 1.NP	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Povrch rampy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení povrchu rampy ze stávající zámkové dlažby. Tato bude rozebrána, očištěna a zpětně položena do šterkového lože. Tímto se nebude provádět navrhována keramická dlažba. Ostatní skladba rampy bude dle PD. Výhody tohoto řešení spatřujeme nejen v úspoře materiálu – možné zpětné využití demontovaného materiálu, ale také ve větší životnosti zámkové dlažby oproti keramické a v neposlední řadě i ve větším komfortu chůze i jízdy vozíků pro imobilní klienty.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍM:</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>			
<p>Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍM</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>			
Příloha :			
Rozpočet Půdorys 1.NP			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Ing. ILLÍK-RAIL spol s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	15.7.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Povrch rampy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení povrchu rampy ze stávající zámkové dlažby. Tato bude rozebrána, očištěna a zpětně položena do šterkového lože. Tímto se nebude provádět navrhována keramická dlažba. Ostatní skladba rampy bude dle PD. Výhody tohoto řešení spatřujeme nejen v úspoře materiálu – možné zpětné využití demontovaného materiálu, ale také ve větší životnosti zámkové dlažby oproti keramické a v neposlední řadě i ve větším komfortu chůze i jízdy vozíků pro imobilní klienty.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 11.564,07 Kč	8.594,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2.970,08 Kč	Změna nemá vliv na změnu termínu	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 20.7.2020	Datum: 28.7.2020	



Armáda spásy v České republice, z.s.
Sociální služby Krmov
Čsl. Armády 837/36 bcd
794 01 Krmov
IČO: 40613411, DIČ: 40613411

Ing. ILLÍK - RAIL s.r.o.⁴
Kolofíkovo nábř. 1671/11A
747 05 OPAVA 5
IČO: 25359592, DIČ: CZ25359592
Tel.: 553 624 035, Fax: 553 619 076

Rozpočet ZL č. 7 - povrch rampy

Stavba: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Objekt: 18-78C Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově

Rozpočet: 151 RAMPA - změnový rozpočet

Objednatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Petržilkova 2565/23
15800 Praha-Stodůlky

IČO: 40613411
DIČ: CZ40613411

Zhotovitel: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.
Kolofíkovo Nábřeží 1671/11A
74705 Opava Kateřinky

IČO: 25359592
DIČ:

Vypracoval: Petr Kozelský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 594,49
PSV			-11 564,57
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 970,08


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 970,08 CZK
Základní DPH	21 %	-623,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -3 593,80 CZK

v OPAVĚ dne 15.07.2020


Ing. Jan Illík
 Za zhotovitele


Petr Kozelský
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	18-78C	Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově
O:	18-78C	Noclehárna a NDC Armády spásy v Krnově
R:	151	RAMPA - změnový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 5		Komunikace				8 594,49	
1	113106123	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	12,00000	50,00	600,00	SOD
		6*2		12,00000			
2	591100020.1	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek bez dodání dlažby	m2	11,84000	450,00	5 328,00	SOD
		1,6*2,0+4,8*1,8		11,84000			
3	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,40000	249,50	2 095,80	URS
		4,8+1,6+2,0		8,40000			
4	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	11,84000	48,20	570,69	URS
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-11 564,57	
5	59763725	Dlažba keramická protiskluz. R10 tl. 9 mm barevná	m2	-11,01400	274,00	-3 017,84	SOD
		10,013*1,10 :					
		-11,014		-11,01400			
6	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních vč.dodání lišt	m	-1,76000	500,00	-880,00	SOD
7	771111122	Montáž podlahových lišt ukončov.vč.dodání lišt	m	-15,24000	150,00	-2 286,00	SOD
		(1,76+5,86)*2 :					
		-15,24		-15,24000			
8	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-10,01300	471,00	-4 716,12	SOD
		5,89*1,70 :					
		-10,013		-10,01300			
9	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-10,01300	29,00	-290,38	SOD
10	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	-10,01300	29,00	-290,38	SOD
11	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,25800	325,00	-83,85	SOD

Zámková dlažba tl. 80mm

DILATACE BETONOVÉ DESKY
VLOŽENÍM 2 x ŽVIČNÉ LEPENKY
NA PŮVRCHU BUDE DILATACE
UKONČENA HLINÍKOVÝM DILA-
TAČNÍM PÁSKEM

KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA
PROTISKLUZNÁ R10, 300/300, LEPENÁ
V ŠEDÉM BAREVNÉM ODSTÍNU
(SKLADBA PODLAHY S10)

