

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace“

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: VP Plzeň a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: Společnost Manětín – ČOV a kanalizace, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: E – přeložka dešťové kanalizace

Změna se týká těchto SO a PS: SO 12.1 (Stoka E)

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je přeložka stávající dešťové kanalizace podél stoky E. V rámci výkopových prací pro pokládku stoky E v úseku šachet ŠE-16 až ŠE-17 bylo zjištěno, že navržená trasa stoky E4 je v kolizi se stávající dešťovou kanalizací. Vzhledem prostorovému uspořádání stávajícího vodovodu a dešťové kanalizace v tomto úseku bylo po dohodě s TDI a investorem rozhodnuto o přeložení dešťové kanalizace v celkové délce 20,0 m. Jako vhodný materiál pro přeložku bylo zvoleno PVC potrubí stejného profilu jako původní, tj. DN 300.

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Výpočet nákladů na změnu: 52 963, 57 Kč (bez DPH)

1/ Návrh změny vypracoval:


Jméno: Zdeněk Matys

Datum: 7.4.2021

Podpis: **2/ Stanovisko autorského dozoru:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jan Vraný

Datum: 7.4.2021

Podpis: **3/ Stanovisko TDI:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**


Jméno: Ing. Petr Novák

Datum: 7.4.2021

Podpis: **4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:**☒☐**Odsouhlasuji****Zamítám**

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška

Datum: 7.4.2021

Podpis: 

- Přílohy:**
- 1) Situační schéma změny
 - 4) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
 - 5) Fotodokumentace

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 17

Projekt:	„Manětín - ČOV a kanalizace“		
	Ev. číslo objednatel:		
	Ev. číslo zhotovitele:		
	Číslo akce objednatel:		

SO 12.1 - Stoka E (přeložka dešťové kanalizace)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 17

Kód dle - Popis	Cena [CZK]				
	Dle Sd	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem	2 850 323,49	52 963,57	0,00	52 963,57	2 903 287,06
HSV - Práce a dodávky HSV	2 850 323,49	52 963,57	0,00	52 963,57	2 903 287,06
1 - Zemní práce	1 143 900,93	21 189,99	0,00	21 189,99	1 165 090,92
11 - Zemní práce - přípravné a přídužné práce	44 331,03	0,00	0,00	0,00	44 331,03
4 - Vodovodné konstrukce	67 400,94	1 774,00	0,00	1 774,00	69 174,94
5 - Komunikace pozemní	351 672,99	0,00	0,00	0,00	351 672,99
8 - Trubní vedení	1 096 450,11	17 914,09	0,00	17 914,09	1 114 364,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 175,75	11 874,00	0,00	11 874,00	57 049,75
997 - Přesun sutě	63 889,44	0,00	0,00	0,00	63 889,44
998 - Přesun hmot	37 502,30	211,49	0,00	211,49	37 713,79

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 17

Náklady soupisu celkem																
PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Dle SÚD	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Méně práce	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu			
D HSV																
Práce a dodávky HSV																
D 1																
14	K	13201203	m3	154,40	514,40	14,130		528,570		79 425,54	2 181,67		81 611,21			
15	K	13201203	m3	184,10	578,790	15,870		594,620		108 547,88	2 921,67		109 469,55			
18	K	15101102	m2	72,40	2 498,010	60,000		2 558,010		180 855,92	4 344,00		185 199,92			
19	K	15101112	m2	15,00	2 498,000	60,000		2 558,000		37 470,00	900,00		38 370,00			
20	K	16101102	m3	47,50	601,210	16,500		617,710		78 557,48	783,75		79 341,23			
22	K	16201102	m3	57,00	1 850,160	34,000		1 884,160		105 459,12	1 938,00		107 397,12			
23	K	16701102	m3	42,00	925,080	17,000		942,080		38 853,36	714,00		39 567,36			
29	K	17401101	m3	123,50	925,080	17,000		942,080		114 247,38	2 099,50		116 346,88			
30	K	17501018	m3	170,00	207,460	9,537		217,047		35 268,20	1 629,79		36 897,99			
31	M	50312000	t	201,90	394,170	18,215		412,385		79 565,92	3 677,61		83 243,53			
D 4																
40	K	451573111	m3	887,00	46,570	2,000		48,570		41 307,59	1 774,00		43 081,59			
D 8																
58.1	K	87135211.1	m	193,60		20,000		20,000		1 096 450,11	17 914,09		1 114 364,20			
58.2	M	1206113300	m	680,30		20,300		20,300			13 810,09		13 810,09			
97	K	80972112	m	11,60		20,000		417,200		4 613,32	232,00		4 845,32			
D 9																
98.1	K	90000000R	m	993,70		20,000		20,000		45 175,75	11 874,00		57 049,75			
Výmjutí stávající kanalizace ve výkopu vč. odvozu na skládkové																
11 874,00																

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dle SoD	Více práce	Méně práce	Dle změřového listu	Dle SoD	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změřového listu
D	998		Přeslití hmot											
106	K	998276101	Přísava hmot pro trubní vedení lisované z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vedení nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	274,30	136,720	0,771		137,491	37 502,30	211,49	0,00	211,49	37 713,79
										37 502,30	211,49		211,49	37 713,79

"MÍSTO PŘELOŽKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE"

