

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace“

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: VP Plzeň a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: Společnost Manětín – ČOV a kanalizace, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: Přeložka dešťové kanalizace na stoce A

Změna se týká těchto SO a PS: SO 08.1 - Stoka A

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je přeložka stávající dešťové kanalizace podél stoky A. Při provádění zemních prací a následné montáži potrubí nově budované splaškové kanalizace mezi šachtami ŠA-8 až ŠA-11 bylo zjištěno, že stávající vodovod a dešťová kanalizace neodpovídá polohou tomu, co určovala projektová dokumentace. Poloha stávajícího vodovodu byla blíže trase nově budované splaškové kanalizace, než bylo vytýčeno před zahájením prací na stoce a stávající dešťová kanalizace nebyla v místě, kde byla dle viditelných revizních šachet předpokládána a v některých místech již nebyly viditelné ani dešťové uliční vpusti, protože byly překryty živičným povrchem komunikace. Aby bylo možné dodržet požadovanou vzdálenost mezi vodovodem a splaškovou kanalizací dle ČSN 73 6005, bylo nutné posunout trasu nově budované splaškové kanalizace stoky A ve výše uvedeném úseku. Nová trasa splaškové kanalizace tak kolidovala s trasou stávající dešťové kanalizace a muselo tudíž dojít k její přeložce v nezbytně nutném úseku. Celá trasa přeložky dešťové kanalizace byla provedena z potrubí PVC DN250. Na trase bylo zastiženo několik přípojek na stávající dešťovou kanalizaci, které byly pouze přepojeny na nově překládaný úseku.

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Výpočet nákladů na změnu: 121.573,22 Kč (bez DPH)

1/ Návrh změny vypracoval:


Jméno: Zdeněk Matys

Datum: 7.4.2021

Podpis **2/ Stanovisko autorského dozoru:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jan Vraný

Datum: 7.4.2021

Podpis **3/ Stanovisko TDI:**☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Petr Novák

Datum: 7.4.2021

Podpis **4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:**☒☐**Odsouhlasuji****Zamítám**

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška

Datum: 7.4.2021

Podpis 

Přílohy: 1) Situační schéma změny
2) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
3) Fotodokumentace

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 19

Projekt:	Ev. číslo objednatele:
	Ev. číslo zhotovitele:
	Číslo akce objednatele:

„Manětín - ČOV a kanalizace“

SO 08.1 - Stoka A (Přeložka dešťové kanalizace)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 19

Kód dlu - Popis	Cena [CZK]				
	Dle SdP	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem	1 410 159,16	121 573,22	0,00	121 573,22	1 531 732,38
HSV - Práce a dodávky HSV	1 410 159,16	121 573,22	0,00	121 573,22	1 531 732,38
1 - Zemní práce	558 050,04	29 701,05	0,00	29 701,05	587 751,09
11 - Zemní práce - přípravě a přídržné práce	67 347,89	3 086,20	0,00	3 086,20	70 434,09
4 - Vodotrubné konstrukce	54 018,30	2 306,20	0,00	2 306,20	56 324,50
5 - Komunikace pozemní	637 215,72	28 215,20	0,00	28 215,20	665 430,92
8 - Trubní vedení	0,00	53 913,79	0,00	53 913,79	53 913,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 - Přesun sutě	65 992,97	2 878,34	0,00	2 878,34	68 871,31
998 - Přesun hmot	27 534,23	1 472,44	0,00	1 472,44	29 006,68

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 19

PČ	Typ	Kód	MJ	J.cena [CZK]	Dle SdP	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Měně práce	Více práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem												
D	HSV				Práce a dodávky HSV							
D	1				Zemní práce							
3	K	119001401	m	233,70	13,50	3,000		16,900		701,10		
Dosažení zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu i potize , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s posypáním, vzepětím nebo vyvážetím, příp. s ochranným boděním, se zřícením a odstraněním za jízdy konstrukce, s opodílením hmot pomocí octového nebo litonového, jmenovité svělosti DN do 200												
5	K	12000101	m3	300,28	140,60	15,000		135,600		4 504,17		
Přípravek k cesmám výkopávek za stěží výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výhledů v horních částech rýh												
7	K	13200203	m3	154,40	397,60	16,120		413,720		2 488,93		
Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 přes 1 000 do 3 000 m3												
8	K	13230103	m3	184,10	447,30	24,180		471,480		4 451,54		
Hloubení zapálených i nezapálených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3												
13	K	16110101	m3	35,60	486,92	22,170		509,090		789,25		
Stavě přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby asátek s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horní tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m												
15	K	16250102	m3	57,00	1 239,24	44,200		1 283,440		2 519,40		
Vodorovné přemístění výkopu nebo spánků po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, asátek se sláčením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m												
16	K	16710102	m3	42,00	619,62	22,100		641,720		938,20		
Naládění, skládání a překládání neuhleného výkopu nebo spánků naložení, množství přes 100 m3, z horní tř. 1 až 4												
17	K	16270105	m3	138,30	225,31	18,200		243,530		2 517,06		
Vodorovné přemístění výkopu nebo spánků po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, asátek se sláčením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m												

