ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 6

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	úprava stropu nad 1.PP
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Během realizace stropní konstrukce nad 1.PP byl statikem TDI průběžně ověřován statický výpočet zpracovatele prováděcí dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, že výpočet zpracovatele operuje s odlišnými vstupními podmínkami, obsahuje nepřesnosti, které vyžadují úpravu. Tyto nepřesnosti byly upraveny na základě upravených vstupních podmínek a schváleny zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace. Na základě doporučení ověřovacího statického posudku byla PD doplněna o smykovou výztuž a byla upravena tloušťka konstrukce a třída použité betonové směsi.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	ANO	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**250.911,53 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 6

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Úprava statické části prováděcí projektové dokumentace proběhla v souladu s kontrolním statickým posudkem, s nímž se zpracovatel statické části PD ztotožnil a zpracovatel PD souhlasí se změnou.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 7

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	změna materiálu zdiva
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Během realizace stropní konstrukce nad 1.PP byl statikem TDI průběžně ověřován statický výpočet zpracovatele prováděcí dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, operuje s odlišnými vstupními podmínkami, obsahuje nepřesnosti, které vyžadují úpravu. Tyto nepřesnosti byly upraveny na základě upravených vstupních podmínek a schváleny zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace. Původní návrh počítal s použitím zdiva BS Klatovy v celém rozsahu stavby. Po kontrole statického výpočtu bylo zjištěno, že část nosných stěn je staticky nedostatečná a je nutné tyto konstrukce nahradit za zdivo s vyšší pevností.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	ANO	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**271.971,50 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA — Datum: — Podpis:

Za zhotovitele: Stanislav Náhluk — Datum: — Podpis:

Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil — Datum: — Podpis:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 7

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Úprava statické části prováděcí projektové dokumentace proběhla v souladu s kontrolním statickým posudkem, s nímž se zpracovatel statické části PD ztotožnil a zpracovatel PD souhlasí se změnou.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 8

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	napojení dohřevu VZT jednotek
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Předpokladem projektové dokumentace bylo napojení VZT jednotky nad stávajícím objektem varny na teplovodní dohřev přívodního vzduchu. Při realizaci bylo zjištěno, že v budově varny se nenachází přípojné místo pro napojení teplovodního dohřevu pro VZT jednotku. Nejbližší možné přípojné místo dohřevu je v místě vstupu do objektu stávající školky (výměníková stanice). Bylo nutné provést roztažení rozvodů pro dohřev VZT jednotky (bez dohřevu by byla VZT jednotka v zimním období nefunkční). Elektrický dohřev u VZT jednotky pro varnu nebyl možný, vzhledem ke skutečnosti, že stávající rozvody elektroinstalací jsou plně vytížené a další navýšení příkonu by znamenalo kompletní výměnu elektrorozvodů.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**172.021,28 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:			
	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 8

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu vedení rozvodů bylo nutné provést úpravy rozvodů dle skutečně zjištěného stavu. Navržené řešení je v souladu se záměrem PD, nutná je úprava rozvodů vzhledem ke skutečnosti, že předpokládané napojovací místo pro otopnou vodu se nacházelo na jiném místě v objektu školky.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 9

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	úprava konstrukce opěrné stěny vč. doplnění zábradlí
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Opěrná stěna u letní třídy byla původně navržena z pohledového betonu. Bylo rozhodnuto o provedení konstrukce z pohledového ztraceného bednění. Toto řešení uspoří čas a je levnější. U této konstrukce muselo být dále doplněno zábradlí, jelikož převýšení oproti terénu je vyšší než předpokládaných 300 mm (požadavek normy ČSN 74 3305).

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	ANO	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**111.360,37 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA — Datum: — Podpis:

Za zhotovitele: Stanislav Náhluk — Datum: — Podpis:

Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil — Datum: — Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 9

Projektová dokumentace:	**Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši**
Zhotovitel projektové dokumentace:	**Ing. arch. Kryštof Štulc**
Vyjádření ke změnovému listu:	Zpracovatel PD souhlasí s navrženým řešením, zejména s ohledem na úsporu času i finančních prostředků. Úprava opěrné zdi spočívá hlavně v technické úpravě materiálového řešení, což z estetického hlediska nevadí a je doplněna zábradlím v souladu s ČSN 74 3305.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 10

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	úprava opěrné stěny u schodiště
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Z důvodu v průběhu stavby navržených úprav výšek terénu pro lepší průchodnost v okolí únikového schodiště bylo vhodné upravit opěrnou zeď v prostoru letní třídy pod ocelovým únikovým schodištěm. Architektem byla zpracována úprava (zvýšení a rozšíření) opěrné zdi.

Přílohy:	Projektová dokumentace:	ANO	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	61.318,83 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:			
	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 10

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Navržené řešení je možné a není v rozporu s PD. Úprava opěrné zdi z důvodu úpravy výšek okolního terénu u ocelového únikového schodiště.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 11

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	oprava střechy stávajícího objektu v místě realizace VZT
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o opravu stávajícího střešního pláště v místě manipulačního prostoru pro osazení VZT jednotky a přívodních potrubí. Stávající plášť objektu varny je velmi degradovaný a pro zabezpečení jeho další funkčnosti je nutná jeho oprava v místě manipulačního prostoru.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**14.792,60 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 11

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Navržené řešení je v souladu se záměrem PD, lokální oprava je nezbytné vzhledem ke stáří střešní krytiny. Nutný rozsah oprav stávajícího střešního pláště v souvislosti s intalací VZT jednotky.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 12

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	základ pod VZT na střeše školky
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Po úpravách výztuže stropu a po provedení úprav nosných pilířů bylo nutné upravit základovou konstrukci VZT jednotky tak, aby maximální procento zatížení od VZT jednotky bylo soustředěno do průvlaku, respektive nosného pilíře v prostoru školky.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	ANO	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**41.561,00 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Stanislav Náhluk
Datum:
Podpis:

Za technický dozor:
Ing. Pavel Oplíštil
Datum:
Podpis:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 12

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Požadovaná úprava základové konstrukce pro VZT jednotku není v rozporu s PD a je možnéji provést v souvislosti s úpravou statické části prováděcí projektové dokumentace.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 13

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	dodatečná výztuž stropů
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Během realizace stropní konstrukce nad 1.PP byl statikem TDI průběžně ověřován statický výpočet zpracovatele prováděcí dokumentace. Při kontrole bylo zjištěno, že výpočet zpracovatele operuje s odlišnými vstupními podmínkami a navrhuje úpravu. V prostoru stropu nad 2.NP bylo nutné doplnit výztuž o pruty horní i dolní výztuže, aby bylo zajištěné dostatečné spolupůsobení výztuže.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**18.437,79 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ * 1 *

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 13

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Úprava statické části prováděcí projektové dokumentace proběhla v souladu s kontrolním statickým posudkem, s nímž se zpracovatel statické části PD ztotožnil a zpracovatel PD souhlasí se změnou.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 14

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	přísady do betonu
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Jedná se o přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi v podlahových konstrukcí v 1.NP a 2.NP.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**15.810,96 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 14

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Opatření není v rozporu se zpracovanou PD a projektant souhlasí s opatřením pro zrychlení procesů výstavby.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 15

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	PVC uzavírací nátěr
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Uzavírací polyuretanový nátěr betonové podlahy umožní pokládku povlakových krytin v kratším čase, aniž by byly znehodnoceny povlakové krytiny zbytkovou vlhkostí betonové konstrukce podlahy.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**257.614,64 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora:
Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Datum:
Podpis:

Za zhotovitele:
Stanislav Náhluk
Datum:
Podpis:

Za technický dozor:
Ing. Pavel Oplíštil
Datum:
Podpis:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 15

Projektová dokumentace:	**Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši**
Zhotovitel projektové dokumentace:	**Ing. arch. Kryštof Štulc**
Vyjádření ke změnovému listu:	Opatření není v rozporu se zpracovanou PD a projektant souhlasí opatřením pro zrychlení procesů výstavby.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 16

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění rozvodů vody ve varně
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Pro provedení rozvodů VZT bylo nutné upravit stávající vodovodní potrubí, tak aby nedocházelo ke kolizi s novými rozvody VZT.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**12.298,86 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 16

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu vedení rozvodů bylo nutné provést úpravy rozvodů dle skutečně zjištěného stavu pro odstranění kolize vodovodního potrubí s potrubím VZT.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 17

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění elektroinstalace v původní kuchyni
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Ve stávající varně bylo nutné provést posílení a úpravu stávajících elektrorozvodů (posuny vypínačů, výměna kabeláže apod.), aby bylo možné připojit nově instalované gastro zařízení. Stávající kabeláž neměla dostatečnou kapacitu pro připojení nových přístrojů.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**19.833,00 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 17

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Vzhledem k neexistenci podkladů ke stávajícímu vedení rozvodů bylo nutné úpravy elektrických rozvodů v prostoru stávající varny.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 18

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění ovládání oken - ventilace
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Po dohodě s ředitelkou školky bylo doplněno ovládání ventilace ve vybraných oknech. Ovládání ventilace bylo doplněno z důvodu možnosti nouzového větrání pomocí ventilace v prostoru tříd při případném výpadku VZT. Předpokladem projektové dokumentace bylo kování bez možnosti ventilace.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**13.003,71 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ * 1 *

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 18

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Navržená úprava je v souladu se záměrem PD a projektant souhlasí s úpravou kování okenních otvorů, kde bude možné využít ventilaci pro nouzové větrání prostor tříd. Bezpečnost zůstane nedotčena zachováním zamykání otvírání celého křídla okna.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 19

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	doplnění ovládání výtahu
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Na požadavek ředitelky školky bylo doplněno uzamykání výtahové kabiny pomocí klíče.

Přílohy:	Projektová dokumentace:	NE	Položkový rozpočet prací:	ANO
	Fotodokumentace:	NE	Vyjádření zhotovitele PD:	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	7.847,00 ,- CZK bez DPH	Specifikace:	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:			
	Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA	Datum:	Podpis:
	Za zhotovitele: Stanislav Náhluk	Datum:	Podpis:
	Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil	Datum:	Podpis:

MĚSTO DOBŘÍŠ

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 19

Projektová dokumentace:	**Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši**

Zhotovitel projektové dokumentace:	**Ing. arch. Kryštof Štulc**

Vyjádření ke změnovému listu:	Navržená úprava je možná a projektant souhlasí s úpravou. Projetant upozornil objednatele na nutnost zachování provozu výtahu během provozu školky.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	5MŠDOB - SO1 - 20

Akce	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Investor akce:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
Zhotovitel akce:	JETCON spol. s r.o., Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov, IČ: 64650111, DIČ: CZ64650111
Technický dozor:	**KPCM s.r.o.** se sídlem Turnovská 477/6, 180 00 Praha 8, IČ: 291 031 26 / DIČ: CZ 291 03126

Odpovědná osoba investora:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA
Odpovědná osoba Zhotovitele:	Stanislav Náhluk
Odpovědný pracovník TDI:	Ing. Pavel Oplíštil

Název změny:	digestoře do kuchyně
Stavební objekt (stavba):	SO1 / Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Popis změny vč. odůvodnění změny proti projektové dokumentaci, vč. doložení ČSN normami:	Při provádění VZT v prostoru varny bylo zjištěno, že stávající digestoře nemají tukové filtry a jsou již za hranicí životnosti. Absence tukových filtrů by způsobovala zanášení VZT jednotky a její vysokou poruchovost vč. ztráty záruky.

Přílohy:	**Projektová dokumentace:**	NE	**Položkový rozpočet prací:**	ANO
	Fotodokumentace:	NE	**Vyjádření zhotovitele PD:**	ANO

Celková bilance změny proti rozpočtu zhotovitele:	**103.500,00 ,- CZK bez DPH**	**Specifikace:**	VCP

Projednání zastupitelstvem / radou města:	Projednáno radou města dne 10.9.2018

Schválení změnového listu:

Za investora: Mgr. Stanislav Vacek, MPA — Datum: — Podpis:

Za zhotovitele: Stanislav Náhluk — Datum: — Podpis:

Za technický dozor: Ing. Pavel Oplíštil — Datum: — Podpis:

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNOVÉMU LISTU	5MŠDOB - SO1 - 20

Projektová dokumentace:	Novostavba nové budovy 5.MŠ v Dobříši

Zhotovitel projektové dokumentace:	Ing. arch. Kryštof Štulc

Vyjádření ke změnovému listu:	Vzhledem k neexistenci podkladů vybavení kuchyně a její VZT projektant souhlasí s výměnou stávajících digestoří v prostorách stávající varny, která vede k bezpro blémovému provozu varny.

V Dobříši, dne 14.09.2018

.....

.....