Položkový rozpočet

Zakázka: **Zpevněná plocha - zatravňovací tvárnice (skutečnost)**

Misto **Šumperk, Zábřežská 586/15**

Objednatel: **PROGRES Šumperk, z. s.** IČ:

Mysibekova 840/24 DIČ:

787 01 Šumperk

Zhotovitel: **Garedi s. r. o.** IČ: **25892673**

Loučná nad Desnou 75 DIČ: **CZ25892673**

788 11 Loučná nad Desnou

Vypracoval: **Ing.Jaroslav Chaloupka**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			48 208,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**48 208,41**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**48 208,41** CZK
Základní DPH	**21** %	**10 124,00** CZK
Zaokrouhlení		**-0,41** CZK
Cena celkem s DPH		**58 332,00 CZK**

v Šumperku dne 25.05.2018

Garedi s.r.o.
Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ 25892673 DIČ CZ25892673

Za zhotovitele

PROGRES Šumperk
Kancelář: Na Hradbách 1A,787 01 Šumperk
Sídlo: Mysibekova 840/24,787 01 Šumperk
IČ: 228 34 095

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11 440,24
5	Komunikace	HSV			32 872,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 895,77
Cena celkem					48 208,41

Položkový rozpočet

S:	Zpevněná plocha - zatravňovací tvárnice (skutečnost)
O:	Šumperk, Zábřežská 586/15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 440,24
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor. 3, do 100 m3	m3	21,70000	150,00	3 255,00
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m, výkopku/sypaniny z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,70000	210,00	4 557,00
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,70000	15,20	329,84
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny, na skládce (skládkovné)	t	34,72000	95,00	3 298,40
Díl:	5	Komunikace				32 872,40
5	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠD tl. 50 mm	m2	61,50000	40,20	2 472,30
6	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠD tl. 50 mm	m2	-17,50000	40,20	-703,50
7	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	61,50000	144,00	8 856,00
8	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	-17,50000	144,00	-2 520,00
9	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací, pro pěší tl. 80 mm, pl.do 50 m2	m2	61,50000	239,50	14 729,25
10	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací, pro pěší tl. 80 mm, pl.do 50 m2	m2	-17,50000	239,50	-4 191,25
11	R592453	zatravňovací betonová dlažba 24x21x8 cm přírodní, přírodní	m2	63,34500	280,00	17 736,60
12	R592453	zatravňovací betonová dlažba 24x21x8 cm přírodní, přírodní	m2	-18,02500	280,00	-5 047,00
13	599432111	Výplň spár dlažby drobným kamenivem	m2	61,50000	35,00	2 152,50
14	599432111	Výplň spár dlažby drobným kamenivem	m2	-17,50000	35,00	-612,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 895,77
15	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace, pro budovy v do 6 m	t	25,28200	355,00	8 975,11
16	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace, pro budovy v do 6 m	t	-14,30800	355,00	-5 079,34