OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	**SPIDERS s.r.o.**				
Investor:	Obec Všeň	Datum: 31. 12. 2013			
Název akce:	**Snížení energetické náročnosti a změna zdroje objektu ZŠ - zateplení**				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou☐	mailem☐	faxem☐	osobně☐

Odkazy na specifikaci:	**soupis více a méně prací**
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

OBECNÍ ÚŘAD VŠEŇ
Došlo: 26. 05. 2014
Čj.:
Příloh:

Předmět změny:

Soupis méněprací

2	Úprava nadpraží, přímé	kus	39	640,00	24 960	sleva za úpravu nadpraží - rovné namísto obloučku *
37	Dodávka a montáž nového vodovodního kohoutu s automatickým vyprázdněním	kus	1	1 500,00	1 500	nerealizováno
40	Přesazení držáků na vlajky	kus	2	450,00	900	nerealizováno
95	Dodávka a montáž ocelového zábradlí terasy dle ČSN 743305 vč. kotvení a povrch. úpravy	m	4,3	3 150,00	13 545	skutečný rozsah
98	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	2	500,00	1 000	nerealizováno nahrazeno v rámci VCP jiným
98	Sleva z položky za montáž oken bez obloučku				16 960	sleva za úpravu nadpraží - rovné namísto obloučku
10 0	Okno plastové 1150/1900 U= 1,1 ozn. OZ1 - trojsklo	kus	1	8 460,00	8 460	nerealizováno nahrazeno v rámci VCP jiným
10 1	Okno plastové 1150/1400 U= 1,1 ozn. OZ3 - trojsklo	kus	1	14 800,00	14 800	nerealizováno nahrazeno v rámci VCP jiným
12 7	Finanční rezerva - pevně stanovená hodnota - neměnit!! 111.000 Kč	kč		1,00	111 000	Rezerva

Celkem méněprací bez DPH: **193 125 Kč**

*Po vybourání oken zjištěna nemožnost osadit okna s obloučkem vzhledem k překladům rovným, projekt předpokládal, že budou původní historická nadpraží do oblouku dle starých fotek, což se po demontáži nepotvrdilo.

Vícepráce:

1	Oprava trámů a podbití včetně demontáže krytiny, bednění a zdiva, zpětná montáž nových kusů s příložkami, chem. ochrana nových částí, montáž bednění a podkladní lepenka,	ks	4	4100	16 400 Kč	Z lešení zjištěn havarijní stav opravu nutno řešit před dotažením KZS k podbití
2	Úprava úžlabí	ks	1	9200	9 200 Kč	Vyvoláno opravou shnilého bednění podhledu
3	Oprava bednění podhledu	kpl	1	4732	4 732 Kč	Z lešení zjištěn havarijní stav části podhledu - shnilé
4	Úprava falcované krytiny	m2	8	670	5 360 Kč	Vyvoláno opravou shnilého bednění podhledu
5	doprava, přesun hmot	kpl	1	2500	2 500 Kč	k položkám 1 až 4
6	Úprava trámové konstr. pro pochozí plochu z OSB desek	kpl	1	10620	10 620 Kč	Po demontáži podlahy půdy úprava podkladu pro podlahu
7	Demontáž a zpětná montáž radiátorů	kpl	1	2300	2300	Pro zajištění přístupu k začištění ostění a stěn po osazení oken

8	Oprava a úprava anglického dvorku	kpl	1	3900	3900	Po odkopání zjištěna nutnost opravy a úpravy konstrukce
9	Příplatek za okno plastové chodba - přizpůsobení tvaru okna otvoru po vybourání	ks	1	3500	3500	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
10	Příplatek za okno plastové kuchyně - přizpůsobení tvaru okna otvoru po vybourání	ks	1	1920	1920	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
11	Náharada za nefaktruované okno sociálky OZ3 - nahrazeno rozměrem 2420/450	ks	1	6854	6854	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
12	Náhrada za nefakturované okno třída OZ1 - Okno plastové 1150/1900 U= 1,1	ks	2	8460	16920	Náhrada za nefakturovanou výplň v soupisu méněprací
13	Oprava ostění a nadpraží po vybourání otvorů EPS, perlina, stěrka	m2	12,5	980	12 250,00	Oprava ve větším rozsahu po vybourání oken
14	Přizdívky u vybouraných otvorů - vyzdění dutých prostor	m3	6,4	5 980,00	38 272,00	Oprava ve větším rozsahu po vybourání oken
15	Oprava nesoudržného podkladu osekáním a oprava VC maltovou směsí	m2	68,2	725,00	49 445,00	Oprava stěn ve větším rozsahu zjištěno z lešení
	Celkem bez DPH				**184 173 Kč**	

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce: Dodržení souladu provedení díla s ČSN

záměr objednatele ☐ | chyba v PD ☐ | chyba zhotovitele ☐ | vyšší moc ☐ | jiné okolnosti ☒

OBEC VŠEŇ

Ivan František HERBST
starosta obce

Stanovisko technického dozoru stavby:
Bez připomínek

PAVEL HAJEK

Stanovisko projektanta stavby:
Bez připomínek

Ing. MARTIN ŠIMÁČEK
512 33 STUDENEC 383
IČO 647 78 321

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SPIDERS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Obec Všeň	
Datum:	31.12.2013	

Předmět změny:

Soupis méněprací

2	Úprava nadpraží, přímé	kus	39	640,00	24 960	sleva za úpravu nadpraží - rovné namísto obloučku *
37	Dodávka a montáž nového vodovodního kohoutu s automatickým vyprázdněním	kus	1	1 500,00	1 500	nerealizováno
40	Přesazení držáků na vlajky	kus	2	450,00	900	nerealizováno
95	Dodávka a montáž ocelového zábradlí terasy dle ČSN 743305 vč. kotvení a povrch. úpravy	m	4,3	3 150,00	13 545	skutečný rozsah
98	766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	2	500,00	1 000	nerealizováno nahrazeno v rámci VCP jiným
98	Sleva z položky za montáž oken bez obloučku				16 960	sleva za úpravu nadpraží - rovné namísto obloučku
100	Okno plastové 1150/1900 U= 1,1 ozn. OZ1 - trojsklo	kus	1	8 460,00	8 460	nerealizováno nahrazeno v rámci VCP jiným
101	Okno plastové 1150/1400 U= 1,1 ozn. OZ3 - trojsklo	kus	1	14 800,00	14 800	nerealizováno nahrazeno v rámci VCP jiným
127	Finanční rezerva - pevně stanovená hodnota - neměnit!! 111.000 Kč	kč		1,00	111 000	Rezerva

Celkem méně prací bez DPH: **193 125 Kč**

*Po vybourání oken zjištěna nemožnost osadit okna s obloučkem vzhledem k překladům rovným, projekt předpokládal, že budou původní historická nadpraží do oblouku dle starých fotek, což se po demontáži nepotvrdilo.

Vícepráce:

1	Oprava trámů a podbití včetně demontáže krytiny, bednění a zdiva, zpětná montáž nových kusů s příložkami, chem. ochrana nových částí, montáž bednění a podkladní lepenka,	ks	4	4100	16 400 Kč	Z lešení zjištěn havarijní stav opravu nutno řešit před dotažením KZS k podbití
2	Úprava úžlabí	ks	1	9200	9 200 Kč	Vyvoláno opravou shnilého bednění podhledu
3	Oprava bednění podhledu	kpl	1	4732	4 732 Kč	Z lešení zjištěn havarijní stav části podhledu - shnilé
4	Úprava falcované krytiny	m2	8	670	5 360 Kč	Vyvoláno opravou shnilého bednění podhledu
5	doprava, přesun hmot	kpl	1	2500	2 500 Kč	k položkám 1 až 4
6	Úprava trámové konstr. pro pochozí plochu z OSB desek	kpl	1	10620	10 620 Kč	Po demontáži podlahy půdy úprava podkladu pro podlahu
7	Demontáž a zpětná montáž radiátorů	kpl	1	2300	2300	Pro zajištění přístupu k začištění ostění a stěn po osazení oken
8	Oprava a úprava anglického dvorku	kpl	1	3900	3900	Po odkopání zjištěna nutnost opravy a úpravy konstrukce
9	Příplatek za okno plastové chodba - přizpůsobení tvaru okna otvoru po vybourání	ks	1	3500	3500	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
10	Příplatek za okno plastové	ks	1	1920	1920	Po vybourání nesoudržné nadpraží,

	kuchyně - přizpůsobení tvaru okna otvoru po vybourání					úprava okna do otvoru
11	Náharada za nefaktruované okno sociálky OZ3 - nahrazeno rozměrem 2420/450	ks	1	6854	6854	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
12	Náhrada za nefakturované okno třída OZ1 - Okno plastové 1150/1900 U= 1,1	ks	2	8460	16920	Náhrada za nefakturovanou výplň v soupisu méněprací
13	Oprava ostění a nadpraží po vybourání otvorů EPS, perlina, stěrka	m2	12,5	980	12 250,00	Oprava ve větším rozsahu po vybourání oken
14	Přizdívky u vybouraných otvorů - vyzdění dutých prostor	m3	6,4	5 980,00	38 272,00	Oprava ve větším rozsahu po vybourání oken
15	Oprava nesoudržného podkladu osekáním a oprava VC maltovou směsí	m2	68,2	725,00	49 445,00	Oprava stěn ve větším rozsahu zjištěno z lešení

Celkem bez DPH **184 173 Kč**

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací vč. rezervy bez DPH : **82 125 + 111 000 rezerva,- Kč** **celkem: - 193 125 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **celkem: + 184 173,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **- 8 952,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: OBEC VSEŇ Ivan František HERBST starosta obce Datum: 31. 12. 2013	Podpis zmocněnce zhotovitele: SPIDERS stavební práce Tel.: 603 225 490 Spiders, s.r.o. e-mail: info@spiderssro.cz Provozovna: IČO: 27290581 DIČ: CZ27290581 Kateřinská 736, Liberec, Stráž nad Nisou 463 03 Sídlo: Vesec 344, 463 12 Liberec XXV Datum: 31. 12. 2013

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Soupis víceprací

Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy ve Všeni čp. 115

1	Oprava trámů/pozednic/včetně demontáže krytiny,bednění a zdiva,zpětná montáž nových kusů s příložkami, chem.ochrana nových částí,montáž bednění a podkladní lepenka,včetně materiálu.16×18cm je profil trámu	ks	4	4100	16 400 Kč	Z lešení zjištěn havarijní stav opravu nutno řešit před dotažením KZS k podbití
2	Úprava úžlabí	ks	1	9200	9 200 Kč	Vyvoláno opravou shnilého bednění podhledu
3	Oprava bednění podhledu	kpl	1	4732	4 732 Kč	Z lešení zjištěn havarijní stav části podhledu - shnilé
4	Úprava falcované krytiny	m2	8	670	5 360 Kč	Vyvoláno opravou shnilého bednění podhledu
5	doprava, přesun hmot	kpl	1	2500	2 500 Kč	k položkám 1 až 4
6	Úprava trámové konstr pro pochozí plochu z OSB desek	kpl	1	10620	10 620 Kč	Po demontáži podlahy půdy úprava podkladu pro podlahu
7	Demontáž a zpětná montáž radiátorů	kpl	1	2300	2300	Pro zajištění přístupu k začištění ostění a stěn po osazení oken
8	Oprava a úprava anglického dvorku	kpl	1	3900	3900	Po odkopání zjištěna nutnost opravy a úpravy konstrukce
9	Příplatek za okno plastové chodba - přizpůsobení tvaru okna otvoru po vybourání	ks	1	3500	3500	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
10	Příplatek za okno plastové kuchyně - přizpůsobení tvaru okna otvoru po vybourání	ks	1	1920	1920	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
11	Náharada za nefaktruované okno sociálky OZ3 - nahrazeno rozměrem 2420/450	ks	1	6854	6854	Po vybourání nesoudržné nadpraží, úprava okna do otvoru
12	Náhrada za nefakturované okno třída OZ1 - Okno plastové 1150/1900 U= 1,1	ks	2	8460	16920	Náharada za nefakturovanou výplň v soupisu méněprací
13	Oprava ostění a nadpraží po vybourání otvorů EPS, perlina, stěrka	m2	12,5	980	12 250,00	Oprava ve větším rozsahu po vybourání oken
14	Přizdívky u vybouraných otvorů - vyzdění dutých prostor	m3	6,4	5 980,00	38 272,00	Oprava ve větším rozsahu po vybourání oken
15	Oprava nesoudržného podkladu osekáním a oprava VC maltovou směsí	m2	68,2	725,00	49 445,00	Oprava stěn ve větším rozsahu zjištěno z lešení
	Celkem bez DPH				**184 173 Kč**	
	DPH 21 %				**38 676 Kč**	
	Celkem včetně DPH				**222 849 Kč**	

SPIDERS stavební práce
Tel.: 603 225 490
Spiders, s.r.o.
Provozovna
e-mail: info@spiderssro.cz
IČO 27290581 DIČ CZ27290581
Kateřinská 736, Liberec, Stráž nad Nisou 463 03
Sídlo Vesec 344, 463 12 Liberec XXV ①