ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace"

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: **Město Manětín**, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: **AP INVESTING, s.r.o.**, Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: **VP Plzeň a.s.**, Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: **Společnost Manětín – ČOV a kanalizace**, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: Změna podélného profilu stoky B2

Změna se týká těchto SO a PS: SO 09.3 (stoka B2)

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je změna podélného profilu stoky B2 v úseku šachet ŠB2-17 až ŠB2-22 V rámci výkopových prací na stoce B2 bylo zjištěno uložení stávajícího vodovodu ve stejné výškové úrovni jako navržená kanalizace. Aby bylo možné provést křížení s vodovodem, bylo po dohodě s investorem a TDS rozhodnuto o zahloubení stoky B2. Tím došlo i k navýšení kubatury vytěžené zeminy a všech položek s tím souvisejících. Celková délka úseku vyžadujícího zahloubení je 125,29m.

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: **ANO**

Časový dopad na stavbu: **NE**

Výpočet nákladů na změnu: **13.066,82 Kč (bez DPH)**

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: Zdeněk Matys Datum: 14.6.2020 Podpis .....

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

2/ Stanovisko autorského dozoru: [X] [ ]

	Doporučuji	Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Vraný Datum: 14. 6. 2020 Podpis .....

3/ Stanovisko TDI:

	Doporučuji	Nedoporučuji
	X	☐

Jméno: Ing. Petr Novák Datum: 14. 6. 2020 Podpis .....


4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:

	Odsouhlasuji	Zamítám
	X	☐

MĚSTO MANĚTÍN
331 62 MANĚTÍN
okr. Plzeň - sever

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška Datum: 25 -06- 2020 Podpis .....

Přílohy: 1) Situační schéma změny
3) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
4) Fotodokumentace


SO 09.3
STOKA B2
PP-UR2 DN 300 - DL. 587,6m
PVC-KG DN 150 - DL. 101,1m
DN300
24,4 ‰ - PP-UR2 - 23,84 m
24,4 ‰ - PP-UR2 - 19,36 m
24,4 ‰ - PP-UR2 - 35,21 m
DN250
09.4
A B2-6
250 - DL. 71,5m
150 - DL. 15,8m
SO 09.4
OKA B2-5
2 DN 250 - DL. 52,2m
3 DN 150 - DL. 11,0m

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 5

Projekt:	„Manětín - ČOV a kanalizace“	Ev. číslo objednatele:	
		Ev. číslo zhotovitele:	
		Číslo akce objednatele:	

SO 09.3 - Stoka B2 (změna podélného profilu stoky B2)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 5

Kód dílu - Popis	Cena [CZK]				
	Dle SoD	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem	4 363 965,12	13 066,82	0,00	13 066,82	4 377 031,94
HSV - Práce a dodávky HSV	4 363 965,12	13 066,82	0,00	13 066,82	4 377 031,94
1 - Zemní práce	1 933 605,24	13 057,49	0,00	13 057,49	1 946 662,73
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	45 789,96	0,00	0,00	0,00	45 789,96
4 - Vodorovné konstrukce	108 071,68	0,00	0,00	0,00	108 071,68
5 - Komunikace pozemní	410 835,33	0,00	0,00	0,00	410 835,33
8 - Trubní vedení	1 737 165,75	0,00	0,00	0,00	1 737 165,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 309,40	0,00	0,00	0,00	2 309,40
997 - Přesun sutě	77 376,07	0,00	0,00	0,00	77 376,07
998 - Přesun hmot	48 811,69	9,33	0,00	9,33	48 821,02

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství				Cena [CZK]				
						Dle SoD	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Dle SoD	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem										4 363 965,12	13 066,82	0,00	13 066,82	4 377 031,94
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							4 363 965,12	13 066,82	0,00	13 066,82	4 377 031,94
	D	1	Zemní práce							1 933 605,24	13 057,49	0,00	13 057,49	1 946 662,73
18	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	154,40	700,680	9,454		710,134	108 184,99	1 459,70		1 459,70	109 644,69
19	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	184,10	788,270	10,618		798,888	145 120,51	1 954,77		1 954,77	147 075,28
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	72,40	3 594,080	40,143		3 634,223	260 211,39	2 906,35		2 906,35	263 117,74
23	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15,00	3 594,100	40,143		3 634,243	53 911,50	602,15		602,15	54 513,65
24	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	47,50	876,350	11,040		887,390	41 626,63	524,40		524,40	42 151,03
26	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	57,00	2 508,640	40,144		2 548,784	142 992,48	2 288,21		2 288,21	145 280,69
27	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	42,00	1 254,320	20,072		1 274,392	52 681,44	843,02		843,02	53 524,46
33	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	123,50	1 254,320	20,072		1 274,392	154 908,52	2 478,89		2 478,89	157 387,41
	D	998	Přesun hmot							48 811,69	9,33	0,00	9,33	48 821,02
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	274,30	177,950	0,034		177,984	48 811,69	9,33		9,33	48 821,02

