ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace"

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: **Město Manětín**, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: **AP INVESTING, s.r.o.**, Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: **VP Plzeň a.s.**, Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: **Společnost Manětín – ČOV a kanalizace**, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: Sanace podloží na stoce B2-1

Změna se týká těchto SO a PS: SO 09.4a (Stoka B2-1)

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je provedení sanace základové spáry na stoce B2-1 v úseku mezi šachtami ŠB2-1 až ŠB2-1-5. Při zahájení prací na stoce B2-1 od šachty ŠB2-1 bylo zjištěno velmi nestabilní podloží, na které nebylo možné provést pokládku potrubí dle projektové dokumentace. Tato situace byla navíc umocněna velkým množstvím spodní vody, které rozmáčelo základovou spáru a ta se tím stávala ještě více neúnosnou. V podloží se nacházela převážně jílovitá zemina s nepatrnou příměsí písku, tudíž nebylo možné ani provést místní separování zeminy ke stabilizaci základové spáry. Po dohodě s investorem a TDS bylo přistoupeno k sanaci základové spáry hrubým štěrkem frakce 32/63 mm o průměrné mocnosti 700 mm. Tím došlo i k navýšení kubatury vytěžené zeminy a všech položek s tím souvisejících. Celková délka úseku vyžadujícího sanaci je 158,9m

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: **ANO**

Časový dopad na stavbu: **NE**

Výpočet nákladů na změnu: **146.341,73 Kč (bez DPH)**

1/ Návrh změny vypracoval:

PORR a.s. -90-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno: Zdeněk Matys Datum: 14.6.2020 Podpis .....

2/ Stanovisko autorského dozoru: [X] Doporučuji [ ] Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Vraný Datum: 14.6.2020 Podpis .....

3/ Stanovisko TDI: [X] Doporučuji [ ] Nedoporučuji

Jméno: Ing. Petr Novák Datum: 14.6.2020 Podpis .....

4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny: [X] Odsouhlasuji [ ] Zamítám

MĚSTO MANĚTÍN
331 62 MANĚTÍN
okr. Plzeň - sever

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška Datum: 25-06-2020 Podpis .....

Přílohy: 1) Situační schéma změny
4) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
5) Fotodokumentace

SO 09.4
STOKA B2-1
PP-UR2 DN 250 - DL. 277,6m
PVC-KG DN 150 - DL. 2,0m
SO 09.3
OKA B2
DL. 587,6m

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 6

Projekt:	„Manětín - ČOV a kanalizace“	Ev. číslo objednatele:	
		Ev. číslo zhotovitele:	
		Číslo akce objednatele:	

SO 09.4 a - Stoka B2.1 (sanace podloží v úseku B2-1)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 6

Kód dílu - Popis	Cena [CZK] Dle SoD	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem	1 505 925,57	146 341,73	0,00	146 341,73	1 652 267,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 505 925,57	146 341,73	0,00	146 341,73	1 652 267,30
1 - Zemní práce	598 512,76	47 616,46	0,00	47 616,46	646 129,22
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	6 215,60	0,00	0,00	0,00	6 215,60
4 - Vodorovné konstrukce	42 455,35	98 673,43	0,00	98 673,43	141 128,78
5 - Komunikace pozemní	32 436,30	0,00	0,00	0,00	32 436,30
8 - Trubní vedení	660 904,63	0,00	0,00	0,00	660 904,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 609,90	0,00	0,00	0,00	100 609,90
997 - Přesun sutě	44 983,83	0,00	0,00	0,00	44 983,83
998 - Přesun hmot	19 807,20	51,84	0,00	51,84	19 859,04

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Dle SoD	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Cena [CZK] Dle SoD	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem										1 505 925,57	146 341,73	0,00	146 341,73	1 652 267,30
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							1 505 925,57	146 341,73	0,00	146 341,73	1 652 267,30
	D	1	Zemní práce							598 512,76	47 616,46	0,00	47 616,46	646 129,22
6	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	154,40	259,560	52,396		311,956	40 076,06	8 089,94		8 089,94	48 166,00
7	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	184,10	292,010	58,848		350,858	53 759,04	10 833,92		10 833,92	64 592,96
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	72,40	1 025,910	222,488		1 248,398	74 275,88	16 108,13		16 108,13	90 384,01
11	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15,00	1 025,900	222,488		1 248,388	15 388,50	3 337,32		3 337,32	18 725,82
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	47,50	303,380	61,184		364,564	14 410,55	2 906,24		2 906,24	17 316,79
14	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	57,00	867,320	111,244		978,564	49 437,24	6 340,91		6 340,91	55 778,15
	D	4	Vodorovné konstrukce							42 455,35	98 673,43	0,00	98 673,43	141 128,78
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	887,00	31,560	111,244		142,804	27 993,72	98 673,43		98 673,43	126 667,15
	D	998	Přesun hmot							19 807,20	51,84	0,00	51,84	19 859,04
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	274,30	72,210	0,189		72,399	19 807,20	51,84		51,84	19 859,04



