



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Obec Holubice

se sídlem:	Holubice 175, 252 65 Holubice
IČ:	00233994
zastoupení:	Ing. Eva Ježková, starostka
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	9924111/0100

(dále jen „objednatel,“)

a

ACG – Real s.r.o.

se sídlem:	Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zastoupení:	Martin Svoboda, jednatel
IČ:	27094359
DIČ:	CZ27094359
bankovní spojení:	ČSOB
č. účtu	258990961/0300

(dále jen „zhotovitel,“)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 27. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“) schválenou zastupitelstvem obce Holubice usnesením č. 2/2021/3 dne 23.3.2021.

Název veřejné zakázky: „NÁSTAVBA A PŘÍTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE KOZINEC“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Předmět dodatku

1) Ustanovení č. III. odst. 1. Smlouvy se mění Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla:

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 15.11.2021

Doba realizace je prodloužena o dobu nutnou z důvodu:

- Vedení tras CETIN v prostoru plánované přístavby – Vedení těchto tras je ve výškové kolizi s nově navrženou skladbou podlahy přístavby
- Vedení tras ČEZ v prostoru plánované přístavby
- Geologie podloží a nutné projekční změny při založení objektu přístavby

Zdůvodnění změny termínu je přílohou tohoto dodatku.

2) Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	18.459.168,58 Kč
DPH ve výši 21 %	3.876.425,40 Kč
Celková cena včetně DPH	22.335.593,98 Kč

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2020, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Hostomice, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek se uzavírá v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.
7. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Holubice, usnesením č. 6/2021/6

V Holubicích, dne .. 14.9.2021

za objednatele

.....
Ing. Eva Ježková, starostka



V Táboře, dne 14.9.2021

za zhotovitele

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/26, 130 00 Praha 3

IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359

www.acg-real.cz

.....
Martin Svoboda, jednatel

