



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Zduchovice
Sídlo zadavatele:	Zduchovice 55, 262 63 Kamýk n.V.
IČO:	00473910
Zastupující:	Petr Švagr, starosta obce
Bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
Číslo účtu:	41320211/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

	ANDAF-TIER s.r.o.
sídlo:	Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
zastoupený:	Daniel Ernst, jednatel společnosti
kontaktní osoby:	Daniel Ernst – tel.č. 775 777 672
IČ:	02330407
DIČ:	CZ02330407
Bankovní spojení:	Komerční Banka a.s.
Číslo účtu:	115-2768380257/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218240.

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 22.2.2021, kterým upravuje předmět díla a dále termín realizace z důvodu dopadu pandemie Covid-19.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti Smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.



III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

- | | |
|--|-------------------|
| 2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací souvisejících s výměnou kotle a otopnou soustavou + zahájení ostatních stavebních prací: | 09.03.2021 |
| 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění celého díla dle SoD: | 09.03.2022 |
| 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění celého díla dle Dodatku č. 1: | 31.03.2022 |

IV. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku č. 1 – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	2.838.314,00 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 1	89.230,35 Kč
Součet	2.927.544,35 Kč
DPH 21%	614.784,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.542.328,66 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


VI. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Zduchovicích, dne 28.2. 2022





za Objednatele
Petr Švagr
starosta obce



za Zhotovitele
Daniel Ernst
jednatel společnosti

