



Název projektu: **Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech**  
 Název programu: **Kulturní dědictví a současné umění**  
 Číslo: **CZ06**

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo č. LOM/S/2015/0062

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** LOM PRAHA s.p.  
 Sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice  
 IČ: 00000515  
 DIČ: CZ00000515  
 Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku  
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
 číslo účtu: 6075812/0800

a

**Zhotovitel:** CL-EVANS s.r.o.  
 Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, PSČ 470 01  
 IČ: 26768607  
 DIČ: CZ26768607  
 Zastoupený: Ing. Janem Neužillem a Ing. Josefem Láfem – jednatelem společnosti  
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí n/L., odd. C, vložka 19685  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec  
 číslo účtu: 107-931980297/0100

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo č. LOM/S/2015/0062, ze dne 18. 6. 2015 (dále jen „Smlouva“)

#### I. Rozšíření předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změnách a rozšíření rozsahu díla, spočívajících v realizaci prací nezbytných pro řádné dokončení předmětu díla, jejichž nutnost provedení vyplynula v průběhu provádění díla z důvodu, že se v průběhu provádění díla ukázalo, že skutečný stav rekonstruovaných hangárů je horší oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce hangárů č. V a VI“.
2. Soupis věcného rozsahu prací (vícepráce a méněpráce), prováděných na základě tohoto dodatku, tvoří přílohu č. 1. Podrobný popis jednotlivých změn (prací) je popsán ve změnových listech č. 001 – 019, které tvoří přílohu č. 2. Přílohy č. 1 a 2 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## II. Změna termínů plnění

1. Smluvní strany se dohodly z důvodu provádění víceprací dle čl. I. tohoto dodatku na prodloužení dílčího termínu plnění – milníku – dokončení rekonstrukce vnitřních prostor hangárů a umožnění instalace expozice do rekonstruovaných hangárů, uvedeného v čl. IV., odst. 1, bod 1.3. Smlouvy, do 29. 2. 2016.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že termín dokončení a předání díla, uvedený v čl. IV., odst. 1, bod 1.4. Smlouvy zůstává nezměněn.

## III. Navýšení ceny za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu díla dle čl. I. tohoto dodatku na navýšení ceny za provedení díla stanovené ve Smlouvě o **2.663.678,63 Kč** bez DPH. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že od ceny víceprací byly odečteny ceny méněprací, tedy prací, které nebudou provedeny.  
Cena za provedení díla ve smyslu Smlouvy po navýšení provedeném tímto dodatkem činí **23.139.704,63 Kč** bez DPH.
2. Podrobná kalkulace cen jednotlivých víceprací a méněprací je obsažena v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.
3. Veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem uhrazena v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v rámci jednotlivých dílčích finančních plnění dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - příloha č. 1 – Soupis věcného rozsahu prací (změn díla)
  - příloha č. 2 – Změnové listy č. 001 – 019

V Praze dne ..... 10 -11- 2015

V Praze dne ..... 10.11.2015

Za objednatele:

**LOM PRAHA**

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice  
IČ 00000115, DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku  
vložka č. 14534/Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

**LOM PRAHA s.p.**  
Ing. Roman Planička  
ředitel státního podniku

Za zhotovitele:

**CL - EVANS s.r.o.**

Česlá Lída 2, Bulharská 1557, PSČ 470 02  
t.č. 267 60 607, DIČ: CZ26738607  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

**CL-EVANS s.r.o.**  
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf  
jedenatelé společnosti

Soupis změnových listů					
Stavba :		Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech			
Název programu:		Kulturní dědictví a současné umění			
p.č. ZL	č. objektu	název ZL	částka (Kč bez DPH)	popis požadované změny	zdůvodnění změny
ZL 001	VI	bednění stěn z hoblovaných prken	41 726,73	ZL 001 Bednění stěn z hoblovaných prken - dodávka a montáž nových hoblovaných prken na stěny objektu č. VI	Při realizaci (po odstranění krycí vrstvy z asf. lepenky) bylo zjištěno, že nelze použít stávající prkna, které vykazují příliš značné poškození. Tato nepředvídatelná skutečnost vznikla až při vlastní realizaci.
ZL 002	VI	demontáž 2 vrstev asf. lepenky	39 377,64	ZL 002 Demontáž 2 vrstev asf. lepenky - demontáž asfaltové lepenky pod plechem na střeše objektu č. VI	Při realizaci bylo zjištěno, že se pod stávající plechovou krytinou (v 600m2) se nacházejí 2 vrstvy asfaltových pásů. Tato nepředvídatelná skutečnost vznikla až při vlastní realizaci.
ZL 003	VI	bednění základových pasů	5 483,65	ZL 003 Bednění základových pasů - montáž a demontáž základových pasů 3 stran objektu č. VI	Při realizaci bylo zjištěno, že základové pasy budou částečně nad terémem, z tohoto důvodu je potřeba je bednit. Tato nepředvídatelná skutečnost vznikla až při vlastní realizaci.
ZL 004	VI	EPS v úžlabí objekt č.VI	0,00	ZL 004 EPS v úžlabí objekt č.VI - změna projektového řešení úžlabí objektu č. VI	Požadavek zástupců NPÚ na změnu PD vyložení úžlabí polystyrenem. Úžlabí bude provedeno tesařsky. Zápis z konzultace ze dne 19.8.2015 NPU-311/62390/2015
ZL 005	VI	doplnění bednění střechy	71 554,22	ZL 005 Doplnění bednění střechy - dodávka a montáž bednění střechy v tl. 19 mm vč. nátěrů objektu č. VI	Skutečné množství výměny bednění střechy bylo vyšší při vlastní realizaci než předpokládala PD.
ZL 006	V	demontáž 3. a 4.vrstvy lepenky	99 343,32	ZL 006 Demontáž 3. a 4.vrstvy lepenky - demontáž 3. a 4.vrstvy lepenky zastřešení objektu č. V	Tato změna vyplynula při rozkrytí střešního pláště při realizaci sondy.
ZL 007	V	nové kazety	400 200,40	ZL 007 Nové kazety - dodávka a montáž nových dřevěných střešních kazet objektu č. V	Tato změna vyplynula až při realizaci - zjištění skutečnosti.
ZL 008	V	EPS v úžlabí objekt č.V	18 386,28	ZL 008 EPS v úžlabí objekt č.V - změna projektového řešení úžlabí objektu č. VI	Požadavek zástupců NPÚ na změnu PD vyložení úžlabí polystyrenem. Úžlabí bude provedeno tesařsky. Zápis z konzultace ze dne 19.8.2015 NPU-311/62388/2015
ZL 009	V	demolice budovy u objektu č.V	72 925,76	ZL 009 Demolice budovy u objektu č.V - demolice sousedního objektu k hangáru č.V	Stavební práce byly vyžádány na pokyn investora, objekt zasahuje do opravovaného rámu kolejnic posuvných vrat.
ZL 010	VI	materiálová změna sloupů a počtu krokví	-17 389,20	ZL 010 Náhrada protéz sloupů smrkem namísto modřinu objektu a vyčíslení změny počtu krokví dle skutečně napadeného dřeva objektu č. VI	Materiálové sjednocení sloupů je vhodnější z hlediska výsledného vzhledu a případných objemových změn. Skutečné množství výměny krokví bylo omezeno na stavbě.
ZL 011	V	přesah střechy hangárů č. V28 k hangáru č. V	37 289,34	ZL 011 Přesah střechy hangárů č. V28 k hangáru č. V - výměna dřevěných nosných střešních prvků přesahu střechy hangáru č. V28 a hangáru č. V	Nosná část přesahu střechy hangáru č. V k hangáru č. V28 vykazovala při detailním průzkumu značné poškození. Toto poškození bylo nutné vyměnit.
ZL 012	VI	výměna vodící kolejnice	26 271,17	ZL 012 Výměna vodící kolejnice - odbourání betonu a cihelného základu, osazení nové vodící kolejnice do betonu v objektu č. VI	Havarijní stav kolejnice neumožňoval správnou funkci pro pojezd vrat, a proto byla nutná výměna vč. demontáže kolejnice původní.
ZL 013	V	změna soklu jižní strana	-2 378,13	ZL 013 Změna soklu jižní strana - dodávka a montáž okapnice na hl pás oproti původnímu řešení sanace základu v objektu č. V (výkres č.11, řez b-b)	Nový detail vychází ze skutečné výšky základu.
ZL 014	V	sanace táhel a výprava podlahy	1 386 332,50	ZL 014 Sanace táhel a výprava podlahy - Obnažení ocelových táhel v betonové podlaze, zesílení ocelovou pásovinou, nátěr a obetonování táhel v objektu č. V, odstranění nepůvodních ocel. prvků z podlahy (kabelů, chrániček, prahů a plechů pod stroje).	Na základě požadavku zajištění trvalé statické stability objektu viz Závěrečná zpráva k výsledkům stavebně-technických a korozních průzkumů v místech ocelových táhel mezi patkami rámových příhradových oblouků hangáru č. V. vypracovanou Ing. Zdeněk Peříkem při realizaci. Dále na základě zjištěné hloubce táhel pod povrchem terénu a nutnosti odvodnit povrchové vody nad úrovní těchto táhel pomocí odvodňovacího žlabu namísto drenáže.
ZL 015	V	úprava řešení madla lávky - materiálová změna	-411 076,81	ZL 015 Úprava řešení madla lávky - materiálová změna - zachování stávajícího řešení zábradlí - dřevěné madlo	Nové řešení vychází ze stávajícího stavu zábradlí revizní lávky, zachování původního řešení.
ZL 016	V	odvodnění asfaltové plochy - S strana	245 526,12	ZL 016 Odvodnění asfaltové plochy - S strana - zajištění kvalitního a trvalého odvodnění vody z letištní plochy	Na základě požadavku zajištění trvalé statické stability objektu viz Závěrečná zpráva k výsledkům stavebně-technických a korozních průzkumů v místech ocelových táhel mezi patkami rámových příhradových oblouků hangáru č. V. vypracovanou Ing. Zdeněk Peříkem při realizaci. Dále na základě zjištěné hloubce táhel pod povrchem terénu a nutnosti odvodnit povrchové vody nad úrovní těchto táhel pomocí odvodňovacího žlabu namísto drenáže.
ZL 017	V	odsunutí odvodňovacího žlabu - V strana	-2 471,79	ZL 017 Odsunutí odvodňovacího žlabu - V strana - odsunutí betonového odvodňovacího žlabu za úroveň patek, sanace horních ploch stávajících patek	Nový detail vychází ze skutečné výšky stávajících betonových patek.
ZL 018	V	ochrana exponátů proti slunečnímu působení	529 746,05	ZL 018 Ochrana exponátů proti slunečnímu působení - dodávka a montáž lepeného skla se stínicí fólií a drátěné mřížky	Požadavek uživatele - ochrana umístěných exponátů proti slunečnímu působení.
ZL 019	K	úprava kanalizační přípojky-větev V2	122 831,39	ZL 019 Úprava kanalizační přípojky-větev V2 - napojení žlabu, který zajišťuje odvodnění letištní plochy - navazuje na ZL016	Na základě požadavku zajištění trvalé statické stability objektu viz Závěrečná zpráva k výsledkům stavebně-technických a korozních průzkumů v místech ocelových táhel mezi patkami rámových příhradových oblouků hangáru č. V. vypracovanou Ing. Zdeněk Peříkem při realizaci, je vznesen požadavek na trvalý odvod vody od konstrukcí. Dále při zjištěných základových poměrech, které neumožňují použití vsakovací jímky.
			2 167 586,49		
			496 092,14		
		<b>CELKEM</b>	<b>2 663 678,63</b>		