



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

**Zápis z jednacího řízení dle ustanovení § 23, odst. 7, písm a) zákona
č. 137/2006 Sb. v platném znění,
na dodavatele dodatečných stavebních prací u akce**

**PROJEKT:
„ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“**

Zadavatel:

Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy

sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 62932195
DIČ: CZ62932195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 8248-388056309/0800 – registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce
určený ke zveřejnění

zastoupený: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D. , předsedou svazku a
p. Zuzanou Kuthanovou, místopředsedkyní svazku

Výkonem zadavatelských činností pověřen:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5,
Registrován v OR oddíl B, vložka 1930 u Městského soudu v Praze
IČ 47116901
Zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou a
Ing. Jiřím Frýbou, ředitelem divize 01
Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Šumanská
tel.: 257 110 290, e-mail: sumanska@vrv.cz

Dne 23.3.2015 v 10:00 hod bylo zahájeno jednací řízení k výše uvedené zakázce. V rámci jednání byla podána cenová nabídka na dodatečné stavební práce od vyzvaného zájemce **Energie – stavební a báňská, a.s.** (dále jen „zhotovitel“), který v současné době provádí stavební práce na veřejné zakázce „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“

Jednání proběhlo na základě ustanovení § 23 odst. 7, písm. a) zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v sídle zadavatele.

Na základě nepředvídaných okolností zjištěných v průběhu výstavby, které vyvolaly potřebu dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel předkládal návrhy změn, jejich popis a zdůvodnění nezbytnosti změn a dodatečných stavebních prací. Návrhy změn byly po jejich předložení se zástupci objednatele průběžně projednávány. Po jejich projednání byl zhotovitel vyzván k předložení rozpočtů s výkazem výměr s oceněním změn. Dále byl zhotovitel vyzván k doložení dalších příloh požadovaných pro Změnové listy, tak aby mohly být projednány se zástupci SFŽP ČR. Změnové listy jsou podkladem pro stanovení uznatelných a neuznatelných nákladů pro poskytnutí podpory z OPŽP.

Stručný popis jednání:

Předmětem tohoto jednacího řízení jsou dodatečné stavební práce související se změnami díla č. 1,2,3,4,5,6,8,9, a 10. Důvodem jednání je rozšíření předmětu Smlouvy o dílo ze dne 9.7.2014 o provedení dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce vyvolané těmito změnami jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, od které nemohou být technicky a ekonomicky odděleny.

Z důvodu změn se bude měnit rozsah předmětu díla. Iniciátorem těchto změn je zhotovitel a objednatel na základě nových skutečností zjištěných při realizaci stavby

Stručný popis změn :

Na základě nových, nepředvídatelných skutečností zjištěných při provádění díla předložil zhotovitel změny díla č. 1,2,3,4,5,6,8,9 a 10. Změny byly po předložení kladného stanoviska projektanta schváleny správcem stavby a objednatelem. Dodatečné stavební práce související s těmito změnami byly v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitelem oceněny následovně:

Číslo změny /ZL	SO/PS	Popis změny	Popis dodatečných stavebních prací	Cena dodatečných stavebních prací v Kč
1	06	Nerealizace homogenizace komunikace v důsledku umístění vodovodu do příkopu, úsek LB02-LB47	nejsou	0
2	06	Změna trasy – umístění vodovodu do příkopu v úseku LB02-LB47	Provedení sond, likvidace křovin, navýšení zemních prací, betonové žlabovky, protlaky pod propustky	4 596 069,43
3	09	Nerealizace homogenizace komunikace v důsledku umístění vodovodu do příkopu, úsek LB44-LB80a	nejsou	0
4	09	Změna provádění prací pomocí bezvýkopové technologie	Provedení řízeného horizontálního vrtání se zatahováním trub, které bude v šachtách spojováno, křížení vodovodu s kolektorem – izolace, chránička obsyp	3 531 829,61
5	01,03,05, 07, 10	Doplnění SO - Vedení NN	Doplnění o kontejnerovou trafostanici, elektroměrové rozvaděče, upřesnění délky NN	1 053 010,00
6	04	Změna trasy – umístění vodovodu do příkopu v úseku cca 400m, úprava výměr na zapravení komunikace, záměna typu 40 ks trub	Provedení sond, likvidace křovin, navýšení zemních prací, betonové žlabovky, záměna typu 40 ks trub, navýšení výměr frézování vozovky a pokládky asfaltového betonu nad rýhou	2 261 862,15
8	02.1/01 01 VDJ	Úprava dimenzí měkotěsnících šoupátek	Úprava dimenze šoupátek	74 595,50
9	06	Doplnění ZL č. 2	Navýšení počtu tvarovek a zámkových spojů podle kladečského plánu změny DZS, instalace šterbinového žlabu 300mm s obetonováním v místě překopu komunikace	348 466,65
10	09	Doplnění ZL č. 4	Úprava výměry u položky asfaltového betonu a živичného povrchu dle skutečné potřeby	168 163,28
				12 033 996,62

Některé změny zahrnují kromě dodatečných stavebních prací i související méněpráce (viz Příloha č. 1) . Pro přehlednost jsou v tabulce uvedeny i změny, které obsahují pouze méněpráce.

Popis změn je i součástí příslušných změnových listů, které jsou očíslované shodně se změnami jako ZL č. 1,2,3,4,5,6,8,9 a 10.

Závěr jednání

Všechny předložené oceněné výkazy výměr pro schválené změny byly zástupci správce stavby a objednatele do dnešního dne zkontrolovány a po zapracování připomínek schváleny. Oceněné výkazy výměr jsou v Příloze č.2 tohoto zápisu.

Na základě tohoto jednacího řízení se předpokládá uzavření smluvního dodatku ke stávající Smlouvě o dílo ze dne 9.7.2014, kterým se rozšíří předmět smlouvy o nepředvídané práce specifikované ve změnových listech ZL č. 1,2,3,4,5,6,8,9 a 10.

Přílohy:

1. Přehled uzavřených změnových listů - tabulka
2. Oceněné výkazy výměr pro změny č. 1,2,3,4,5,6,8,9 a 10

Datum: 30.3.2015

Za zadavatele:

Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
se sídlem 252 10 Mníšek pod Brdy, Dobříšská 5
IČO: 62932195, DIČ: CZ62932195
Tel: 318 541 916

.....
Ing. Petr Digrin, Ph.D., předseda svazku

.....
p. Zuzana Kuthanová, místopředsedkyně svazku

Za správce stavby :

.....
Ing. Vladimír Freml

Za dodavatele:

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(35)

.....
Ing. Milan Schagerer



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PROJEKT: „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“

Objednatel: Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy

sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 62932195
DIČ: CZ62932195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 8248-388056309/0800 – registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění

zastoupený: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D. , předsedou svazku a
p. Zuzanou Kurhanovou, místopředsedkyní svazku

na jedné straně (dále jen "Objednatelem")

a

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská, a.s.

sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování : Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

IČ: 45146802

DIČ: CZ45146802

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100 - registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění

jednající : Jaromírem Jágrem, místopředsedou představenstva

na druhé straně (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 9.7.2014 Smlouvu o dílo , podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na provedení a dokončení projektu „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“, v rozsahu daném smlouvou včetně jejích příloh.

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace projektu, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) nebo méněprací, se uskutečnilo jednací řízení podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen jednací řízení) na dodavatele dodatečných stavebních prací.

Dodatek č. 1 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídek Zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ze dne 30.3.2015.

II.

Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se rozsah projektu „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“ sjednaný Smlouvou o dílo mění v rozsahu dle oceněných výkazů výměr pro vícepráce (dodatečné stavební práce) a méněpráce (neprovedené práce), které jsou přílohou Zápisů z jednacího řízení ze dne 30.3.2015 a způsobem dle uzavřené Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Výše uvedené vícepráce (dodatečné stavební práce) na projektu „ZÁSOBNÍ MNÍŠECKÉHO REGIONU PITNOU VODOU“ Zhotovitel provede a předá Objednateli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo.

III.

Cena díla

1. Cena prací podle tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě Objednatelům přijatých nabídek Zhotovitele předložených v rámci jednacího řízení a činí :

Vícepráce (Kč)
12 033 996,62

Související méněpráce (Kč)
- 17 619 477,85

Cena dle SoD bez rezervy (bez DPH)
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

177 137 637 Kč
37 198 904 Kč
214 336 541 Kč

Navýšení ceny bez rezervy dle Dodatku č. 1
Snížení ceny bez rezervy dle Dodatku č. 1
Změna ceny bez rezervy dle Dodatku č. 1

12 033 996,62 Kč (bez DPH)
- 17 619 477,85 Kč (bez DPH)
- 5 585 481,23 Kč (bez DPH)

Dodatkem č. 1 se mění cena takto :
Cena dle SoD bez rezervy (bez DPH)
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

171 552 155,77 Kč
36 025 952,71 Kč
207 578 108,48 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 byl vypracován ve 4 vyhotoveních. Po podepsání obdrží Objednatel dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.


Přílohy tohoto Dodatku č. 1 :

- Zápis z jednacího řízení podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění ze dne 30.3.2015
- Oceněné výkazy výměr ke Změnovým listům č. 1,2,3,4,5,6,8,9,10

V Mníšku dne 2.4.2015
Objednatel:
Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy

V Praze dne 2.4.2015
Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.

Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
se sídlem 252 10 Mníšek pod Brdy, Dobříšská 1
IČO: 62932195, DIČ: CZ62932195
Tel: 318 541 916


Ing. Petr Digrin, Ph.D.
předseda svazku


Jaromír Jágr
místopředseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)


p. Zuzana Kuthanová
místopředsedkyně svazku