



**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml00030/2014**  
**„Přístavba Mateřské školy Praha - Řeporyje“**

I.

**Městská část Praha – Řeporyje**

se sídlem : Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 – Řeporyje  
IČO: 00241628  
Zastoupena: Ing. Marcelou Holovskou, starostkou MČ  
Bankovní spojení: 2000723339/0800  
Kontakt (telefon, e-mail): +420 602 316 148, starosta@prahareporyje.cz  
(dále jen objednatel)

a

**název:** Urbiosisto, s.r.o.  
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČO: 28993012  
DIČ: CZ28993012  
Bank. spojení: 4885428001/5500  
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jakub Čech  
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Balún  
Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz  
(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek dle Zadávací dokumentace „Přístavba mateřské školy Praha – Řeporyje“ ze dne 8. 8. 2014 a Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 10. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) upravuje:

**Článek II. Doba plnění Odstavec /1/ b) dokončení díla**

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k pozdějšímu termínu vydání stavebního povolení bude Doba plnění stavby dle Článku II. Odstavce /1/ b) následující:

Předání staveniště – začátek stavby:	18.3.2015
Hrubá stavba:	7. 4. 2015
Předání stavby	17. 7. 2015
Dokončení vybavení nábytkem	31. 7. 2015

Další podrobnosti jsou uvedeny v harmonogramu ze dne 12.3.2015, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly dle Článku III. Cena za dílo odstavce 3 /3/ a 3 /4/ o provedení následujících víceprací:

**Vsak dešťové kanalizace dle požadavků hydrogeologického ústavu za účelem vydání stavebního povolení.**

**Cena: 69.655,- bez DPH, DPH 21% činí 14.627,55 Kč, cena celkem včetně DPH činí 84.282,55 Kč.**

Smluvní strany prohlašují, že tyto vícepráce jsou odsouhlaseny Objednatelem a budou fakturovány dle smluvních podmínek, tj. podléhají smluvnímu vztahu tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo.

Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem MČ Praha Řeporyje na jednání dne 23.3.2015, pod č. usnesení 0084/2015/ZMČ4.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále, že tento dodatek ke smlouvě nebyl ujednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což vše níže stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Řeporyjích dne 25.3.2015

*Holovská*



.....  
za objednatele:  
Ing. Marcela Holovská  
starostka MČ  
Městská část Praha – Řeporyje

V Praze dne 25. 3. 2015



.....  
za zhotovitele:  
Jakub Čech  
jedenatel  
Urbiosisto, s.r.o.