

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 536 až 565 Obchodního zákoníku v platném znění

č.smlouvy objednatele: 2011/1-ROP

č.smlouvy zhotovitele: 8-2012/11/D1

na zhotovení stavby

**„REKREAČNÍ AREÁL MĚSTA BLATNÁ – REVITALIZACE ZANEDBANÉHO
AREÁLU NA OBČANSKOU VYBAVENOST“**

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Blatná

se sídlem Třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

IČ: 00250996,

DIČ: CZ00250996

zastoupený:

Mgr. Bohuslavem Navrátillem, starostou města

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: 4198900247/0100

Kontaktní zaměstnanci:

Technický dozor investora: **Ing. Robert Flandera**, tel.: 724 229 262.

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, PSČ 113 19 Praha 1

IČ: 45274924,

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem odštěpného závodu Čechy západ

na základě plné moci ze dne 16.12.2011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Kontaktní zaměstnanci:

Ve věcech smluvních (mimo podpis smlouvy o dílo):

Ing. Pavel Vrba

Ve věcech technických:

Ing. Jan Gucko

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

EUROVIA CS, a.s.

Oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**zhotovitel**“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

1.4. Uvedení zástupci obou stran prohlašují že, podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto :

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.2. Rozsah díla je dán oceněným přiloženým výkazem výměr (příloha č. 5 ke smlouvě o dílo), nabídkou zhotovitele ze dne 4.10.2011 a Soupisem změn k oceněnému výkazu výměr (příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo).

Článek 3 - CENA ZA DÍLO

- 3.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Základní cena díla dle smlouvy o dílo	48 715 689,92 Kč
<u>Cena více/méně prací dle tohoto dodatku č. 1</u>	<u>174 385,05 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	48 890 074,97 Kč
Sazba DPH v %	20 %
DPH	9 778 014,99 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	58 668 089,96 Kč

Ostatní ustanovení a odstavce smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření (podpisu).

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto jeho přílohy:

příloha č. 1: Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD - 02/2012

V Blatné dne 7.8.2012

Objednatel :

**MĚSTO
BLATNÁ**


Mgr. Bohuslav Navrátil
starosta města Blatná

V Českých Budějovicích dne 26.7.2012

Zhotovitel :





EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1
Ing. Zdeněk Novák
ředitel odštěpného závodu oblast Čechy západ

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD - 02/2012

Název projektu: Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost							Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/13.02463				
Číslo a název objektu: SO 03 - plavčík, technické zázemí, I. Pomoc, SO 04 - venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 03 - plavčík, technické zázemí, I. Pomoc											
24.	13.6.2012	303225	Základové pásy z betonu prostého C12/15 / 274315223	m3	61,83	77,03	15,20	1 713,60	105 951,89	131 998,61	26 046,72
25.	13.6.2012	303225	Zřízení bednění stěn základových pásů / 274351215	m2	120,35	153,45	33,10	170,00	20 459,50	26 086,50	5 627,00
26.	13.6.2012	303225	Odstranění bednění stěn základových pásů / 274351216	m2	120,35	153,45	33,10	42,50	5 114,88	6 521,63	1 406,75
28.	13.6.2012	303225	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 / 274361821	t	5,33	6,11	0,78	19 550,00	104 201,50	119 450,50	15 249,00
34.	13.6.2012	303225	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 / 380361006	t	4,5	7,60	3,10	21 250,00	95 625,00	161 500,00	65 875,00
N	13.6.2012	303225	Dodávka a montáž getextilie / XR 02	m2	0	110,00	110,00	54,20	0,00	5 962,00	5 962,00
605.	13.6.2012	303225	výroba a dodávka konstrukce pod porořosty / 767001	kg	216,98	0,00	-216,98	81,60	17 705,57	0,00	-17 705,57
606.	13.6.2012	303225	výroba, dodávka a montáž kovových porořostů / 767002	m2	11,88	0,00	-11,88	807,50	9 593,10	0,00	-9 593,10
611.	13.6.2012	303225	výroba , dodávka a montáž ocel.schodů - žár. Zinkováno / 767006	kg	386,2	0,00	-386,20	90,10	34 796,62	0,00	-34 796,62
N	13.6.2012	303225	Ocelové zábradlí / XR 01	bm	0	7,50	7,50	3 958,20	0,00	29 686,50	29 686,50
136.	13.6.2012	303225	Pan str dut PZD 478/59/25 V3 / 59342334	kus	7	10,00	3,00	1 955,85	13 690,95	19 558,50	5 867,55
138.	13.6.2012	303225	Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 3 t / 411125002	kus	7	10,00	3,00	659,60	4 617,20	6 596,00	1 978,80
620.	13.6.2012	303225	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 19 ks/m2 / 771575114	m2	706,4	649,82	-56,58	212,50	150 110,00	138 086,75	-12 023,25
621.	13.6.2012	303225	Podlahy penetrace podkladu / 771591111	m2	706,4	649,82	-56,58	21,25	15 011,00	13 808,68	-1 202,33
622.	13.6.2012	303225	keramická dlažba / 59764050	m2	782,99	720,75	-62,24	340,00	266 216,60	245 055,00	-21 161,60
628.	13.6.2012	303225	pórovinných lepených disperzním lepidlem do 25 ks/m2 / 781415112	m2	136,14	92,50	-43,64	238,00	32 401,32	22 015,00	-10 386,32
629.	13.6.2012	303225	Penetrace podkladu obkladů / 781495111	m2	275,39	231,75	-43,64	21,25	5 852,04	4 924,69	-927,35
630.	13.6.2012	303225	obkladačka keramická / 126	m2	291,91	244,77	-47,14	382,50	111 655,58	93 624,53	-18 031,05
N	13.6.2012	303225	Nátěr vnitřních stěn potravinářskou barvou dvojnásobný vč. Penetrace podkadu	m2	0	112,56	112,56	328,10	0,00	36 930,94	36 930,94
SO 04 - venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště											
16.	13.6.2012	303225	Polštáře zhotuěné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm / 271531111	m3	51,22	132,50	81,28	735,59	37 676,92	97 465,68	59 788,76
25.	13.6.2012	303225	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 pro zpevnění podkladu / 631571003	m3	368,99	214,21	-154,78	528,28	194 930,04	113 162,86	-81 767,18
N	13.6.2012	303225	Dodávka a montáž geomříže / XR 03	m2	0	583,00	583,00	218,80	0,00	127 560,40	127 560,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:				Beze změn							
				174 385,05							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Bc. Václav Nedorost Eurovia CS a.s., závod České Budějovice		25.7.2012
Schválili:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Robert Flandera projektant/AD		25.7.2012
Ing. Petr Janoch zadavatel/objednatel		25.7.2012
Město Blatná Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		25.7.2012
Schválili:	podpis:	datum:
	podpis:	datum:

EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, CZ-370 01, České Budějovice
ING. ROBERT FLANDERA
B. NĚMCOVÉ 29
388 01 BLATNÁ

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD - 02/2012

Název projektu: Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/13.02463		
Číslo a název objektu: SO 03 - plavčík, technické zázemí, I. Pomoc, SO 04 - venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
SO 03 - plavčík, technické zázemí, I. Pomoc						
24.	13.6.2012	274315223	Základové pásy z betonu prostého C12/15	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
25.	13.6.2012	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
26.	13.6.2012	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
28.	13.6.2012	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
34.	13.6.2012	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
N.	13.6.2012	XR 02	Dodávka a montáž getextilie	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
605.	13.6.2012	767001	výroba a dodávka konstrukce pod porořosty	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
606.	13.6.2012	767002	výroba, dodávka a montáž kovových porořostů	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
611.	13.6.2012	767006	výroba , dodávka a montáž ocel.schodů - žár. Zinkováno	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
N.	13.6.2012	XR 01	Ocelové zábradlí	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
136.	13.6.2012	59342334	Pan str dut PZD 478/59/25 V3	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	

138.	13.6.2012	411125002	Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 3 t	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
620.	13.6.2012	771575114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 19 ks/m2	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
621.	13.6.2012	771591111	Podlahy penetrace podkladu	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
622.	13.6.2012	59764050	keramická dlažba	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
628.	13.6.2012	781415112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček pórovinových lepených disperzním lepidlem do 25 ks/m2	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
629.	13.6.2012	781495111	Penetrace podkladu obkladů	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
630.	13.6.2012	126	obkladačka keramická	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
N.	13.6.2012	N	Nátěr vnitřních stěn potravinářskou barvou dvojnásobný vč. Penetrace podkladu	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
SO 04 - venkovní víceúčelový bazén a dětské brouzdaliště						
16.	13.6.2012	271531111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
25.	13.6.2012	631571003	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze šterkopisků frakce 0-32 pro zpevnění podkladu	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	
N.	13.6.2012	XR 03	Dodávka a montáž geomříže	rozsah prací dle upravené PD z důvodu výsledků geologického průzkumu a statické + dynamické penetrace území stavby.	viz. vyjádření projektanta ze dne 17.7.2012 na základě geotechnického posouzení ze dne 10.6.2012	

* může být doloženo na samostatném listu