

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. LOM/S/2015/0062

Smluvní strany:

Objednatel: LOM PRAHA s.p.
Sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 6075812/0800

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, PSČ 470 01
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem – jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí n/L., odd. C, vložka 19685
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 107-931980297/0100

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo č. LOM/S/2015/0062 ze dne 18. 6. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“)

I. Rozšíření předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změnách a rozšíření rozsahu díla, spočívajících v realizaci prací nezbytných pro řádné dokončení předmětu díla, jejichž nutnost provedení vyplynula v průběhu provádění díla, a které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce hangárů č. V a VI“.
2. Soupis věcného rozsahu prací (vícepráce a méněpráce), prováděných na základě tohoto dodatku, tvoří přílohu č. 1. Podrobný popis jednotlivých změn (prací) je popsán ve změnových listech č. 020 – 027, které tvoří přílohu č. 2. Přílohy č. 1 a 2 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Navýšení ceny za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na rozšíření rozsahu díla dle čl. I. tohoto dodatku na navýšení ceny za provedení díla stanovené ve Smlouvě o **845.725,68 Kč** bez DPH. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že od ceny víceprací byly odečteny ceny méněprací, tedy prací, které nebudou provedeny.
Cena za provedení díla ve smyslu Smlouvy po navýšení provedeném tímto dodatkem činí **23.985.430,31 Kč** bez DPH.
2. Podrobná kalkulace cen jednotlivých víceprací a méněprací je obsažena v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.
3. Veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem uhrazena v zákonem stanovené výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v rámci jednotlivých dílčích finančních plnění dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou stejnopisech a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 – Soupis věcného rozsahu prací (změn díla)
 - příloha č. 2 – Změnové listy č. 020 – 027

V Praze dne 03 -03- 2016

V Praze dne 14.03.2016

Za objednatele:

LOM PRAHA

LOM PRAHA s.p., Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČ 00000515/DIČ CZ00000515. Zápis v Obchodním rejstříku
veřejněn Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka číslo 283

LOM PRAHA s.p.
Ing. Roman Planička
ředitel státního podniku

Za zhotovitele:

CL-EVANS s.r.o.
Česká Lipa 2, Bulharská 1557, PSČ 470 02
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19683 ④

CL-EVANS s.r.o.
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti

Soupis změnových listů 2				
Slavba : Název programu:		Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech Kulturní dědictví a současné umění		
p.č. ZL	č. objektu	název ZL	částka (Kč bez DPH)	zduvodnění změny
ZL 020	V	úprava vrat Z9, doplnění vrat do J fasády	139 459,56	Nové řešení vychází ze zjištěného provedení uložení dřevěných kazet na betonový sokl. Vzhled vrat vychází z požadavku NPU a počet vrat je upraven dle požadavku uživatele pro možnost manipulace a větrání.
ZL 021	V	materiálová změna klempířských prvků	124 548,87	Požadavek uživatele - delší životnost špatné přístupných prvků bez nutnosti pravidelných nátěrů.
ZL 022	VI	terénní úpravy a oplocení	388 968,21	Snižení úroveň upraveného terénu pod úroveň spodních částí opláštění hangárů tak, aby voda nedegradovala nově opravené konstrukce a nedocházelo k podmáčení rekonstruovaných hangárů. Likvidace a zavezení nalezené jímky objemu 144 m ³ . Oplocení mezi hangáry je nutno založit na upravenou úroveň terénu. Při realizaci stavby bylo zjištěno značné poškození a chybějící části.
ZL 023	VI	méněpráce	-94 106,51	Práce, které nebyly na objektu č. VI vykonány
ZL 024	V	úprava ukončení podlahy hangárů V28	61 819,74	Vychází se ze zjištěného řešení ukončení hangárů V, které bylo ověřeno po výkopu podlahy. Nově navržené provedení řeší problém s působením vlhkosti na dřevěné kazety a ocelové prvky, které by pouhým zabetonováním byly v nevhodném prostředí, které je způsobeno přístavěním haly V28 bez ohledu na halu V.
ZL 025	V	úprava vjezdu - J	278 773,52	Řešení vychází ze zjištěného provedení uložení dřevěných kazet na betonový sokl. Je nutné snížení okolního terénu pod úroveň uložení kazety, aby nedocházelo k degradaci dřeva. Slávající zděný pilř elektro bude ubourán, byl následně přistavěn k hangáru a opírá se o dřevěnou kazetu, kdy není možná její výměna, při snížení terénu by měl obnovený základ a není zajištěno založení v nezáměrné hloubce.
ZL 026	V+VI	úpravy na přípojkách kanalizace	113 862,29	Kanalizační stoka V1 - zrealizována z důvodu neexistence retenční jímky (předpoklad PD), která nebyla nalezena při provedeném průzkumu pro napojení. Napojení bude provedeno na centrální stoku, vč. osazení revizní šachty. Nová kanalizační stoka na dešťovou kanalizaci před hangárem VI - realizace prací v délce 17 bm. Dodávka 2ks chybějících poklopů na stávající šachty.
ZL 027	V	méněpráce	-167 600,00	Práce, které nebyly na objektu č. V vykonány
CELKEM			845 725,68	