

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 069/01/12

číslo sml. zhotovitele: 5398/2012

na zhotovení stavby

„SILNICE III/49714: PAŠOVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

Ing. Roman Dočkal, mobil 737 259 281

577 212 829

rszk@rszk.cz

Zhotovitelé:

1)

Jako vedoucí účastník sdružení:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Krajský obchodní soud v Brně, odd.C, vl. 3867

26229455

CZ26229455

Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel společnosti

Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti

Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

Ing. Josef Fedor

518 322 685

vhsjavor@vhsjavor.cz

Komerční banka, a. s., č. ú. 86-2436780297

2)

Jako účastník sdružení:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel.:

STRABAG a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Městský soud v Brně, odd. B, vl. 7634

60838744

CZ60838744

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ

Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště

572 553 548

E-mail:

ondrej.chrast@strabag.com

jako účastníci sdružení s názvem „Sdružení Pašovice, průjezdní úsek“, na základě smlouvy o sdružení ze dne 2. 4. 2012

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 069/01/12 ze dne 14. 5. 2012 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Jedná se zejména o práce nezbytné pro zvýšení únosnosti zemní pláně a práce na mostním objektu vzhledem ke zjištění absence izolace mostu a značnému poškození mostovky chodníku. S uvedenými změnami jsou spojeny i práce, které nebudou prováděny.

Vzhledem k nutnosti provedení dodatečných prací není možno dokončit stavební práce v termínu dle smlouvy, z toho důvodu je o dobu nezbytnou pro jejich realizaci prodloužen termín provádění stavebních prací. V návaznosti na čerpání investičního fondu objednatele v roce 2012 je upravena splatnost faktur.

V návaznosti na uvedené změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Původní cena dle smlouvy ve výši 10 497 885 Kč bez DPH se zvyšuje o hodnotu dodatečných prací o 1 128 164 Kč bez DPH a zároveň se snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 77 750 Kč bez DPH na cenu díla ve znění tohoto dodatku.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, bod 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Součástí díla je provedení následujících dodatečných stavebních prací:

SO 101 Silnice III/49714:

- na základě požadavku objednatele bude provedeno očištění vytěžené žulové dlažby v rozsahu 4 605 m², která bude následně odvezena v množství 921 t na skládku SÚS Slovácka, s. r. o. v Jarošově
- na některých místech byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně (od neměřitelných hodnot po 13 MPa), a proto je nutné provést sanaci. Na základě návrhu projektanta bude provedena sanace dvěma způsoby. Na úsecích neměřitelných hodnot je navržena sanace odtěžením původní zeminy v tl. 50 cm, pokládkou geotextilie (300 g/m²), která byla součástí původní PD, a ŠD frakce 0 - 200 mm, tl. 2 x 25 cm. Tento druh sanace bude proveden na pravé polovině vozovky v km 4,380 – 4,440, 4,600 – 4,640 a levé polovině v km 4,615 – 4,660. Celková výměra bude 396 m². Na úsecích s naměřenými hodnotami 10 až 13 MPa je navržena sanace odtěžením původní zeminy v tl. 20 cm, pokládkou geotextilie (300 g/m²), která byla součástí původní PD, a ŠD frakce 0 - 125 mm, tl. 20 cm. Tento druh sanace bude proveden lokálně v km 4,345 – 4,900. Celková výměra bude 1 782 m².
- pro zajištění správné funkce odvodnění bude proveden 1 ks nové uliční vpusti (km 4,786 na levé straně) a uliční vpusti č. UV 21 a 22 musí být napojeny do jiné kanalizační stoky, než předpokládala PD, čímž dojde ke zvýšení délky přípojek DN 200 o 32 m.

SO 201 Stavební úprava mostu ev. č. 49714-2:

- po odfrézování živičných vrstev bylo zjištěno, že na mostovce není provedena izolace, z důvodu prodloužení životnosti objektu bude provedena částečná reprofilace mostovky na ploše 17,5 m² a provedení nové hydroizolace NAIP na celé ploše mostu, tj. 36,4 m² nad rámec původního rozpočtu.

SO 202 Stavební úprava mostu ev. č. 49714-3:

- po provedení sondy v chodníku bylo zjištěno, že stávající vrstvy a mostovka chodníku jsou silně poškozeny, a proto je nutno provést odbourání této části a nové zřízení mostovky chodníku, vč. konstrukčních vrstev a římsy ze ŽB třídy C30/57

V souvislosti s výše uvedenými změnami nebudou prováděny následující práce:

SO 101 Silnice III/49714:

- vzhledem k postupu prací není nutné provádět demontáž svodidla v délce 18 m a jeho opětovnou montáž svodidla v délce 12 m v km 5,131 - 5,149

SO 103 Dopravní značení:

- na základě požadavku objednatele nebude jako součást zakázky provedeno vodorovné dopravní značení. Bude realizováno po vydání stanovení příslušného silničního správního úřadu jako součást samostatné zakázky pro celou silnici III/49714.

SO 202 Stavební úprava mostu ev. č. 49714-3:

- v návaznosti na dodatečné práce nebudou prováděny práce původně navržené v PD na chodníkové části mostu

Přesná specifikace a rozsah výše uvedených dodatečných prací a prací, které nebudou provedeny, je uvedena v příloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Článek IV. Čas a místo plnění díla, bod 1., písm. a)

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Termín realizace stavebních prací: 16. 7. 2012 – 4. 11. 2012

3. Článek V. Cena za dílo, bod 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč	11 548 299,00
------------------------	---------------

DPH 20 %	2 309 660,00
----------	--------------

Cena celkem vč. DPH Kč	13 857 959,00
-------------------------------	----------------------

(slovy třináctmilionů osmsetpadesátsedmtisícdevětsetpadesátdevět korun českých)

4. Článek VI. Zaplacení ceny, bod 7.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

7. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude vždy objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis dodatečných prací a prací, které nebudou provedeny.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 20. 8. 2012

Za objednatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 13 -

Ing. Bronislav Malý
ředitel

Za zhotovitele:

**Vodohospodářské stavby Javorník – CZ
s. r. o.**

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Ing. Jan Čech
ředitel a jednatel

Ing. Josef Tománek
jednatel

STRABAG a. s.

Ing. Adam Beneš
ekonom Oblasti Východ

Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště
(na základě plné moci ze dne 22. 3. 2012)

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN