

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 073/01/12

č. zhotovitele 211 0 859

na zhotovení stavby

„SILNICE III/4911 A III/4912: ZLÍN, ŠTÍPA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednatel:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

Ing. Jitka Škrabalová, náměstek pro inv. výstavbu

Lubomír Barnet, mobil 737 288 940

577 212 829

rszk@rszk.cz

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednatel:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

ALPINE Bau CZ s. r. o.

Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

451 92 286

CZ 451 92 286

Ing. Václav Šafář, Ing. Jaromír Vičan, prokuristé

Ing. Petr Černík

Roman Adámek

571 750 111

office@alpine.cz

Česká spořitelna, a. s.,

č. ú. 994404-0745137001/0800

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 073/01/12 ze dne 15. 5. 2012 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly součástí zadávací dokumentace a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Původní cena dle smlouvy ve výši 11 285 374 Kč bez DPH se zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 669 867 Kč bez DPH a zároveň se snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 551 139 Kč bez DPH na cenu díla ve znění tohoto dodatku.

Souběžně s realizací veřejné zakázky probíhá realizace stavby Statutárního města Zlín, přičemž práce obou investorů musejí probíhat ve vzájemné koordinaci. V návaznosti na pozdější zahájení a pomalejší postup prací na realizaci stavby Statutárního města Zlína a nutnosti provedení dodatečných prací dochází ke změně termínu realizace zakázky.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, bod 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

Součástí díla v SO 101 – Silnice III/4911 je provedení následujících dodatečných stavebních prací:

- po odstranění stávající konstrukce vozovky na silnici III/4911 bylo provedeno měření únosnosti zemní pláně a zjištěno, že nedosahuje hodnot předepsaných ČSN (výsledky měření 17,9 MPa a neměřitelná hodnota). Z tohoto důvodu je nutné provést odkopávku zeminy v tl. 600 mm, pokládku geotextílie (300 g/m²) a sanaci zemní pláně drceným kamenivem frakce 0/250 mm v tl. 2 x 300 mm. Celková plocha sanace bude 1440 m².

V souvislosti s výše uvedenými změnami nebude součástí zakázky:

- dodávka žulové dlažby bude realizována z vlastních zdrojů objednatele.

Přesná specifikace a rozsah výše uvedených dodatečných prací a prací, které nebudou provedeny, je uvedena v příloženém výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Článek IV. Čas a místo plnění díla, bod 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín splnění díla: **15.05.2012 – 31.01.2013**
 - a) Termín realizace stavebních prací: **15.05.2012 – 30.11.2012**

3. Článek V. Cena za dílo, bod 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč 12 404 102,00

DPH 20 % 2 480 820,00

Cena celkem vč. DPH Kč 14 884 922,00

(slovy čtrnáctmilionůosmsetosmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetjedna koruna česká)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis dodatečných prací a prací, které nebudou provedeny.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.


4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.



Ve Zlíně dne 6. září 2012

Ředitelství silnic Zlínského kraje
příspěvková organizace
K majáku 5001, 761 23 Zlín
- 13 -



Ing. Bronislav Malý
ředitel


ALPINE Bau CZ s.r.o.
Práskova 1342
757 43 Valašské Meziříčí
iČ 45192286
DIČ CZ45192286

Ing. Václav Šafář, Ing. Jaromír Vičan
prokuristé společnosti