

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO č. 1/2016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

**Základní škola Zlín,
Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace**

Mikoláše Alše 558

761 73 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

SIMOSTAV, s.r.o.

Kasárenská 4063/4

695 01 Hodonín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Alena Grajciarová

tel. : 734 574 900

fax :

email: Alena.grajciarova@zsmalse.cz

Ing. Jaromír Šikuta

602 329 539

518 322 163

simostav@simostav.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

č.úctu : 1422422339/0800

GE Money Bank

číslo účtu : 197607489/0600

Identifikační číslo:

710 08 144

282 73 320

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH

CZ28273320

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 57826

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2016 Smlouvu o dílo č. 1/2016 k veřejné zakázce s názvem

„Vybudování oplocení kolem budovy ZŠ M. Alše“

dále jen „smlouva“, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. 1 Obchodní podmínky.

V bezprostřední blízkosti díla, které je předmětem výše uvedené smlouvy, probíhají stavební práce na jiné zakázce – „Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“. V průběhu stavebních prací, týkajících se stavby „Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“, se objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti v podloží stavby, a proto došlo u výstavby dopravního hřiště ke zpoždění v termínu plnění. Uvedená skutečnost má zásadní vliv na výstavbu oplocení kolem budovy ZŠ M. Alše, protože dílo nemůže být v plném rozsahu realizováno bez předchozího dokončení stavby „Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše“.

Objednatel a zhotovitel sjednali ve smlouvě jako nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla 20. 8. 2016. Vzhledem k okolnostem zmíněným v předcházejícím odstavci zhotovitel protokolárně předal a objednatel protokolárně převzal dílo s výjimkou těchto stavebních prací (dále jen „dočasně vyjmuté části díla“)

- severní větev oplocení začínající atypickou bránou š. 3,6 m na přístupu ke škole a vedoucí na západ k rohu stávajícího oplocení (trasa lemuje budoucí terénní úpravy konstrukce zemního tělesa hřiště) – dl. 65,0 m,
- nové oplocení řešení v rámci VCP v rámci dodatku č. 1 smlouvy o dílo – větev kolem horské vpusti (trase křížuje budoucí odvodnění hřiště zaústěné do horské vpusti) – dl. 32,0 m.

Realizace dočasně vyjmutých částí díla bude zahájena na výzvu objednatele, a to nejpozději do 7-mi kalendářních dní od jejího doručení do sídla zhotovitele. Termín realizace dočasně vyjmutých částí díla je sjednán smluvními stranami nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od jejich zahájení.

Veškeré uvedené skutečnosti jsou řádně zaznamenány v Protokolu o předání a převzetí díla ze dne 19.8.2016, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

V souvislosti s tímto se mění a doplňuje Příloha č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2019 Obchodní podmínky čl. V Platební podmínky odst. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad

vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

Smluvní strany se dohodly na zádržném z ceny díla ve výši 105 245,- Kč bez DPH, které bude objednatelem uvolněno nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí dočasně vyjmutých částí díla, a to konkrétně:

- severní větev oplocení začínající atypickou bránou š. 3,6 m na přístupu ke škole a vedoucí na západ k rohu stávajícího oplocení (trase lemuje budoucí terénní úpravy konstrukce zemního tělesa hřiště) – dl. 65,0 m,
- nové oplocení řešení v rámci VCP v rámci dodatku č. 1 – větev kolem horské vpusti (trase křížuje budoucí odvodnění hřiště zaústěné do horské vpusti) – dl. 32,0 m.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17.6.2016 včetně všech příloh a dodatků zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je platný a účinný od dne podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 19.8.2016


V Hodoníně dne 19.8.2016


Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558,
příspěvková organizace**

SIMOSTAV, s.r.o.


Mgr. Alena Grajciarová, ředitelka


Ing. Jaromír Šikuta, jednatel



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN,
MIKOLÁŠE ALŠE 558,
příspěvková organizace**
761 73 ZLÍN
tel.: 577 431 387 ① IČ: 710 08 144
e-mail: zsmalse@zsmalse.cz

SIMOSTAV, s.r.o.
Kanářská 4063/4 ①
701 01 HODONÍN
IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320
Spol. zapsána u KS Brno, oddíl G, vložka 57826