

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavbu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD na parc.č.1916/43
v Suchdole nad Odrou“ – Záhumení , ze dne 8.3.2016 uzavřené mezi

/dále jen „dodatek“/

I.**SMLUVNÍ STRANY****1. Městys Suchdol nad Odrou**

Se sídlem: Komenského 318 , Suchdol nad Odrou , 742 01
Zastoupen: Ing. Richard Ehler , starosta
IČ: 00298450
DIČ: CZ00298450
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s. pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 1765624389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. PKD stavba , s.r.o.

Se sídlem: Komenského 7 , Suchdol nad Odrou , 742 01
Zastoupena: Vladimír Klein , jednatel společnosti
IČ: 4839539
DIČ: CZ48395439
Bankovní spojení: ČSOB Nový Jičín
Číslo účtu: 112273046/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C ,
vložka 6445
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Martin Klein tel. 604235518

(dále jen „zhotovitel“)

II.

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně
smlouvy . Mění se a doplňuje.



III.

V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se o neprovedení těchto prací:

- SO 051 Komunikace a zpevněné plochy (změna rozsahu živičných vrstev, obruby, odstavná stání a sjezdy)

Soupis méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku

V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny některé práce (vícepráce), které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat.

Jedná se o provedení těchto prací:

- SO 011 Splašková kanalizace (přípojky – splašková kanalizace)
- SO 012 Dešťová kanalizace (přípojky – dešťová kanalizace)
- SO 051 Komunikace a zpevněné plochy (změna rozsahu živičných vrstev – nutnost vstupu do konstrukce vozovky pro další přípojky)
- SO 031 STL plynovod ,STL přípojky

Soupis víceprací je přílohou č.2 tohoto dodatku.

IV.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 12.9.2016

V.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. **Cena sjednaných méněprací činí 1 167 070,90 Kč bez DPH**
2. **Cena sjednaných víceprací činí 548 797,10 Kč bez DPH**
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl.V odst.1 smlouvy, se upravuje a činí:**

Cena bez DPH	3 930 802,00 Kč
DPH 21%	825 468,70 Kč
Cena vč. DPH	4 756 270,70 Kč



VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Suchdole nad Odrou dne : 8.7.2016

V Suchdole nad Odrou dne : 8.7.2016


za objednatele



Ing. Richard Ehler
starosta

MĚSTYS
Suchdol nad Odrou
①

za zhotovitele



Vladimír Klein
jednatel společnosti

pkd
stavba s.r.o.
Komenského 7
SUCHDOL n. Odry
PSČ 742 01
IČO 48395439 DIČ CZ48395439
tel./fax 556 736 347, 556 736 663, tel.ČD-955/190