

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění(dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Toužim**
Sídlo: Sídliště 428, 364 01 Toužim
IČ: 00255076
Statutární zástupce: **Alexandr ŽÁK**, starosta města
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Toužim
Číslo běžného účtu: 2844338/0300
Kontaktní osoba: Jiří Kokeš
Tel: 354 224 500
Email: touzim@touzim.cz

Zhotovitel

Název: **3 x N spol. s r.o.**
Sídlo: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
IČ: 25215078
DIČ: CZ25215078
Statutární zástupce: **Ing. Karel Nevšímal, Jan Nevšímal, jednatelé společnosti**
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 9209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: 811330329/0800
Kontaktní osoba: Jan Nevšímal
Tel: 353333410
Email: 3xn@3xn.cz

uzavírají následující dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č.1“)

na veřejnou zakázku:

„ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY TOUŽIM“

Článek 5
se mění následovně
DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací: do 10 kalendářních dnů od předání staveniště.

Samotnému předání staveniště ze strany objednatele předchází doručení písemné výzvy k zahájení součinnosti při předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít staveniště a do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce a řádně v nich pokračovat. Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Ukončení všech prací vnitřku sportovní haly(tzn. výměna oken, svítidel, elektrorozvodů...atd.): **od 15.06.2016 do 31.07.2016.**

Ukončení díla: do 31.12.2016.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zdůvodnění posunutí termínu dokončení díla: V průběhu realizace stavby byl sondami zjištěn stav stávajícího odvodnění dešťových vod na západním a části severního průčelí a bylo konstatováno, že v ponechaném stavu by v budoucnu ohrožoval nově provedené zateplení obvodového pláště.

Byly doměřeny výškové poměry vč. dalších navazujících kanalizačních revizních šachet i za krčkem a ubytovací částí. Z výše uvedených průzkumů bylo navrženo nové řešení odvodnění – úprava terénu a povrchové odvodnění žlabovkami se zaústěním do revizní šachty za krčkem. Tyto úpravy je nutno provést před zateplením průčelí objektu.

V současné době navíc klimatické poměry – častý déšť zpožďují provedení výkopů pro realizaci soklové izolace – výkopy se plní vodou bez odtoku – nutné čerpání. Omezen je i pohyb mechanizace v promáčeném terénu.

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
- Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 16
se rozšiřuje o bod 10:

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 neměnné, zůstávají nadále v platnosti.

v...Toužimi.....dne 21.10.2016

V Karlových Varech dne 20.10.2016



Alexandr Žák
starosta města
za objednatele



Jan Nevšímal
jednatel společnosti
za zhotovitele