



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ev. číslo smlouvy objednatele: 420/2012
Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.1060232RKA

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.00611

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 35-7602820227/0100
zastoupen: PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: 0141360165/0100
zastoupena: Ing. Zdeňkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu oblast Čechy
západ, na základě plné moci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 30. 9.2011 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“, ev. číslo smlouvy 506/2011, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 3.5.2012, ev. č. 211/2012 (dále jen „smlouva o dílo“); a
- z důvodu vzniku méněprací a víceprací při realizaci stavby obsažených, dokumentovaných a oceněných ve změnových listech označených ZL č. 1 – 16 (celkem 16), odsouhlasených objednatelem v souladu s postupem dle článku III. odst. 3.4. a článku VI. odst. 6.6. a 6.7. smlouvy o dílo; a



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

- tento dodatek je uzavírán na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23, odstavec 7, písmeno a) a způsobem dle § 34, odstavec 5, písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,

uzavírají smluvní strany, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 24.7. smlouvy o dílo tento

DODATEK Č. 2

A.

Ze smlouvy o dílo se vypouští:

- a) Text čl. VI. odst. 6.1. ve znění:

„Smluvní strany se dohodly na ceně maximální za provedení díla, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH a bez rezervy	51 445 344,--	Kč
Rezerva bez DPH (5 % z Ceny za provedení díla bez DPH)	2 572 267,--	Kč
Cena za provedení díla bez DPH včetně rezervy bez DPH	54 017 611,--	Kč
DPH	10 803 522,--	Kč
Celková cena za provedení díla včetně rezervy a včetně DPH	64 821 133,--	Kč
(slovy: Šedesát čtyři miliony osm set dvacet jeden tisíc jedno sto třicet tři Koruny české)		
(dále jen "Cena za provedení díla")"		

- b) Část textu čl. III. odst. 3.1. a čl. XXIV. odst. 24.9. ve znění:

„Příloha č. 5: Harmonogram realizace díla a platební kalendář“

B.


Do smlouvy o dílo se vkládá:

- a) Text čl. VI. odst. 6.1. ve znění:

„Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	51'990.973,73	Kč
DPH	10'398.194,75	Kč
Celková cena za provedení díla včetně DPH	62'389.168,48	Kč
(slovy: Šedesát dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc sto šedesát osm Korun českých a čtyřicet osm haléřů)		
(dále jen „Cena za provedení díla“)"		

- b) Část textu čl. III. odst. 3.1. a čl. XXIV. odst. 24.9. ve znění:



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

„Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram realizace díla a platební kalendář

„Příloha č. 9: Změnové listy ZL č. 1 – 16“

C.

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- c) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- d) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 - Plná moc – Ing. Zdeněk Novák

Příloha č. 2 - Příloha č. 5 smlouvy o dílo: Aktualizovaný harmonogram realizace díla a platební kalendář

Příloha č. 3 - Příloha č. 9 smlouvy o dílo: Změnové listy ZL č. 1 – 16

24-08-2012


V Karlových Varech dne


15-08-2012

V Karlových Varech, dne

za objednatele

za zhotovitele


PaedDr. Josef Novotný
Karlovarský kraj
hejtman


Ing. Zdeněk Novák
vedoucí odštěpného závodu oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s. (zmocnitel) se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 452 74 924 uděluje plnou moc pro svého zaměstnance (zmocněnce),

pana Ing. Zdeňka Nováka

rodné číslo 6706100907

Touto plnou mocí zmocnitel zmocňuje jmenovaného zaměstnance

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval firmu EUROVIA CS, a.s. při všech jednáních a právních úkonech, které souvisí se získáváním a realizací zakázek, a to včetně zakázek veřejných. Zmocněnec je oprávněn zejména: jednat s dodavateli, zhotoviteli, zadavateli, objednateli; podepisovat nabídky a žádosti o účast; podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů; zastupovat zmocnítele ve správních a soudních řízeních, které souvisí se získáváním a realizací zakázek. Dále je zmocněnec též oprávněn, mimo již výše uvedené, uzavírat k tomu potřebné smlouvy, např. kupní, o dílo, a také dohody o jejich změnách ve formě písemných dodatků takových smluv.

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje firmu EUROVIA CS, a.s.

Tato plná moc je omezena na závazky zmocnítele, které jsou ke zhotovení díla potřebné a nezbytné, a to na závazky, které nepřesahují hodnotu 100 mil. Kč (bez DPH). Předchozí věta tohoto odstavce platí pro veřejné zakázky, které zadávají veřejní, dotovaní nebo sektoroví zadavatelé, a to v souladu s jejich definicí v zákoně o veřejných zakázkách.

Pro ostatní zakázky s jinými subjekty, než které jsou uvedeny v předchozím odstavci, je tato plná moc omezena na závazky zmocnítele, které jsou ke zhotovení díla potřebné a nezbytné, a to pro závazky, které nepřesahují hodnotu 50 mil. Kč (bez DPH).

Tato plná moc je účinná do 31. 12. 2012.

V Praze

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Ověření - legalizace

Různé číslo položky ověřovací knihy: O II 1932/2011 a 2036/2011

Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali _____


p. Martin BOROŮKA, nar. 24.2.1974, _____
bytem Panenské Břežany, K Dálnici 163, okr. Praha - východ, _____

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. 29.11.1959, _____
bytem Praha 10 - Hostivař, Řepčická 1261/24, _____

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy. _____

V Praze dne 16-12-2011


Petra Poláková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze





Dopravní terminál Mariánské Lázně

HARMONOGRAM

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Provedené práce	říjen 2011	listopad 2011	prosinec 2011	leden 2012	únor 2012	březen 2012	duben 2012	květen 2012	červen 2012	červenec 2012
000.00 - Všeobecné konstrukce a práce										
Projektová dokumentace										
Geodetické práce										
000.01 - Příprava staveniště										
Demontáže, demolice a bourání										
Odstranění porostů										
100.01 - Zpevněné plochy a komunikace										
Bourání asfaltových povrchů										
Konstrukční vrstvy										
Pokládka obrub										
Pokládka kamenné dlažby										
Pokládka bet. dlažby										
Pokládka živých povrchů										
Úklid staveniště										
300.01 - Kanalizace										
Kanalizace, UV										
300.02 - Přeložka vodovodu										
Přeložka vodovodu										
400.01 - Trolejové trakční vedení										
Bet. základy, sloupy										
Osazení a převedení										
400.02 - Veřejné osvětlení										
Bet. základy, sloupy, světla										
400.03 - Informační systémy										
Informační systém										
700.01, 02 - Stálka, architektura										
Dr. architektura, mobiliář - montáž										
Kolonáda - dílenská výroba										
Kolonáda - betonových základů										
Kolonáda - montáž OK										
Kolonáda - zateplení										
800.01 - Sadové úpravy										
Výsadba										
Trávník										
Smlouva o dílo	681 573,42	1 172 710,42	1 076 029,45	0,00	1 265 630,50	2 434 201,72	7 642 627,02	15 754 703,83	7 845 260,72	10 797 395,90
Změnové listy 1-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 802,10	90 379,59	0,00	2 587 659,05
Cena dle SÚO (bez DPH)	51 990 973,73 Kč									


EUROVIA VINCI
 s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123

Zpracoval: Vlt. Plechatý
 Dne 9.6.2012

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

සමස්තය: ප්‍රදානය කෙරුණු සේවාවන්ගේ ලැයිස්තුව

Aims & objectives

Registrační číslo projektu: Q

Registracijsko projektno: CZ.1.08/3.2.00/27.008/19

[illegible]

... může být dosaženo na zarmocněním listu

Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oscarnému výkazu výměr - příloha SoD

zav. projekt: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.006/11

id a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300.02 Příloška vodovodu, oddíl 9: Venkovní práce a konstrukce, 952: Venkovní vodovod

č. ř.	číslo datu změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
300.02 - Příloška vodovodu															
PRÁCE															
Venkovní práce a konstrukce															
2: Venkovní vodovod															
1.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Montáž trub PEHD SDR 11 PE 100 D	m	0,00	120,80	120,80	95,20	0,00	11 481,12	11 481,12	02.04	2 296,22	02.15
2.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Roura PROTECT PE100RC SDR 11	m	0,00	120,80	120,80	336,20	0,00	40 786,92	40 786,92	02.04	8 157,36	02.15
3.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Spojka elektro PE 100 SDR 11 d 110	kus	0,00	26,00	26,00	7 277,20	0,00	7 207,20	7 207,20	02.04	1 441,44	02.15
4.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-9	Lemový nákržek, přírubový PE 100	kus	0,00	4,00	4,00	4 356,80	0,00	5 827,20	5 827,20	02.04	1 165,44	02.15
5.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Pat navrt. 3510 100-50 PE	kus	0,00	1,00	1,00	4 615,18	0,00	4 615,18	4 615,18	02.04	923,04	02.15
												69 917,52		13 983,52	

ELKEM VÍCEPRÁCE

potvrdil/dodavatel:

JROVIA CS, a.s.	podpis	datum
9. Antonín Rybáček		9/11/12

zhvěřil:

ženy stavy/ID		
9. Jan Sedláček		4.1.2012
výkonný/D		4.1.2012
9. Jitka Kovářka		11.1.2012
sdělitel/objednatel		11.1.2012
9. Brabencová Pavla		11.1.2012
pracovník ORVP	podpis	datum:
chvěřil:	podpis	datum:

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Účelový projekt: Dopravní terminál letištního nádraží

Registrční číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/27.008/11

Číslo a název objektu	Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300 01 Kanalizace, oddíl 8	Venkovní práce a konstrukce, 854: Venkovní kanalizace

[illegible]

¹⁰ ကာယံစံ ဟိုဟို နေဝံ့အောင် ဂရု စောင့်ရှောက်ကြရန်ပါ။

Zmluvný list č. 1 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně															
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11															
Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300.01 Kanalizace, oddíl 9: Venkovní práce a konstrukce, 954: Venkovní kanalizace															
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdíl celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
SO 300.01 - Kanalizace															
MÉNĚPRÁCE															
9: Venkovní práce a konstrukce															
954: Venkovní kanalizace															
1	30.11.2011	Zápis z KD ze dne 30.11.2011	45232400-6	Montáž trub beton hrdlových, MC provázec DN 600	m	99,00	0,00	-99,00	450,00	44 550,00	0,00	-44 550,00	02.04	-8 910,00	02.15
2	30.11.2011	Zápis z KD ze dne 30.11.2011	45232400-6	Trouba železobeton hrdlová TZH-Q 800/2500 VT	kus	38,00	0,00	-38,00	8 100,00	308 028,00	0,00	-308 028,00	02.04	-61 605,80	02.15
CELKEM MÉNĚPRÁCE											-362 578,00		-70 616,80		

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		9.1.12

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Sedláček		4.1.2012
projektant/AD		
Ing. Jiří Kovařík		6.1.2012
zadavatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		11.1.2012
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Maránské Lázně - stavební objekt 300.01 Kanalizace, oddíl 8: Venkovní práce a konstrukce, 954: Venkovní kanalizace

[illegible]

* ကုမ္ပဏီမှ ဖွဲ့စည်းထားသော အသင်းများ၏ အသင်းဝင်များ

Změnový list č. 2 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300 01 Kanalizace, oddíl e: Venkovní práce a konstrukce, 954: Venkovní kanalizace

poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
SO 300.01 - Kanalizace														
VÍCEPRÁCE														
9: Venkovní práce a konstrukce														
954: Venkovní kanalizace														
1	30.11.2011	45232400-6	Montáž trub kameninových DN 800	m	0,00	99,00	99,00	450,00	0,00	44 550,00	44 550,00	02.04	8 910,00	02.15
2	30.11.2011	45232400-6	Trouba kameninová Keramo SNI DN800/2500	kus	0,00	38,00	38,00	8 100,00	0,00	308 028,00	308 028,00	02.04	61 805,60	02.15
										362 578,00				
										70 515,60				

CELKEM VÍCEPRÁCE

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybářek		9/11/12

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Sedláček		4.7.2012
projektant/AD		
Ing. Jiří Kovarik		4.1.2012
zadávatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		11.1.2012
pracovník CRVP	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

[illegible]

ကယီဇေ ဟုတ် ထုတ်ဝေသူ ကနေ ဝေမျှတစွာမျှော်လင့်ကြရပါမည်။

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dopravní terminál Maránské Lázně															
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11															
Číslo a název objektu: Dopravní terminál Maránské Lázně - stavební objekt 300.02 Příloška vodovodu, oddíl 9: Venkovní práce a konstrukce, 952: Venkovní vodovod															
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdíl celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
SO 300.02 - Příloška vodovodu															
MÉNĚPRÁCE															
9: Venkovní práce a konstrukce															
952: Venkovní vodovod															
	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Montáž trub litn. tlak. příř. ve výkopu DN 100	kus	120,80	0,00	-120,80	98,00	11 818,80	0,00	-11 818,80	02.04	-2 383,76	02.15
2.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Trouba vod.lit.tlak. Budonus DN100mm spoj TYTON	m	120,80	0,00	-120,80	838,00	101 183,40	0,00	-101 183,40	02.04	-20 238,86	02.15
3	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	Koleno litinové DN 100 90st	kus	1,00	0,00	-1,00	2 179,00	2 179,00	0,00	-2 179,00	02.04	-435,80	02.15
4.	14.12.2011	zápis z KD ze dne 14.12.2011	45232150-8	HAWLE pas navrhávací 3510 DN 100 - 50 přírubový	kus	1,00	0,00	-1,00	4 178,00	4 178,00	0,00	-4 178,00	02.04	-835,60	02.15
												-119 359,20		-23 871,84	
CELKEM MÉNĚPRÁCE															

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		9.11.10

Schválí:

inženýr stavby/TI2		
Ing. Jan Sedláček		4.7.2012
projektant/VAD		
Ing. Jiří Kovářik		4.1.2012
zadávatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		11.4.2012
Pracovník ORKP	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.005/11

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Manlanské Lázně - stavební objekt 300 n2 Dispozice vodorovného podlaží

[illegible]

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 5 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně
 Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 100.01 Zpevněné plochy a komunikace
 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.006/11

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	pops položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnost	cena/ mtr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílnost Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdílnost Kč bez DPH	kód BENEFIT
100.01 Zpevněné plochy a komunikace															
oddíl 120: Přípravné a zemní práce															
1	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	0,00	11,10	11,10	233,00	0,00	2 586,83	2 586,83	02.04	5 171,37	02.15
2	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Hloubení nezapečených rýh ručně hornina tř.3	m	0,00	34,60	34,60	548,00	0,00	18 857,00	18 857,00	02.04	3 771,40	02.15
5	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00	37,20	37,20	152,51	0,00	5 673,37	5 673,37	02.04	1 134,67	02.15
6	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,00	558,00	558,00	21,10	0,00	11 773,80	11 773,80	02.04	2 354,76	02.15
7	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Uložení sypání na skládky	m3	0,00	37,20	37,20	8,77	0,00	326,24	326,24	02.04	65,25	02.15
8	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Obsypání potrubí bez prohození sypání	m3	0,00	34,60	34,60	180,00	0,00	6 228,00	6 228,00	02.04	1 245,60	02.15
9	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	0,00	62,28	62,28	197,40	0,00	12 294,07	12 294,07	02.04	2 458,81	02.15
10	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Fólie výstražná žlutá POZOR PLYN	m	0,00	31,00	31,00	6,45	0,00	199,95	199,95	02.04	39,99	02.15
11	27.2.2012, 1.3.2012	stavební deník č.1, strana 313683, 313685	45112000-5	Oprava izolace potrubí	m2	0,00	9,74	9,74	525,29	0,00	5 115,80	5 115,80	02.04	1 021,16	02.15

Rozsah oprav SoD celkem Kč:

CELKEM VÝMĚRY

CELKEM VÝMĚRY

EUROPA, s.r.o.		
Ing. Antonín Rybářek		11.4.2012

Schválí:

inženýr starší/TDI		
Ing. Jan Sedláček		11.4.2012
projektant/AD		
Ing. Jiří Kovářik		11.4.2012
zadavatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		23.4.2012
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 100.01 Zpevněné plochy a komunikace

[illegible]

miže být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 6 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně															
Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 100.01 Zpevněné plochy a komunikace															
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.006/11															
poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdíl celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
100.01 Zpevněné plochy a komunikace															
oddíl 112: Bourání - betonový kryt															
Betonový kryt															
1	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého - tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,00	22,00	22,00	496,00	0,00	10 912,00	2 182,40	02.08	2 182,40	02.15
2	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	Nakládání na dopravní prostředek - beton	t	105,84	112,70	6,86	18,00	1 905,12	2 028,67	24,71	02.08	24,71	02.15
3	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	Odvoz vybouraných hmot na skládku do 1km bez naložení se složením	t	105,84	112,70	6,86	24,38	2 580,38	2 747,72	33,47	02.08	33,47	02.15
4	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	Připlatek - odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	2 646,00	2 817,60	171,60	5,77	15 267,42	16 257,55	990,13	02.08	990,13	02.15
5	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	poplatek za skládku	t	105,84	112,70	6,86	119,00	12 584,96	13 411,76	826,80	02.08	826,80	02.15
Panelová plocha										13 009,84		2 801,97			
1	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na meziskládku - demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, hmotnost do 0,5t	m2	125,00	205,00	80,00	17,84	2 230,00	3 657,20	1 427,20	02.08	285,44	02.15
2	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-8	Vodorovné přemístění panelů s naložením a složením na skládku do 2000m	t	25,00	41,00	16,00	300,98	7 524,50	12 340,18	4 815,68	02.08	983,14	02.15
Tržební vedení										6 242,88		1 248,58			
1	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-5	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	0,00	66,50	66,50	120,00	0,00	7 980,00	1 596,00	02.04	1 596,00	02.15
2	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-5	Záhyb jam, rýh, šachet se zhrublením	m3	0,00	66,50	66,50	60,00	0,00	3 990,00	798,00	02.04	798,00	02.15
3	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-5	Demontáž trubného vedení DN 100 mm	m	0,00	23,31	23,31	76,20	0,00	1 776,05	355,21	02.04	355,21	02.15
4	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-5	Odvaz potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00	7,30	7,30	180,00	0,00	1 314,00	262,80	02.04	262,80	02.15
5	13.3.2012	stavební deník č.1, strana 313691	45112000-5	Sádkopísk frakce 0-16 B	T	0,00	14,60	14,60	298,00	0,00	4 350,80	870,16	02.04	870,16	02.15
Součet změn SoD celkem Kč:										19 410,85		3 882,17			
CELKEM VÍCEPRÁCE															

Zhotovitel/dávavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		11.4.2012
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Sedláček		11.4.2012
projektant/AD		
Ing. Jiří Kovářik		11.4.2012
zadavatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		23.4.2012
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Změnový list č. 7 - část 2



Shrnutí změn k odevzdání výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně
 Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300.01 Kanalizace

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.006/11

poř. číslo pol.	další změny	číslo stran ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
300.01 Kanalizace															
Bourání															
1	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-5	Demonáž a likvidace poklopů	ks	0,00	2,00	2,00	446,00	0,00	892,00	892,00	02.04	178,40	02.15
2	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-5	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,00	22,00	22,00	2 280,00	0,00	50 160,00	50 160,00	02.04	10 032,00	02.15
3	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-5	Naladění na dopravní prostředek - beton	t	0,00	44,00	44,00	18,00	0,00	792,00	792,00	02.04	158,40	02.15
4	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-5	Odvoz suší a vybourání hmot na skládku do 1km - bez naložení se složením	t	0,00	44,00	44,00	24,38	0,00	1 072,72	1 072,72	02.04	214,54	02.15
5	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-5	Příplatek - odvoz suší a vybourání hmot na skládku ZKD 1km přes 1km (25km)	t	0,00	44,00	44,00	5,77	0,00	253,88	253,88	02.04	50,76	02.15
6	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-5	poplatek za skládku	t	0,00	44,00	44,00	119,00	0,00	5 236,00	5 236,00	02.04	1 047,20	02.15
												58 406,60			

Trubní vedení

1	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců	ks	0,00	1,00	1,00	8 890,00	0,00	8 890,00	8 890,00	02.04	1 778,00	02.15
2	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Šachetové dno betonové T22-Q 1000/1000	ks	0,00	1,00	1,00	9 710,00	0,00	9 710,00	9 710,00	02.04	1 942,00	02.15
3	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Sknůž TBS-Q.1 1000/250	ks	0,00	1,00	1,00	982,00	0,00	982,00	982,00	02.04	196,40	02.15
4	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	ks	0,00	1,00	1,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	02.04	432,00	02.15
5	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Odesení poklopu šachty D400 - BEGU s odvětráním	ks	0,00	1,00	1,00	647,00	0,00	647,00	647,00	02.04	129,40	02.15
6	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Poklop šachty D400 - BEGU s odvětráním	ks	0,00	1,00	1,00	3 590,00	0,00	3 590,00	3 590,00	02.04	718,00	02.15
7	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	0,00	2,00	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	02.04	100,00	02.15
8	19.3.2012	stavební deník č. 1, strana 313694, 313695	45112000-6	Vyplnění kanalizačních rur ø 150 mm zafovkáním poplškem	m3	0,00	0,35	0,35	992,41	0,00	350,75	350,75	02.04	70,15	02.15

číslo položky	datum	popis práce	množství	jednotka	hodnota	celková cena	celková cena	celková cena	celková cena	celková cena	celková cena	celková cena	celková cena	celková cena
10	18.3.2012	sk. č. 313894 313895	45112000-6	Vypínání kontrolních šachet poplínem	m3	0,00	32,421	32,42	582,41	32 176,13	32 176,13	82,94	8 435,03	82,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:														
CELKEM VÍCEPRÁCE														
12 036,25														
23 717,87 Kč														

Zhotovitel/dodavatel:		EUROVIA CS, a.s.		podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček					18.4.2012
Schválil:					
Inženýr stavby/TDI					
Ing. Jan Sedláček					18.4.2012
projektant/AD					
Ing. Jiří Kovařík					18.4.2012
zastávající objekt/návrh					
Ing. Stanislav Pavla					28.4.2012
FACHVÝKONČKA				podpis:	datum:
Schválil:				podpis:	datum:

Seznam změn k souhrnnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně															
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.006/11															
Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300.03 Ochrana kabelu VN															
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena po změně Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny bez DPH	kód BENEFIT	rozdíl celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
300.03 Ochrana kabelu VN															
Materiál															
1	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Betonový žlab kabelový KZ3 50x33/20x22	ks	0,00	28,00	28,00	229,00	0,00	6 412,00	6 412,00	02.04	1 282,40	02.15
2	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Trubka ohebná kopoflex KF 160	m	0,00	32,00	32,00	122,00	0,00	3 904,00	3 904,00	02.04	780,80	02.15
3	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Trubka ohebná kopoflex KF 110	m	0,00	16,00	16,00	51,30	0,00	820,80	820,80	02.04	164,16	02.15
4	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Zemnicí páspek FeZn 30x4mm	m	0,00	30,00	30,00	22,30	0,00	669,00	669,00	02.04	133,80	02.15
5	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Svorka pro zemnicí páspek	ks	0,00	10,00	10,00	18,50	0,00	185,00	185,00	02.04	37,00	02.15
7	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Výstražná fólie	m	0,00	30,00	30,00	3,50	0,00	105,00	105,00	02.04	21,00	02.15
8	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Beton směs tř. C16/20 XO, XC1, kamenivo do 16 mm	m3	0,00	9,40	9,40	2 330,00	0,00	21 902,00	21 902,00	02.04	4 380,40	02.15
											33 997,80	6 799,80			
Montáž															
1	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Dodavné zajištění kabelů VN	m	0,00	38,30	38,30	261,00	0,00	9 996,80	9 996,80	02.04	1 999,36	02.15
2	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Hloubání kabelových rýh vč. urovňování dna š.50cm, hl.100cm hor.ř.3	m	0,00	14,00	14,00	203,00	0,00	2 842,00	2 842,00	02.04	568,40	02.15
3	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Kabelové kanály z pref.bet.žlabů zapuštěných do terénu	m	0,00	14,00	14,00	346,00	0,00	4 844,00	4 844,00	02.04	968,80	02.15
4	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Oprava kabelu VN	ks	0,00	40,00	40,00	123,75	0,00	4 950,00	4 950,00	02.04	990,00	02.15
5	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Obetonování zdva žlabů betonem prostým C16/20	m3	0,00	4,20	4,20	2 680,00	0,00	11 256,00	11 256,00	02.04	2 251,20	02.15
6	7.3.2012	stavební deník č.1, strana 313687	45112000-6	Zásyp kabel.rýh š.50cm, hl.50cm hor.ř.3	m	0,00	14,00	14,00	56,80	0,00	823,20	823,20	02.04	164,64	02.15

7	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	Montáž trubek ochranných plast. potrubí DN do 152mm	0,00	244,00	0,00	3 934,00	02.04	780,00	02.15
8	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	61,30	0,00	2 942,40	02.04	588,48	02.15
9	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	2 880,00	0,00	1 591,19	02.04	318,24	02.15
10	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	82,20	0,00	1 315,20	02.04	263,04	02.15
11	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	25,00	0,00	750,00	02.04	150,00	02.15
12	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	15,60	0,00	468,00	02.04	93,60	02.15
Ostatní										9 136,36	
1	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	12,00	0,00	360,00	02.04	72,00	02.15
2	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00	02.04	748,00	02.15
3	7.3.2012	stavěbní deník č. 1, strana 313687	45112000-6	0,00	0,00	550,00	0,00	6 600,00	02.04	1 320,00	02.15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 140,00	
CELKEM VÍCEPRÁCE										13 076,82 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		12.4.2012

Schválí:

Ing. Jan Svoboda		12.4.2012
Ing. Jitka Konečná		12.4.2012
Ing. Bohumír Proch		12.4.2012
Podpis: OPRP	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

1960s and 1970s, the concept of a "good" or "bad" person was replaced by a more complex understanding of human behavior, one that recognized the influence of social and environmental factors on individual actions.

Změnový list č. 9 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/27.006/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 300 01 Kanalizace

poř. číslo pol.	číslo stavy ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	pops položky	měrná jedn	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílní množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílní celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdílní celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
6	10.3.2012	45112000-5	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	233,62	568,62	335,00	175,00	41 584,36	101 214,36	59 630,00	82,04	11 826,00	82,15
7	10.3.2012	45112000-5	Uložení sypeniny na skládku	m3	233,62	568,62	335,00	3,00	1 168,10	2 843,10	1 675,00	82,04	335,00	82,15
10	10.3.2012	45112000-5	Štěrkoplet frakce 0-16 B	t	254,87	857,87	603,00	208,00	75 851,26	255 645,26	179 694,00	82,04	35 938,80	82,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											240 998,00 Kč		48 199,60 Kč	
CELKEM VÍCEPRÁCE														

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		10.4.2012

Schválil:

Ing. Jan Sedláček		10.4.2012
Ing. Jiří Kovařík		11.4.2012
Ing. Brabencová Pavla		16.7.2012
Pracovník ORKP	podpis	datum:
Schválil	podpis	datum:

[illegible][illegible]

Změnový list č. 10 - část 2



Suplěk změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Marjáně Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Marjáně Lázně - stavební objekt 100.01 Zpevněné plochy a komunikace

poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zatečena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
100.01 Zpevněné plochy a komunikace													
1: Změny práce a základy													
120: Přípravné a zemní práce													
2	8.3.2012	45112000-5	Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 4. množství nad 1 000 m3	m3	1 127,40	3 845,20	2 717,80	72,94	81 558,12	196 605,85	02.04	39 321,13	02.15
3	8.3.2012	45112000-5	Uprava pláň - aktivní zóna se zhuštěním do 100% PS	m2	11 568,00	16 661,50	5 093,50	11,22	134 420,16	59 188,47	02.04	11 837,29	02.15
	8.3.2012	45112000-5	Uložení sypaviny do násypů se zlepšením zeminy statizátem se zhuštěním	m3	0,00	2 717,80	2 717,80	306,39	0,00	919 664,10	02.04	183 932,82	02.15
	8.3.2012	45112000-5	Nakládání na dopravní prostředek	t	0,00	4 862,04	4 862,04	18,00	0,00	88 056,72	02.04	17 611,34	02.15
	8.3.2012	45112000-5	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, do 2000 m	t	0,00	9 204,88	9 204,88	15,00	0,00	139 423,14	02.04	27 864,63	02.15
6	8.3.2012	45112000-5	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, do 10 000 m	m3	287,01	558,79	271,78	192,81	43 771,80	41 440,17	02.04	8 289,83	02.15
7	8.3.2012	45112000-5	Uložení sypaviny - na skládku	m3	287,01	558,79	271,78	8,77	2 517,08	2 363,51	02.04	476,70	02.15
8	8.3.2012	45112000-5	Poplatek za skládku - zemina	m3	287,01	558,79	271,78	304,00	87 251,04	92 621,12	02.04	16 524,22	02.15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 529 369,88 Kč		305 877,36 Kč	
CELKEM VÍCEPRÁCE													

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Antonín Rybáček

Schválí:

Inženýr stavební TD

Ing. Jan Sedláček

projektant/AD

Ing. Jiří Kovářík

zadavatel/objednatel

Ing. Brabencová Pavla

Pracovník ORKP:

Schválí:

podpis	datum
	10.4.2012

	17.4.2012
	10.4.2012
	16.4.2012
	datum:
	datum:

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

1

[illegible]

* 1992 年 12 月 20 日在莫斯科签订的《欧洲安全与合作条约》。

Změnový list č. 11 - část 2



Severozápad

Suplěk změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Martánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Martánské Lázně - stavební objekt 100.01 Zpevněné plochy a komunikace

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdi množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdi celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT	rozdi celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
100.01 Zpevněné plochy a komunikace															
3: Venkovní práce a konstrukce															
943: Komunikace - skládka 3															
2.	11.4.2012	Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Koska dlažební, štipaná, žulová, kombinace tmavosé a světlé - 10 x 10 cm, dodávka	m2	286,79	270,29	-16,50	480,00	137 859,20	129 739,20	-7 920,00	02.04	-1 584,00	02.15
												-7 920,00			
945: Komunikace - skládka 4															
1.	19.1.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012.	45233000-9	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, lože kam. štěr. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	570,02	544,02	-26,00	188,00	108 075,79	103 146,19	-4 929,60	02.04	-985,92	02.15
3.	19.1.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012.	45233000-9	Dlažba skládková betonová např. Best - Mozak, barva bílá, tl. 80 mm, dodávka	m2	58,99	57,99	-1,00	188,00	10 972,14	10 786,14	-186,00	02.04	-37,20	02.15
4.	19.1.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012.	45233000-9	Dlažba skládková betonová např. Best - Karo, barva červená, tl. 80 mm, dodávka	m2	359,81	334,61	-25,00	188,00	68 987,46	62 237,46	-6 750,00	02.04	-930,00	02.15
6.	19.1.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012.	45233000-9	Podklad z kamenná zpevněného cementem - KSC I, tloušťka po ztuhnutí 250 mm	m2	570,02	544,02	-26,00	873,00	212 668,78	202 868,42	-1 940,07	02.04	-1 940,07	02.15
7.	19.1.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012.	45233000-9	Podklad ze štěrku, ŠD 0-63 - tloušťka po ztuhnutí 250 mm	m2	570,02	544,02	-26,00	309,00	117 338,62	111 986,52	-5 352,10	02.04	-1 070,42	02.15
8.	19.1.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012.	45233000-9	Vrstva geotextilie na upraveném podkladu - sklon podkladu do 1:5, D+M	m2	570,02	544,02	-26,00	34,05	13 708,98	13 083,66	-625,30	02.04	-125,06	02.15
												-25 443,34			
946: Komunikace - skládka 5a															
9.	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Koska dlažební, štipaná, žulová, kombinace tmavosé a světlé - 10 x 10 cm, dodávka	m2	473,96	453,99	-20,00	480,00	227 515,20	217 915,20	-9 600,00	02.04	-1 920,00	02.15
												-9 600,00			
948: Komunikace - skládka 5a															
2.	25.4.2012	Zápis z 19. kontrolního dne, 25.4.2012	45233000-9	Mozaika dlažební žulová ležaná, 60 x 60 mm, dodávka	m2	2 137,62	2 091,82	-45,80	980,00	2 052 115,20	2 008 147,20	-43 968,00	02.04	-8 783,60	02.15
5.	25.4.2012	Zápis z 19. kontrolního dne, 25.4.2012	45233000-9	Dlažba skládková betonová např. Best - Elegie, barva bílá, tl. 80 mm, dodávka	m2	1 262,20	1 223,40	-38,80	171,00	215 836,20	209 201,40	-6 634,80	02.04	-1 326,96	02.15
												-50 602,80			
951: Komunikace - obrubníky															
2.	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233200-1	Obrubník příčný ze žuly - žula 25 x 25(30), dodávka	m	505,84	503,84	-2,00	1 388,00	655 082,80	652 472,80	-2 590,00	02.04	-518,00	02.15
												-2 590,00			

952: Komunikace - vodící proužek a zatravnovací panely

3.	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233200-1	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z vegetačních dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	11,18	0,00	-11,18	188,82	2 111,01	0,00	-2 111,01	832,04	-422,20	92,15
4	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233200-1	Zatravnovací dlažba - tl. 6 cm, dodávka	m2	11,18	0,00	-11,18	230,00	2 571,40	0,00	-2 571,40	832,04	-514,28	92,15
												-4 882,41		-935,48	
Rozdíl proti SoD celkem Kč:															
CELKEM MENĚPRÁCE												-100 836,55 Kč		-20 167,71 Kč	

Zastoupení dodavatel:


EUROPA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		30.4.2012

Schválí:

Intenzivní stavby/TDI		
Ing. Jan Sedláček		11.2.2012
projektant/AD		
Ing. Jiří Kovářik		11.2.2012
zadavatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		16.7.2012
Pracovník ORKP	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum

ਸਮੇਤ: ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ/ਮਾਛੀ ਭਾਈ ਹਰਿਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ -

Změnový list č. 12 - část 2



Suple změna k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 100 01 Zpevněné plochy a komunikace

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr jednotku Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
100.01 Zpevněné plochy a komunikace														
943: Komunikace - skledba 3														
1	11.4.2012	Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45112000-5	Kladení dlažby z kostek kamenných, kroužková skledba - kostky 10 x 10 mm, lože kamenivo tříděné, tloušťka lože do 50 mm	m2	741,16	750,91	9,75	340,00	251 994,40	3 315,00	02.04	663,00	02.15
	11.4.2012	Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45112000-5	Žulová kostka šedobílá 160/160/160 (ostrůvek v křižovatce s ulicí příčná)	m2	0,00	26,25	26,25	1 163,75	0,00	30 548,44	02.04	6 109,99	02.15
4.	11.4.2012	Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45112000-5	Podklad z kamenné zpevněné cementem - KSC I, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	741,16	750,91	9,75	373,09	278 519,38	3 637,63	02.04	727,53	02.15
5.	11.4.2012	Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45112000-5	Podklad ze šleřkocí, ŠD 0-63 - tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	741,16	750,91	9,75	268,98	152 567,79	2 007,04	02.04	401,41	02.15
6	11.4.2012	Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45112000-5	Vrstva geotextilie na upraveném podkladu - sklon podkladu do 1,5, D+M	m2	741,16	750,91	9,75	24,06	17 824,90	234,49	02.04	46,90	02.15
										38 742,59			7 949,52	
946: Komunikace - skledba 5a														
1	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, lože kam. štěr. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	875,32	906,42	31,10	188,80	165 960,67	171 857,23	02.04	1 179,31	02.15
2	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Příplatek k cenám kladení dlažby komunikací z betonových vibrolisovaných dlaždic tl. 80 mm - ze zkosných prvků pro obloukové tvary, kombinace dvou barev	m2	875,32	906,42	31,10	9,77	8 551,98	303,85	02.04	60,77	02.15
5.	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Dlažba skledbová betonová např. Best - Archite, barva antracitová, tl. 80 mm, dodávka	m2	500,54	551,64	51,10	188,00	93 100,44	9 504,60	02.04	1 900,92	02.15
10	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Podklad z kamenné zpevněné cementem - KSC I, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	1 349,31	1 380,41	31,10	242,66	327 814,86	7 555,75	02.04	1 511,15	02.15
11	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Podklad ze šleřkocí, ŠD 0-63 - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 349,31	1 380,41	31,10	168,40	224 525,18	5 175,04	02.04	1 035,01	02.15
12.	19.1.2012, 11.4.2012	p. Jan Polák, výzva ze dne 16.1.2012, Zápis z 17. kontrolního dne, 11.4.2012	45233000-9	Vrstva geotextilie na upraveném podkladu - sklon podkladu do 1,5, D+M	m2	1 349,31	1 380,41	31,10	24,06	32 450,91	747,86	02.04	149,59	02.15
										29 183,75			5 936,76	

949: Komunikace - stádky 8b, hmotná dlažba

4.	25.4.2012	Zápis z 19. kontrolního dne, 25.4.2012	45233000-9	Dlažba skládaná betonová hmotná nepř. Best - Klasiko, barva přírodní, tl. 60 mm, dodávka	m2	82,38	101,18	38,80	240,00	15 158,34	24 588,74	9 428,40	82,84	1 885,68	82,15
	25.4.2012	Zápis z 19. kontrolního dne, 25.4.2012	45233000-9	Žulová dlažba šedobílá 510/250/60 (náhrada za «Mozika dlažební žulová rezaná, 60 x 60 mm, dodávka»)	m2	0,00	19,80	19,80	2 140,75	0,00	42 446,25	42 446,25	82,84	8 489,25	82,15
5	25.4.2012	Zápis z 19. kontrolního dne, 25.4.2012	45233000-9	Hmotná dlažba z polymerbetonu - Comcon, barva bílá - dodávka	m2	92,26	123,88	31,80	3 080,00	282 315,60	379 011,80	96 698,00	82,84	19 338,20	82,15
951: Komunikace - obrubníky												148 570,65		28 714,13	
	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne 6.6.2012	45233200-1	Obruba zkosená R 1 m (ukončení ostrůvku)	ks	0,00	2,00	2,00	2 870,50	0,00	5 341,00	5 341,00	82,84	1 068,20	82,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												5 341,00		1 068,20	
CELKEM VÍCEPRÁCE												222 837,99 Kč		44 567,90 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		10.8.2012

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jan Sedláček		11.8.2012
projektant/AD		
Ing. Jiří Kovařík		11.7.2012
zadavatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		16.7.2012
Pracovník ORKP	podpis:	datum:
Schválí	podpis:	datum:

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» ДАТОВАНО

Změnový list č. 13 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 400.02 Veřejné osvětlení

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním doplnku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	mátná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
400.02 Veřejné osvětlení															
964: Venkovní osvětlení															
Materiál															
8.	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012. Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Komplet. osv. bod ARC 80 100W HPS pouliční světlo	ks	27,00									
			45316100-6	Dodávka - světlo ARC 80 100W HPS	ks	27,00	20,00	-7,00	12 880,00	347 220,00	257 200,00	-90 020,00	02.04	-18 004,00	02.15
			45316100-6	Dodávka - výložník Access LD přímý	ks	27,00	20,00	-7,00	6 120,00	219 240,00	162 400,00	-56 840,00	02.04	-11 388,00	02.15
			45316100-6	Dodávka - stožár osvětlový kuželový STO 60/80/3 - pozinkovaný	ks	4,00	4,00	0,00	27 185,00	108 540,00	108 540,00	0,00	02.04	0,00	02.15
15	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012. Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Kabel CYKY 4Bx16	m	1 330,00	1 276,80	-53,20	149,00	198 840,00	188 988,40	-7 851,60	02.04	-1 574,72	02.15
22.	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012. Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Zemnicí vodič FeZn 10 mm	m	1 280,00	1 236,80	-53,20	23,50	30 315,00	28 064,80	-1 250,20	02.04	-250,04	02.15
23	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012. Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Chránička KOPOFLEX Ø 70 mm	m	1 280,00	1 236,80	-53,20	24,50	31 380,00	30 056,80	-1 323,20	02.04	-260,68	02.15
24	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012. Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Výstražná folie	m	1 500,00	1 446,80	-53,20	4,30	8 450,00	8 221,24	-228,76	02.04	-45,75	02.15
												-157 515,96		-31 503,19	

Montážní práce


4	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012. Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Komplet. osv. bod ARC 80 100W HPS pouliční světlo	ks	27,00									
			45316100-6	Montáž - světlo ARC 80 100W HPS	ks	27,00	20,00	-7,00	770,52	20 804,00	15 410,37	-5 393,63	02.04	-1 076,73	02.15
			45316100-6	Montáž - výložník Access LD přímý, délka 300mm	ks	27,00	20,00	-7,00	655,00	25 812,00	19 120,00	-6 692,00	02.04	-1 336,40	02.15

			45316100-6	Montáž - stožár osmiboký kuželový STO 60/80/3 - pozinkovaný	ks	4,00	4,00	0,00	7 837,80	30 550,00	30 550,00	0,00	62,04	0,00	62,15
11	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Kabel CYKY 4Bx16	m	1 330,00	1 276,80	-53,20	22,40	29 782,00	28 600,32	-1 181,68	62,04	-238,34	62,15
17	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Zemnicí vodič FeZn 10 mm	m	1 280,00	1 236,80	-53,20	16,16	23 349,00	22 386,08	-962,92	62,04	-192,56	62,15
18	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Chránička KOPOFLEX Ø 70 mm	m	1 280,00	1 226,80	-53,20	21,40	27 392,00	26 253,52	-1 138,48	62,04	-227,70	62,15
20	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45316100-6	Výstražná folie	m	1 500,00	1 446,80	-53,20	11,00	16 500,00	15 914,80	-585,20	62,04	-117,04	62,15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:														-3 192,78	
CELKEM MĚNĚPRÁCE														-173 478,87 Kč	-34 686,87 Kč

Zhotovitel/zadávatel:

EUROVIA CS, s.r.o.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		10.8.2012

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		11.8.2012
Ing. Jan Sedláček		11.8.2012
projektant/AD		11.8.2012
Ing. Jiří Kovarik		11.8.2012
zadavatel/objednatel		11.8.2012
Ing. Brabencová Pavla		16.8.2012
Pracovník ORKP	podpis:	datum:
Schválí	podpis:	datum:

ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇತರರ -

Změnový list č. 14 - část 2



SEVEROČESKÝ ÚSTAV PRO VÝSTAVBY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 400.02 Veřejné osvětlení

poř. číslo př.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdíl celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT	
400.02 Veřejné osvětlení																
984: Venkovní osvětlení																
Materiál																
11	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Svítilno výbojkové žluté, chodníkové reflektory pod zastávkou	ks	20,00	24,00	4,00	9 990,00	199 800,00	235 200,00	39 200,00	05.01.01	7 840,00	05.01.03	
15.	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Kabel CYKY 48x16	m	1 330,00	1 355,85	25,85	140,00	199 840,00	200 665,80	3 825,80	05.01.01	765,16	05.01.03	
22	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Zemní vodič FeZn 10 mm	m	1 290,00	1 315,85	25,85	23,80	30 315,00	30 922,48	607,47	05.01.01	121,50	05.01.03	
23.	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Chránička KOPOFLEX Ø 70 mm	m	1 280,00	1 305,85	25,85	24,30	31 360,00	31 993,33	633,32	05.01.01	126,66	05.01.03	
24	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Výstražná folie	m	1 500,00	1 525,85	25,85	4,30	6 450,00	6 561,16	111,16	05.01.01	22,23	05.01.03	
											44 377,76					8 675,56
Montážní práce																
7	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Svítilno Alfort 3x4x1W žlutý, chodníkové reflektory pod zastávkou	ks	14,00	16,00	2,00	590,00	8 120,00	10 440,00	2 320,00	05.01.01	464,00	05.01.03	
11	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Kabel CYKY 48x16	m	1 330,00	1 355,85	25,85	22,40	29 792,00	30 371,04	579,04	05.01.01	115,81	05.01.03	
17	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Zemní vodič FeZn 10 mm	m	1 290,00	1 315,85	25,85	18,10	23 349,00	23 816,89	467,89	05.01.01	93,58	05.01.03	
18	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Chránička KOPOFLEX Ø 70 mm	m	1 280,00	1 305,85	25,85	21,40	27 992,00	27 945,19	553,19	05.01.01	110,64	05.01.03	
20	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Výstražná folie	m	1 500,00	1 525,85	25,85	11,00	16 500,00	16 784,35	284,35	05.01.01	56,87	05.01.03	
21	11.7.2012	Zápis z 28. kontrolního dne, 11.7.2012	45316100-6	Zemní práce – chodník-výkop 350 m hl., 350 mm šířka (společný výkop s informačním systémem)	m	390,00	415,85	25,85	250,00	97 500,00	103 962,50	6 462,50	05.01.01	1 292,50	05.01.03	
											10 666,97					2 133,39
Rozdíl oprávn. SoD celkem Kč:															55 044,72 Kč	
CELKEM VÍCEPRÁCE															11 008,84 Kč	

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybáček		10.7.2012

Schválí:

Intenýr stavby/TDI		
Ing. Jan Sedláček		10.7.2012
projektant/ID		
Ing. Jiří Kovarik		10.7.2012
Zadavatel/objednatel		
Ing. Brabencová Pavla		16.7.2012
Pracovník ORK	podpis	datum
Schválí	podpis	datum

Figure 1. Mean percentage of correct responses for each age group.

Změnový list č. 15 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 400 01 Trolejové trakční vedení

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny bez DPH	kód BENEFIT	rozdílné celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
400.01. Trolejové trakční vedení															
907. Trolejové trakční vedení															
Montáž trolejového vedení a stavba stožárů															
1	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Trakční stožár, osmiboký, ITSK - 12 kN včetně výstroje	ks	24,00	13,00	-11,00	89 848,00	1 431 576,00	775 437,00	-656 139,00	02.04	-131 227,80	02.15
2	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Trakční stožár, osmiboký, ITSK - 18 kN včetně výstroje	ks	12,00	11,00	-1,00	64 832,00	774 384,00	709 852,00	-64 532,00	02.04	-12 906,40	02.15
4	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	T-BUS odleh oblouku	ks	3,00	2,00	-1,00	3 872,00	11 516,00	7 744,00	-3 872,00	02.04	-774,40	02.15
7	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Jednoduchý sklolaminátový výložník 55mm do 8m, dvojitý závěs	m	220,00	135,00	-85,00	1 827,00	335 940,00	206 145,00	-129 795,00	02.04	-25 959,00	02.15
8	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Dvojitě vyvážení výložníku	ks	28,00	9,00	-17,00	3 502,00	91 052,00	31 518,00	-59 534,00	02.04	-11 906,80	02.15
10	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Páskový kardan pro lano, 37mm	ks	120,00	33,00	-87,00	1 893,00	228 560,00	62 304,00	-166 256,00	02.04	-32 851,20	02.15
12	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Trolejový vodič Cu 100 mm2	m	3 300,00	2 400,00	-900,00	231,00	762 300,00	554 400,00	-207 900,00	02.04	-41 580,00	02.15
13	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Lano izolační parafin, 7kN	m	1 100,00	825,00	-275,00	88,00	94 600,00	70 950,00	-23 650,00	02.04	-4 730,00	02.15
Zemní práce, základy											-1 309 878,00				
1	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Výkop zeminy pro základ stožáru včetně skládkového	m3	87,50	70,00	-17,50	1 838,00	160 825,00	128 680,00	-32 165,00	02.04	-6 433,00	02.15


2	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Betonový základ pro stožár běžný, beton C25/30 XD2 pro prosifedi s vlivem soli, kompletní provedení včetně bednění a výztuže 10 50S (R) / BSt 500 S / B 500 B	m3	87,50	70,00	-17,50	5 040,00	441 000,00	352 800,00	-8 200,00	02.04	-17 840,00	02.15
3	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Hlaviceka základu	ks	36,00	16,00	-20,00	360,00	13 246,00	5 888,00	-7 360,00	02.04	-1 472,00	02.15
4	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Odvos zeminy	m3	87,50	70,00	-17,50	883,00	59 762,50	47 810,00	-11 952,50	02.04	-2 390,50	02.15
Ostatní práce													-139 877,50	-27 935,50	
1	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Dodávka a montáž zapouzření nosných tyčí (trojového vedení (tvar benán))	kus	40,00	26,00	-14,00	40 500,00	1 820 000,00	1 053 000,00	-567 000,00	02.04	-113 400,00	02.15
2	28.3.2012, 4.4.2012	Zápis z 15. kontrolního dne, 28.3.2012, Zápis z 16. kontrolního dne, 4.4.2012	45234120-3	Dodávka a montáž leštěná nerezové špičky stožáru	kus	20,00	19,00	-1,00	12 600,00	252 000,00	239 400,00	-12 600,00	02.04	-2 520,00	02.15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:													-579 800,00	-115 920,00	
CELKEM MENĚPRÁCE													-2 028 956,50 Kč	-405 791,10 Kč	

Zhotovivodavatel:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Antonín Rybáček

Schritt:

Inženýr stavby/TD/			
Ing. Jan Sedláček			11.7.2012
projektant/AC			
Ing. Jiří Kovářka			11.7.2012
zadavatel/objednatel			
Ing. Brabencová Pavla			16.4.2012
Pracovník ORKP:		podpis:	datum:
Schválí:		podpis:	datum:

Změnový list č. 16 - část 2



Seznam změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/3.2.00/27.008/11

Název projektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně

Číslo a název objektu: Dopravní terminál Mariánské Lázně - stavební objekt 100 01 Zpevněné plochy a komunikace

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH	kód BENEFIT	rozdíl celk. ceny Kč DPH 20%	kód BENEFIT
100.01 Zpevněné plochy a komunikace															
934: Svodidla															
1	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Betonové svodidlo náběhové vč. žlutobílého náletu a odrazek - dodávka	m	0,00	1,00	1,00	14 375,00	0,00	14 375,00	14 375,00	02.04	2 875,00	02.15
2	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Betonové svodidlo náběhové vč. žlutobílého náletu a odrazek - montáž	m	0,00	1,00	1,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	02.04	690,00	02.15
3	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Ocelové silniční svodidlo oboustranné sloupky do 2 m vč. odrazek a sjednocujícího barevného náletu - dodávka	m	0,00	96,00	96,00	3 784,00	0,00	3 63 264,00	363 264,00	02.04	72 652,80	02.15
4	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Ocelové silniční svodidlo oboustranné sloupky do 2 m vč. odrazek a sjednocujícího barevného náletu - montáž	m3	0,00	96,00	96,00	1 336,52	0,00	128 305,92	128 305,92	02.04	25 661,18	02.15
5	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Výkop zeminy pro základ sloupku	m3	0,00	12,00	12,00	880,00	0,00	8 280,00	8 280,00	02.04	1 656,00	02.15
6	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Betonový základ pro sloupky BC25/30 XD2 pro prostředí s výhledem soli	m3	0,00	9,88	9,88	2 150,00	0,00	21 283,50	21 283,50	02.04	4 252,70	02.15
7	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hmotina 1 až 4, do 500m	m3	0,00	12,00	12,00	28,65	0,00	343,80	343,80	02.04	68,76	02.15
8	6.6.2012	Zápis z 25. kontrolního dne, 6.6.2012	45233000-9	Uložení sypání na skládku	m3	0,00	12,00	12,00	8,77	0,00	105,24	105,24	02.04	21,06	02.15
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												539 387,46 Kč		107 877,48 Kč	
CELKEM VÍCEPRÁCE															

Zhotovitel/dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.	podpis	datum
Ing. Antonín Rybářek		10.9.2012

Schválí:

Intenzivní stavby/TL		10.9.2012
Ing. Jan Sedláček		
projektant/AD		10.9.2012
Ing. Jiří Kovalík		
zadávatel/objednatel		10.9.2012
Ing. Brabecová Pavla		
Pracovník ČMP	podpis	datum
Schválí	podpis	datum