

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 20 /2017

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka: Jaroslav Kodeš, kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele: Ing. Věra Čermáková
kontakt: 313 521 030, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele: Ing. Veronika Marešová
kontakt: 604 147 715, Veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58923.
- 1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.**
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby: Petr Kafka, kontakt: 775 393 296, kafka@zepris.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 1181712/0800
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 51188.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

**„Rakovník obnova kanalizace
- ulice Hálkova a Nerudova“.**

2. ČAS PLNĚNÍ

2.1. Čas plnění díla dle čl. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění následovně:

Termín dokončení stavby se posunuje na **den 24.7. 2017** z důvodu koordinace nepředpokládaných zjištění na stoce a rekonstrukce ulic.

3. CENA ZA DÍLO

3. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku víceprací a méněprací.



Původní cena díla z částky 1. 796 250,- Kč bez DPH se upravuje na částku
1. 928 950,- Kč bez DPH.

Vícepráce zahrnují:

- úpravy sanace revizních šachet dle fyzické prohlídky stavu šachet za přítomnosti TDS
- dodatečné sanace nezkamerovaného úseku 28 m v Nerudově ulici
- provedení 4 ks napojení přípojek v Hálkově ulici na úseku obnovovaném otevřeným výkopem
- zhotovení revizní šachty Š5A v místě připojení sdružené přípojky DN 400 v Hálkově ulici
- napojení nové UV v Hálkově ul.

Méněpráce představují:

- jednodušší sanaci dna Š1, úpravy sanace revizních šachet dle fyzické prohlídky stavu šachet za přítomnosti TDS.

Ke změně ceny díla došlo na základě domluvy a vyčíslení víceprací a méněprací mezi smluvními stranami v částce 95 200,- + Š3A a napojení UV 37 500,- Kč.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
4. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 22.5. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.
4. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 24.7. 2017

V Praze dne 24.7. 2017

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepolda č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

.....
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
za zhotovitele

Keer