

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: A-002880-00

Evidováno v CES Města Sušice pod číslem

Číslo smlouvy zhotovitele: 2-VYR-025-1-17

A - 002880 - 01

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Město Sušice
se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
zastoupený:	Bc. Petr Mottl, starosta města
IČ:	00256129
DIČ:	CZ 00256129
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	5070462/0800

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, +420 724 181 599, jvosalik@mususice.cz

a

<u>Zhotovitel:</u>	TRASKO, a.s.
se sídlem:	Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.1.1999, v odd. B, vložce 2854	
zastoupený:	Petrem Kapounkem, předsedou představenstva
IČ:	25549464
DIČ:	CZ 25549464
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	8996330267/0100
telefonní spojení:	517 343 999
e-mail:	trasko@trasko.cz

2. Uzavřená smlouva o dílo

1. Dne 15. 05. 2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby (díla) s názvem „Úprava kotelny Lerchova, Sušice“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

3. Předmět dodatku

1. Současně s dílem dle výše uvedené smlouvy o dílo provádí společnost ČEZ Energo, s.r.o. v místě provádění díla stavbu „Instalace KGJ ul. Lerchova, Sušice“. Dílo dle výše uvedené smlouvy o dílo a stavba prováděná společností ČEZ Energo, s.r.o. spolu úzce souvisí a prodlení s prováděním jedné stavby má vliv na realizaci stavby druhé.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení prací a plného zprovoznění, ke které dochází z důvodu pozdního dodání technologie kogenerační jednotky ze strany společnosti ČEZ Energo, s.r.o. na stavbě „Instalace KGJ ul. Lerchova, Sušice“ a z důvodu koordinace s touto souběžně realizovanou stavební akcí.
3. V článku 6. „Termíny plnění“ odst. 6.2. smlouvy o dílo se mění bod 6.2.1. a nahrazuje se tímto novým zněním:

6.2.1. Termín dokončení prací a plného zprovoznění: 15. 09. 2017.

4. Další ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku, zaslat tento dodatek v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.
6. Smlouva byla schválena radou města dne 7.8.2017, usnesením č. 494.

Za objednatele:

v Sušici, dne 14.08.2017

Bc. Petr Mottl, starosta města



za zhotovitele:

ve Vyškově, dne 15.08.2017

Petr Kapouněk, předseda představenstva

