

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník
mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 31.01.2017
na realizace veřejné zakázky pod názvem
„Kanalizace Nechanice – odkanalizování místních částí Tůně, Suchá“

Smluvní strany

Město Nechanice

Se sídlem: Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice

IČ: 00269191

bankovní spojení: č. účtu: 1080783379/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Jiří Pechar, starosta města

zastoupená ve věcech technických: Jiří Pechar, starosta města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

Se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice

IČ: 252 75 119 DIČ: CZ25275119

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský, soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 1689

bankovní spojení: č. účtu 769602/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Horálek

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Izakovič

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

Článek I.

Předmětem tohoto dodatku je:

1. změna doby plnění provádění díla, viz. článek III. Doba plnění, shora uvedené smlouvy o dílo
2. změna ceny za dílo, viz. článek V. Cena za dílo, platební podmínky, shora uvedené smlouvy o dílo.

Článek II.

Na základě skutečnosti, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 ze dne 26.09.2017 ve smyslu, že po zahájení stavebních prací na příslušných stokách stavby byly zastiženy jiné hydrogeologické podmínky, než předpokládala PD a vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Hradec Králové – Plačice ze dne 11.09.2017 a jednání města Nechanice s touto organizací dne 23.08.2017 se mění doba plnění předmětu veřejné zakázky následovně:

- Zahájení prací předpoklad 01.02.2017
- Dokončení stavebních prací do 30.11.2017
- Oprava povrchů komunikací III/32439 a III/32339 a místních komunikací, dle pasportu místních komunikací zasažených stavbou kanalizačního řádu, nejpozději do 31.05.2018.

Článek III.

Na základě skutečnosti, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 ze dne 26.09.2017 ve smyslu, že po zahájení stavebních prací na příslušných stokách stavby byly zastiženy jiné hydrogeologické podmínky, než předpokládala PD se mění cena za dílo následovně, navýšuje se finanční částka o 1.257.565,00 Kč bez DPH. Toto navýšení ceny díla za předmět veřejné zakázky se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to vzhledem ke zmíněné finanční částce, která je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na tuto veřejnou zakázku. Tento postup je v souladu s odstavcem (4) písmena d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek IV.

Návrh tohoto dodatku byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Nechanice na jeho zasedání dne 31.10.2017 pod číslem usnesení I.c).

Je pořízen ve dvou výtiscích, s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom.

- 1 - 11 - 2017

V Nechanicích dne 2017

V Koticích dne 2017

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
..... 503 15 NECHANICE
(1)

Za objednatele:

Jiří Pechar, starosta města

STAVOKA KOSICE

akciová společnost

Kosice 130, 503 51 Chlumec n. C.

..... DIČ: CZ25275118 (IČ)

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva