

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Zdeňka Šepsová
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek (TDS)
telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : PROFI KLIMA a.s.
sídlo : Nademlejnská 1069/24, Praha, 198 00
korespondenční adresa : Branky 51, 756 45
právní forma : akciová společnost
IČ : 25379721
DIČ : CZ25379721
zápis v OR : Městský soud v Praze, vl. B. 21723
jednající : Ing. Martin Bátorla, MBA
dále za zhotovitele jednájí : ---
ve věcech smluvních : Ing. Martin Bátorla, MBA
ve věcech technických : Ing. Martin Bátorla, MBA nebo Josef Bátorla
bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 263979994/0300
telefon : 571 634 200
fax : 571 634 300
e-mail : info@profiklima.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 3.6.2016 ve znění Dodatku č.1 z 15.12.2016, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy – Hotel Slavie – Dubá, TZB“, se mění takto :

1. Realizace předmětné zakázky musí být koordinována s postupem dalších zakázek, probíhajících na téže staveništi (elektro, ÚT, dokončovací stavební práce). Vzhledem k tomu, že dokončovací stavební práce byly zahájeny oproti původnímu předpokladu se značným zpožděním – v září 2017, a na jejich dokončení je vázána montáž některých koncových prvků VZT a MaR, není možno zakázku dokončit v původně předpokládaném termínu – 31.10.2017.

2. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, vyvolané objektivními příčinami, se termíny dokončení v čl.IV, odstavci 1. smlouvy o dílo mění takto:

- b) Dokončení všech stavebních a montážních prací: 31.8.2018
- c) Předání a převzetí díla (kompletace dokladů vč.vyúčtování): do 15.9.2018

3. Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k posunu termínu může dojít ke změně ceny některých položek rozpočtu, které nelze realizovat v roce 2017.

Změny budou předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami a jejich vyčíslení bude předmětem dalšího dodatku.


4. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 31.10.2017



za objednatele
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka

V Praze , dne 27.10.2017



za zhotovitele
PROFI KLIMA a.s.
Ing. Martin Bátorla, MBA