

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 140817 ze dne 17. 8. 2017

## Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

**Název:** FIEDLER ZDENĚK spol. s r.o.  
**Zastoupena:** Fiedler Zdeněk, jednatel  
**Se sídlem:** Nerudova 472, 384 22 Vlachovo Březí  
**IČ:** 260 68 036  
**DIČ:** CZ26068036  
**Zápis v obchodním rejstříku:** Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11940

Dále pro účely této smlouvy jen: **Zhotovitel**

**a**

**Název:** Městys Nová Cerekev  
**Zastoupena:** Zdeňkem Rajdlíkem, starostou  
**Se sídlem:** Nová Cerekev 276, 394 15 Nová Cerekev  
**IČ:** 00248720  
Dále pro účely této smlouvy jen: **Objednatel**

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 občanského zákoníku tento dodatek smlouvy:

**Obě strany potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změny v tomto dodatku uvedené nenaplní podmínky podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.**

**Dodatek smlouvy se týká změny článku č. 2 Smlouvy č.140817:**

### 1. Termín a místo plnění

1.1. Dílo bude provedeno na základě následujícího harmonogramu prací:

- a. zahájení plnění bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo č. 140817
- b. zahájení instalace kotle – nejpozději 15. 11. 2017. V případě, že bude Zhotovitel chtít zahájit instalaci kotle dříve, musí tuto skutečnost projednat s Objednatel a ten po vzájemné dohodě se Zhotovitelem stavby, pokud to bude reálné, zajistí upravení a provázání harmonogramu prací v dostatečném předstihu tak, aby ten zajistil požadovanou stavební připravenost. **Zahájení zkušebního provozu kotle – nejpozději 1. 3. 2018**
- c. zahájení plného provozu kotle – nejpozději 1. 4. 2018

- 1.2. Důvodem úpravy termínů zahájení zkušebního provozu a zahájení plného provozu kotle je zdržení ze strany Objednatele. Jedná se o zdržení v povolovacím procesu stavby a s tím souvisejících stavebních prací.
- 1.3. Místem plnění díla je objekt kotelny na biomasu v Městysi Nová Cerekev, Nová Cerekev 301, 394 15 Nová Cerekev, k.ú. Nová Cerekev (705012).


## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy č. 140817 se nemění.
- 2.2. Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 140817 je sepsán ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 2.3. Smluvní strany po přečtení celého Dodatku č.1 ke Smlouvě č.140817 konstatují, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Objednatele:


V Nové Cerekvi dne 22.12. 2017

  
.....  
Zdeněk Rajdlík, starosta



Za Zhotovitele

V Nové Cerekvi dne 22.12. 2017

  
.....

Zdeněk Fiedler, jednatel

**FIEDLER ZDENĚK**  
Nerudova 472 spol. s r.o.  
CZ-384 22 VLACHOVO BŘEZÍ  
DIČ: CZ26068036