



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ „Dřevotvar družstvo: instalace záchyty TZL“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě

I.

Smluvní strany

Dřevotvar družstvo

Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Slezská 535, PSČ 561 64
IČO: 000 29 882
DIČ: CZ00029882, plátce DPH
Zastoupený Ing. Martinem Beranem, předsedou představenstva a
Ivo Zajíčkem, členem představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Martin Beran
Tel.: + 420 604 206 471
Email: martin.beran@drevotvar.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

BALCAR VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.
zn. C 6065

se sídlem: Petříkovická 488, 541 64 Trutnov
IČ: 60934280
DIČ: CZ60934280
zastoupená: Ing. Vladimírem Balcarem
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“).

II.

Preambule

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 uzavřeného ve smyslu článku XVIII. odst. 5 výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2017 (dále jen „**Smlouva**“), o instalaci záchyty TZL, přičemž Smlouva je výsledkem zadávacího řízení s názvem: „**Dřevotvar družstvo: instalace záchyty TZL**“ realizovaného formou veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie - Operačního programu Životní prostředí, oznámení o výsledku uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek evidenční číslo zakázky: Z2017-029237, datum uveřejnění inzerátu ve VVZ: 23.10.2017, je úprava doby zhotovení díla, přičemž nedochází k podstatným změnám podmínek zadávacího řízení. Termín dokončení díla byl upraven již Dodatkem č. 1 ze dne 23.10.2017.



2. Smluvní strany se rozhodly prodloužit termín dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (ztížená možnost realizace díla ve venkovním prostředí). Tyto nepříznivé klimatické podmínky způsobily, že při plánovaném přepojení nového silnějšího ventilátoru na stávající kotel a zapojení filtru tato činnost bez zavinění Zhotovitele vyžaduje delší časový prostor. Objednatel při plánování projektu vycházel ze zkušenosti, že i v zimních měsících byl již dříve hlavní kotel odstaven a topilo se v záložním kotli Slatina, který má cca 1/4 výkon a zajišťuje tak teplotu výrobního závodu na cca 18°C. Stávající situaci ve výrobním závodě, kde probíhá zhotovení díla, však ovlivňují práce na dvou aktuálních výrobních projektech, u kterých je povrchová úprava velmi náchylná na změny teplot, což způsobuje komplikace při přepojení ventilátoru. Technické potřeby těchto aktuálních projektů objednatele jsou tak dalším důvodem pro nezbytné posunutí termínu dokončení díla.

III. Doba plnění

Smluvní strany tímto mění čl. III. odst. 1 takto:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

a) Termín zahájení provádění Díla: den uzavření této smlouvy

b) Termín provedení Díla: do 23. 02. 2018

Nové znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

a) Termín zahájení provádění Díla: den uzavření této smlouvy

b) Termín provedení Díla: do 15. 04. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
2. Tento dodatek může být měněn nebo doplňován jen v písemné formě.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává jeho podpisem.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Jablonném nad Orlicí dne 14.2.2018

V Jablonném nad Orlicí dne 14.2.2018

za Dřevotvar družstvo

za BALCAR VZDUCHOTECHNIKA,
s.r.o

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Beran,

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ing. Vladimír Balcar

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Jméno: Ivo Zajíček,

Funkce: člen představenstva

