

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

" **SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – NAPOJENÍ OSADY FRANTIŠKOV NA VEŘEJNOU KANALIZACI** "

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Suchdol nad Lužnicí**

se sídlem: Nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Zastoupený: Luboš Hešík, starosta města

IČ: 00247561

DIČ: CZ00247561

Bankovní spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 94-413251/0710

Telefonní spojení: +420 384 781 220

Zhotovitel: **Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.**

se sídlem: Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.4.2003, v odd. B, vložce 1830

Zastoupený: Ing. Tomášem Blábolilem, předsedou představenstva

IČ: 26061015 DIČ: CZ 26061015

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefonní spojení:

E-mail:

2. Předmět dodatku č.3

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) se vzájemně dohodly na následujících změnách:

1) Mění se čl. 7 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Cena díla z dodatku č.1

Objekt:	Název objektu	Cena bez DPH
Uznatelné náklady		
00	Ostatní náklady stavby	485 000 Kč
DPS 1.01	ČS - strojní část	657 819 Kč
DPS 1.02	ČS - technologická část elektro	128 739 Kč
SO 01.01	Sběrač A	1 925 158 Kč
SO 01.02	Sběrač A1	964 214 Kč
SO 01.03	Sběrač A2	667 775 Kč
SO 01.04	Sběrač A3	1 171 655 Kč

SO 01.05	Sběrač A4	416 602 Kč
SO 01.07	Čerpací stanice	327 753 Kč
	ZL č. 1 – změna geologie A1 mezi Š14-Š16 (hor.6)	391.439,42
	ZL č. 2 – kanalizační odbočky, změna profilu	-9.099,30
	ZL č. 4 – změna skladby nad výkopem kanalizace	76.557,37
	ZL č.8 – podpěry potrubí, přemostění náhonu	39.300,57
	ZL č.9 – odpočet asfaltů nad výkopem A3	-43.847,13
	ZL č.10 – sběrač A2 změna geologie výkopu	117.011,34
	ZL č.12 – sběrač A1 změna geologie výkopu	744.409,16
Celkem uznatelné náklady bez DPH		8.060.486,43
Neuznatelné náklady		
SO 01.06	Bezpečnostní přeliv + výústní objekt	780 013 Kč
SO 01.08	Kanalizační výtlač	2 253 466 Kč
SO 01.09	Oprava povrchů	830 573 Kč
SO 02	Kanalizační přípojky	746 527 Kč
	ZL č.3 – kanalizační přípojky, změna profilu	-78.673,67
	ZL č.5 – změna skladby komunikace, přípojky, výtlač	76.346,95
	ZL č.6 – SO 1.09 Oprava povrchů komunikace	-830.572,93
Celkem neuznatelné náklady bez DPH		3.777.679,35
Celkem za stavbu bez DPH		11.838.165,78
DPH 21%		2.486.014,81
Celkem s DPH		14.324.180,59

Nová cena díla

Objekt:	Název objektu	Cena bez DPH
Uznatelné náklady		
00	Ostatní náklady stavby	485 000 Kč
DPS 1.01	ČS - strojní část	657 819 Kč
DPS 1.02	ČS - technologická část elektro	128 739 Kč
SO 01.01	Sběrač A	1 925 158 Kč
SO 01.02	Sběrač A1	964 214 Kč
SO 01.03	Sběrač A2	667 775 Kč
SO 01.04	Sběrač A3	1 171 655 Kč
SO 01.05	Sběrač A4	416 602 Kč
SO 01.07	Čerpací stanice	327 753 Kč
Změnové listy z dodatku č. 1 k SOD	ZL č. 1 – změna geologie A1 mezi Š14-Š16 (hor.6)	391.439,42
	ZL č. 2 – kanalizační odbočky, změna profilu	-9.099,30
	ZL č. 4 – změna skladby nad výkopem kanalizace	76.557,37
	ZL č. 8 – podpěry potrubí, přemostění náhonu	39.300,57
	ZL č. 9 – odpočet asfaltů nad výkopem A3	-43.847,13
	ZL č. 10 – sběrač A2 změna geologie výkopu	117.011,34
	ZL č. 12 – sběrač A1 změna geologie výkopu	744.409,16
Dodatek č.3	ZL č. 16 - drenáže odečet	-16.071,00
	ZL č. 17 – změna odvětrání ČS	-1.500,00
Celkem uznatelné náklady bez DPH		8.042.915,43
Neuznatelné náklady		
SO 01.06	Bezpečnostní přeliv + výústní objekt	780 013 Kč
SO 01.08	Kanalizační výtlač	2 253 466 Kč
SO 01.09	Oprava povrchů	830 573 Kč
SO 02	Kanalizační přípojky	746 527 Kč
Změnové listy z dodatku č. 1 k SOD	ZL č. 3 – kanalizační přípojky, změna profilu	-78.673,67
	ZL č. 5 – změna skladby komunikace, přípojky, výtlač	76.346,95
	ZL č. 6 – SO 1.09 Oprava povrchů komunikace	-830.572,93

Dodatek č.3	ZL č. 7 – kanalizační přípojky	168.348,00
	ZL č. 11 – odbočky k přípojkám	8.246,00
	ZL č. 13 – oprava ZL č.5	122.529,00
	ZL č. 14 – bezpečnostní přeliv změna asf. povrchů	23.789,00
	ZL č. 15 – komunikace skutečné provedení	70.286,00
Celkem neuznatelné náklady bez DPH		4.170.877,35
Celkem za stavbu bez DPH		12.213.792,78
DPH 21%		2.564.896,48
Celkem s DPH		14.778.689,26

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, neupravené v tomto Dodatku č. 3 zůstávají v nezměněné platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.
- 3) Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Tento dodatek č.3 byl schválen radou města usnesením č. RM- 104/18/1892 ze dne 29. 3. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Suchdole nad Lužnicí, dne 29. 3. 2018

V Jindřichově Hradci, dne 29. 3. 2018



Luboš Hešík, starosta města



Ing. Tomáš Blábolilem, předsedou představenstva
Radouňská vodohospodářská společnost a.s.

MĚSTO Suchdol nad Lužnicí
NÁM. T.G. MASARYKA 9 (7)
378 06 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III -9-
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26061015 DIČ: CZ26061015