



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ „Dřevotvar družstvo: instalace záchyty TZL“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě

I.

Smluvní strany

Dřevotvar družstvo

Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Slezská 535, PSČ 561 64
IČO: 000 29 882
DIČ: CZ00029882, plátce DPH
Zastoupený Ing. Martinem Beranem, předsedou představenstva a
Ivo Zajíčkem, členem představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Martin Beran
Tel.: + 420 604 206 471
Email: martin.beran@drevotvar.cz
(dále jen „*Objednatel*“)

a

BALCAR VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 6065

se sídlem: Petříkovická 488, 541 64 Trutnov
IČ: 60934280
DIČ: CZ60934280
zastoupená: Ing. Vladimírem Balcarem
(dále jen jako „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „*smluvní strany*“).

II.

Preambule

1. Účelem tohoto Dodatku č. 3 uzavřeného ve smyslu článku XVIII. odst. 5 výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 20. 10. 2017 (dále jen „*Smlouva*“), o instalaci záchyty TZL, přičemž Smlouva je výsledkem zadávacího řízení s názvem: „**Dřevotvar družstvo: instalace záchyty TZL**“ realizovaného formou veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie - Operačního programu Životní prostředí, oznámení o výsledku uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek evidenční číslo zakázky: Z2017-029237, datum uveřejnění inzerátu ve VVZ: 23.10.2017, je úprava předmětu díla. Smluvní strany se dne 2.3.2018 dohodly na změně odhlučnění. Místo panelů Velox v ocelové konstrukci (původní požadavek v projektové dokumentaci), bude odhlučnění provedeno vyzděním obvodu filtru z cihel Ytong. Tímto nedochází k podstatným změnám podmínek zadávacího řízení.



2. Nutnost změny protihlukového materiálu na obestavění filtru je způsobena změnou umístění přívodního potrubí z kotelny do filtru. Pro změnu protihlukového materiálu se smluvní strany rozhodly na základě vyhodnocení úrovně hladiny hluku přívodního potrubí. Původním projektu nebylo toto potrubí odhlučňováno. Odhlučněn byl jen filtr. Posunutí protihlukové stěny až za potrubí by znamenalo vybudovat nové základy vč. kompletní ocelové konstrukce pro stabilitu celé stěny, která měla být původně kotvena na konstrukci filtru. Po vyhodnocení této konstrukce a finanční náročnosti bylo zvoleno nové řešení za použití tvárnic Ytong. Nové řešení přineslo jak snížení původních nákladů, tak i zvýšení útlumu hluku. Protihlukové tvárnice Velox mají útlum 14dB a Ytong v použité tloušťce 30dB. Celková cena díla se tímto snižuje o 53 551,- Kč bez DPH, tj. nová celková cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí 4 346 449,- Kč bez DPH. Strukturace upraveného výkazu výměr v příslušné části tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny.
2. Tento dodatek může být měněn nebo doplňován jen v písemné formě.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení.
4. Účinnost tohoto dodatku nastává jeho podpisem.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

V Jablonném nad Orlicí dne 22.3.2018

za Dřevotvar družstvo

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Beran,
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ivo Zajíček,
Funkce: člen představenstva

V Jablonném nad Orlicí dne 22.3.2018

za BALCAR VZDUCHOTECHNIKA,
s.r.o

Podpis: _____

Jméno: Ing. Vladimír Balcar
Funkce: jednatel

SKUPINOVÝ ROZPOČET PROVOZNÍHO CELKU - FILTRAČNÍ STANICE

Stavba: INSTALACE ZÁCHYTU TZL

Investor: Dřevotvar výrobní družstvo Jablonné nad Orlicí

Gen. Projektant:

Zpracoval: Ing. Vladimír Balcar

Datum: 08.30.17

pos. č.	název, norma, rozměr, v.č.	m.j.	množství		Kč celkem
1	Tkaninový kapsový filtr o filtrační ploše 200 m2 se žlabovou výsypkou a rotačním uzávěrem, regenerace tkaniny zpětným proplachem do teploty 260°C	ks	3	700000,-	2 100000,-
2	Ventilátor RVB 1250/55 kW provedení s rámem a řemenovým přívodem	ks	1	320000,-	320000,-
3	Potrubí kruh. SK III dle PA 120320	kpl	1	319900,-	319900,-
4	Teplená izolace potrubí minerální plstí tl. 100 mm, krytá poz. plechem	kpl	1	202500,-	202500,-
5	Montáž, doprava, zprovoznění celku, proškolení obsluhy apod.	kpl	1	987900,-	987900,-
6	Stavební dodávky	kpl	1	470000,-	470000,-
Cena celkem bez DPH					4400000,-
DPH 21%					924000,-
Celkem vč DPH					5324000,-

- 53.851,- Kč
Balcar

BALCAR Vladimír, s.r.o.
Petrkovičská 488, 541 01 TRUTNOV
Tel./fax: 499 735 130
IČO : 609 34 280
DIČ : 268-609 34 280

Instalace záchyty TZL - stavební část :

- 1 - Původní rozpočet na opláštění v provedení
desek WELOX**

..... **470 000,-Kč**

- 2 - Nový rozpočet na opláštění v provedení
zdiva z tvárnic YTONG**

..... **416 449,- Kč**

ROZDÍL v ceně mezi variantou 1 a 2 53 551,- Kč

BALCAR vzduchotechnika, s.r.o.



