

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

**Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro
výstavbu RD**

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele – SOD ze dne 21.09.2017
č. zhotovitele 1127/2017

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník“)

I. Smluvní strany - jejich obchodní názvy

- 1) Objednatel: **Město Skalná**
sídlo: Sportovní 9, 351 34 Skalná
IČ: 00254231
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 806032319/0800
zastoupený: Mgr. Rita Skalová, starostka města

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Jana Jiřinová, vedoucí odboru správy majetku a investic
tel.: +420 354 548 822, email: investice@skalna.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

- 2) Zhotovitel: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**
sídlo: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2015
IČ: 453 58 800
DIČ: CZ45358800
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 266794098/0300
zastoupený: Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Vladislava Závodská,
tel.: 737 270 906, email: zavodska@stamoza.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.9.2017 takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2017 v platném znění:

Článek VIII. Cena za dílo a způsob placení bod 1) A) - cena díla se tímto Dodatkem snižuje o částku 1 616 674,31 Kč bez DPH z důvodu převodu objektu vodovodu a splaškové kanalizace na jiného investora (Změnový list č.1), a dále z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č.01 až 03: Změnový list č.01-představuje změnu stavby v provedení výměny zásyrového materiálu, Změnový list č. 02- představuje zhotovení vodovodní přípojky a Změnový list č. 03- představuje změnu provedení sanace pláňe a odvodnění.

Po provedené změně bude Článek VIII. Cena za dílo a způsob placení bod 1) A) znít v plném znění takto:

VIII. Cena za dílo a způsob placení

1) Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526 / 1990 Sb. v platném znění.

A) Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná:

Cena za provedení díla	5 824 538,78 Kč
Změnový list č. 1	-1 860 293,47 Kč
Změnový list č. 01	61 079,10 Kč
Změnový list č. 02	4 686,38 Kč
Změnový list č. 03	177 853,68 Kč
Cena za provedení díla vč. ZL bez DPH	4 207 864,47 Kč
DPH	883 651,54 Kč
Celková cena díla – cena včetně DPH	5 091 516,01 Kč
Slovy – pět-milionů-devadesát-jeden-tisíc-pět-set-šestnáct-korun-českých-a-jeden-haléř	

z toho

Cena za provedení "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD - Skalná"	5 132 405,69 Kč
Změnový list č. 1	-1 860 293,47 Kč
Změnový list č. 01	61 079,10 Kč
Změnový list č. 02	4 686,38 Kč
Změnový list č. 03	177 853,68 Kč
Cena za provedení vč. ZL bez DPH	3 515 731,38 Kč
DPH	738 303,59 Kč
Celková cena včetně DPH	4 254 034,97 Kč

Cena za provedení "Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní"	692 133,09 Kč
DPH	145 347,95 Kč
Celková cena včetně DPH	837 481,04 Kč

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.09.2017 tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě je dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č.1 Změnový list č.1
Příloha č.2 Změnový list č.01
Příloha č.3 Změnový list č.02
Příloha č.4 Změnový list č.03

V Chebu, dne **SIAMOZA,**

společnost s ručením omezeným
apsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 2015
Cheb, IČO: 254 434 788
DIČ: CZ058800

Miroslav Šilhán
Jednatel společnosti

za zhotovitele

Ve Skalné, dne **22.4.18**

Mgr. Rita Skalová
starostka města

za objednatele



Změnový list č.1

Savba: Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD

číslo: 1127/2017

objednatel: Město Skalná

zhotovitel: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

STAMOZA, společnost s ručením omezeným		Zhotovitel:									
Poř.č.		Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
					Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		Město Skalná	
								Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem dle SOD
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná											
00 - VRN											
Ost											
1	999010001		Kamerové zkoušky	kus	1,00	34530,00	34 530,00	0,00	0,550	18 991,50	0,45
10	999010002		Zkoušky těsnosti stok	kus	1,00	15250,00	15 250,00	0,00	0,550	8 387,50	0,45
11	999010003		Zkoušky těsnosti revizních šachet	kus	25,00	450,00	11 250,00	0,00	8 000	3 600,00	17,00
	VRN1							0,00	0,00	0,00	0,00
2	012103000		Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1,00	35000,00	35 000,00	0,200	7 000,00	7 000,00	0,60
3	012303000		Geodetické práce před výstavbou	kus	1,00	50000,00	50 000,00	0,200	10 000,00	10 000,00	0,60
4	013254000		Geodetické práce po výstavbě	kus	1,00	5000,00	5 000,00	0,200	1 000,00	1 000,00	0,60
	VRN3		Dokumentace skutečného provedení stavby	kus				0,00	0,00	0,00	0,00
5	032002000		Zařízení staveniště	kus	1,00	4000,00	4 000,00	0,200	800,00	800,00	0,50
6	034002000		Vybavení staveniště	kus	1,00	2000,00	2 000,00	0,200	400,00	400,00	0,60
7	034203000		Zabezpečení staveniště	kus	1,00	3500,00	3 500,00	0,200	700,00	700,00	0,60
8	034503000		Optocení staveniště	kus	1,00	2500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9	039002000		Informační tabule na staveništi	kus	1,00	4000,00	4 000,00	0,200	800,00	800,00	0,60
			Zrušení zařízení staveniště					0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Zemní práce pro inženýrské sítě											
1			Zemní práce					0,00	0,00	0,00	0,00
1	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	290,70	164,00	47 674,80	0,000	0,00	0,00	290,70
2	132201109		Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	145,35	15,50	2 252,93	0,000	0,00	0,00	145,35
3	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	1 781,25	164,00	292 125,16	481,439	78 956,00	767,507	532,31
4	132201209		Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	890,63	15,50	13 804,70	240,720	3 731,15	383,754	266,15
5	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	362,20	1,00	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
6	151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 288,00	2,00	2 576,00	0,00	1 118,000	2 236,00	170,00
7	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	362,20	0,50	181,10	0,00	0,00	0,00	362,20
8	151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 288,00	1,00	1 288,00	0,00	1 118,000	1 118,00	170,00
9	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 099,85	11,50	24 148,29	481,439	5 536,55	767,507	850,91
10	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopkusypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 049,37	227,00	238 206,08	167,411	38 002,30	271,858	610,10
11	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	1 049,37	13,50	14 166,44	167,411	2 260,05	271,858	610,10
12	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	2 099,73	50,00	104 936,60	334,822	16 741,10	543,716	1 220,19
13	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	1 022,42	79,50	81 282,63	254,879	20 262,88	428,376	339,17

Poř. č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK	CHEVAK	CHEVAK	Město Skalná		
14	175102101	Obsypání potrubí při překopech mž síti ručně objem do 10 m3 z hor.ř. 1 až 4 m3	m3	665,77	92,00	61 250,66	Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO sphašková kanalizace	Cena celkem SO sphašková kanalizace	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
15	583312810	kamenivo těžné drobné frakce 0-1	t	1 331,54	180,00	239 676,48	139,091	12 796,37	212,760	19 573,92	313,92	28 880,36
13		Zemní práce - hloubené vykopávky					278,182	50 072,76	425,520	76 593,60	627,83	113 010,12
16	130001101	Přípravek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	120,00	123,00	14 760,00	24,000	2 952,00	24,000	2 952,00	72,00	8 856,00
2		Zakládání						0,00		0,00	0,00	0,00
17	21561111	Výpň odvodňovacích žeběr nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	27,90	693,00	19 334,71		0,00	23,400	16 216,21	4,50	3 118,50
18	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	310,00	27,50	8 525,00		0,00	260,000	7 150,00	50,00	1 375,00
20	211531111	Výpň odvodňovacích žeběr nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	237,13	663,00	154 322,48	56,460	39 126,78	71,396	49 477,43	109,28	75 728,27
21	211971110	Zřízení opáštění žeběr nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 185,66	21,50	25 491,63	283,199	6 088,78	356,980	7 675,07	545,48	11 727,78
22	693111750	textilie GEOFIL TEX 63 63/50 UV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 304,22	29,50	38 474,58	311,519	9 189,81	392,678	11 584,00	600,03	17 700,77
4		Vodorovné konstrukce						0,00		0,00	0,00	0,00
19	451672111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	118,57	578,00	68 531,15	28,320	16 368,96	35,698	20 633,44	54,55	31 528,74
10 - Plynovod												
8		Trubní vedení						0,00		0,00	0,00	0,00
1	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,00	1,00	16,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	422913520	poklop litinový typ SDA-šoupátkový	kus	16,00	1,00	16,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	422910520	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m	kus	16,00	1,00	16,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	378,35	17,50	6 621,13		0,00		0,00	378,35	6 621,13
5	899722113	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	346,35	6,50	2 251,28		0,00		0,00	346,35	2 251,28
23-M		Montáže potrubí						0,00		0,00	0,00	0,00
6	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	1,00	5000,00	5 000,00		0,00		0,00	1,00	5 000,00
7	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	346,35	65,00	22 512,75		0,00		0,00	346,35	22 512,75
8	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	78,50	92,00	7 222,00		0,00		0,00	78,50	7 222,00
9	286134910	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 32 x 3,0 mm	m	85,72	71,00	6 086,26		0,00		0,00	85,72	6 086,26
10	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	267,85	97,00	25 981,45		0,00		0,00	267,85	25 981,45
11	286134940	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 63 x 5,8 mm	m	292,49	129,00	37 731,47		0,00		0,00	292,49	37 731,47
12	230205225	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm	kus	2,00	44,00	88,00		0,00		0,00	2,00	88,00
13	286530520	elektrokotleno 90°, typ LU d 32 mm	kus	2,00	277,00	554,00		0,00		0,00	2,00	554,00
14	230205242	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	48,00	46,00	2 208,00		0,00		0,00	48,00	2 208,00
15	286149460	elektrokotleno 45°, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,00	471,00	471,00		0,00		0,00	1,00	471,00
16	286149340	elektrokotleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,00	467,00	934,01		0,00		0,00	2,00	934,01
17	286159120	elektrokotleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	45,00	19,00	855,00		0,00		0,00	45,00	855,00
18	286159799	ODBOČKA ELEKTRO NAVRTÁVACÍ 63/ 32 PE 100 SDR 11	kus	16,00	1028,00	16 448,00		0,00		0,00	16,00	16 448,00
19	230990001	Napojení na stávající rozvod	kus	1,00	65400,00	65 400,00		0,00		0,00	1,00	65 400,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		CHEVAK		Město Skalná	
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
20	230990002	Sloupek HUP vč základu	kus	16,00	5400,00	86 400,00					16,00	86 400,00
21	230990003	Vystrojení HUP	soubor	16,00	1686,00	26 976,00					16,00	26 976,00
22	230990008	Revize	kus	1,00	8500,00	8 500,00					1,00	8 500,00
20 - Vodovodní řad												
8		Trubní vedení										
1	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	2,00	6500,00	13 000,00	2,000	13 000,00			0,00	0,00
2	50 15 8080	T kus 80-80	kus	2,00	1294,00	2 588,00	2,000	2 588,00			0,00	0,00
3	9 1.3 80	Příruba Kombi s těsněním pro LT potrubí 80	kus	4,00	3228,50	12 914,02	4,000	12 914,02			0,00	0,00
4	9 1.2 90	Příruba Kombi s těsněním pro PVC a PE DN 80	kus	2,00	1603,50	3 207,00	2,000	3 207,00			0,00	0,00
5	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	382,00	382,00	1,000	382,00			0,00	0,00
6	50 13 80	Koleno DN 80 s pálkou	kus	1,00	875,00	875,00	1,000	875,00			0,00	0,00
7	9 1.2 90	Příruba Kombi s těsněním pro PVC a PE DN 80	kus	1,00	1603,50	1 603,50	1,000	1 603,50			0,00	0,00
8	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,00	426,00	426,00	1,000	426,00			0,00	0,00
9	50 15 8080	T kus 80-80	kus	1,00	1294,00	1 294,00	1,000	1 294,00			0,00	0,00
10	9 1.2 90	Příruba Kombi s těsněním pro PVC a PE DN 80	kus	2,00	1603,50	3 207,00	2,000	3 207,00			0,00	0,00
11	871019902	Zaslepení vodovodní přípojky	kus	14,00	336,00	4 704,00		0,00			14,00	4 704,00
12	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	91,00	67,00	6 097,00		0,00			91,00	6 097,00
13	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 mm, 32 x 3,0 mm	m	99,37	19,50	1 937,75		0,00			99,37	1 937,75
14	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	313,57	122,00	38 255,54	313,570	38 255,54			0,00	0,00
15	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 mm, 90 x 8,2 mm	m	342,42	162,00	55 471,72	342,418	55 471,72			0,00	0,00
16	877241121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	52,00	187,00	9 724,00	52,000	9 724,00			0,00	0,00
17	286530240	elektrospojka PE typ LU, d 90 mm	kus	52,00	181,00	9 412,00	52,000	9 412,00			0,00	0,00
18	286530600	elektrokoleno 90 °, typ LU d 90 mm	kus	3,00	439,50	1 318,50	3,000	1 318,50			0,00	0,00
19	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	1,00	442,50	442,50	1,000	442,50			0,00	0,00
20	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	15,00	632,00	9 480,00	15,000	9 480,00			0,00	0,00
21	422213610	šoupátko DN 32	kus	15,00	2055,00	30 825,00	15,000	30 825,00			0,00	0,00
22	422910520	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m	kus	15,00	662,00	9 930,00	15,000	9 930,00			0,00	0,00
23	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,00	698,00	698,00	1,000	698,00			0,00	0,00
24	3 1 80	Šoupě DN 80	kus	1,00	2300,50	2 300,50	1,000	2 300,50			0,00	0,00
25	9 1.2 90	Příruba Kombi s těsněním pro PVC a PE DN 80	kus	1,00	1603,50	1 603,50	1,000	1 603,50			0,00	0,00
26	7 5.1700	zemní soupra 1,3-1,8 m	kus	1,00	1017,50	1 017,50	1,000	1 017,50			0,00	0,00
27	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	2550,00	2 550,00	1,000	2 550,00			0,00	0,00
28	422136070	hydrant nadzemní tvárná litina DN 80 1,5 m	kus	1,00	16389,50	16 389,50	1,000	16 389,50			0,00	0,00
29	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	15,00	842,00	12 630,00	15,000	12 630,00			0,00	0,00
30	422735450	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	15,00	1058,50	15 877,50	15,000	15 877,50			0,00	0,00
31	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	91,00	32,50	2 957,50		0,00			91,00	2 957,50

Por.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		CHEVAK		Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace		
32	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	91,00	20,50	1 855,50					91,00	1 855,50
33	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	313,57	24,50	7 682,47	313,570	7 682,47			0,00	0,00
34	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	313,57	36,50	11 445,31	313,570	11 445,31			0,00	0,00
35	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	16,00	355,00	5 690,00	16,000	5 690,00			0,00	0,00
36	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	16,00	363,00	5 808,00	16,000	5 808,00			0,00	0,00
37	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	404,57	17,50	7 079,98	313,570	5 487,48			91,00	1 592,50
38	899722113 998	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Přesun hmot	m	404,57	6,50	2 629,71	313,570	2 038,21 0,00			91,00 0,00	591,50 0,00
39	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,32	23,00	76,41	3,322	76,41			0,00	0,00
30 - Splašková kanalizace												
Vodorovné konstrukce												
4												
1	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,00	350,00	4 200,00		0,00	12,000	4 200,00	0,00	0,00
2	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	4,00	140,00	560,00		0,00	4,000	560,00	0,00	0,00
3	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,00	157,00	157,00		0,00	1,000	157,00	0,00	0,00
4	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	5,00	176,00	880,00		0,00	5,000	880,00	0,00	0,00
5	592241772	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x12x12 cm	kus	2,00	195,50	391,00		0,00	2,000	391,00	0,00	0,00
5		Komunikace pozemní						0,00		0,00	0,00	0,00
28	564831111	Podklad ze štrkodrtě ŠD II 100 mm	m2	11,52	78,50	904,32		0,00	11,520	904,32	0,00	0,00
8		Trubní vedení						0,00		0,00	0,00	0,00
6	871010001	Napojení do stávající šachty	kus	1,00	4500,00	4 500,00		0,00	1,000	4 500,00	0,00	0,00
7	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	97,00	142,00	13 774,00		0,00			97,00	13 774,00
8	UP642500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 150x5000 mm SN10	ks	21,84	1590,00	34 725,60		0,00			21,84	34 725,60
9	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	259,98	233,00	60 575,34		0,00	259,980	60 575,34	0,00	0,00
10	UP644500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x5000 mm SN10	ks	48,05	2770,00	133 092,96		0,00			0,00	0,00
11	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	30,00	414,00	12 420,00		0,00			15,00	6 210,00
12	UF356100W	koleno kanalizační plastové s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 150/45°	ks	15,00	280,00	4 200,00		0,00			15,00	4 200,00
13	UF332000W	zátková kanalizační plastová ULTRA-RIB UR2 PP 150	ks	15,00	136,00	2 040,00		0,00			0,00	0,00
14	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	14,00	463,00	6 482,00		0,00			0,00	0,00
15	UF364200W	odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 250/150/45°	ks	14,00	744,00	10 416,00		0,00			0,00	0,00
16	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	8,00	650,00	5 200,00		0,00			0,00	0,00
17	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,00	4550,00	36 400,00		0,00			0,00	0,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		CHEVAK		Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace		
18	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	5,00	660,50	3 302,50				3 302,50	0,00	0,00
19	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,00	1 124,50	1 124,50				1 124,50	0,00	0,00
20	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	8,00	828,00	6 624,00				6 624,00	0,00	0,00
21	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,00	416,00	1 248,00				1 248,00	0,00	0,00
22	592241831	dno betonové šachetové prefabrikované TBZ-Q PERF 250-735	kus	8,00	4530,00	36 240,00				36 240,00	0,00	0,00
23	592241899	těsnění pro DN 1000	kus	17,00	133,00	2 261,00				2 261,00	0,00	0,00
27	895941999	Začištění spoji revizních šachet z vnější i vnitřní strany	kus	17,00	120,00	2 040,00				2 040,00	0,00	0,00
24	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	8,00	592,00	4 736,00				4 736,00	0,00	0,00
25	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 uzamykatelný	kus	8,00	2441,00	19 528,00				19 528,00	0,00	0,00
	998	Přesun hmot								0,00	0,00	0,00
26	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,59	23,00	542,50				542,50	0,00	0,00
40 - Dešťová kanalizace												
4		Vodorovné konstrukce										
1	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,00	350,00	2 100,00				0,00	0,00	0,00
2	592241742	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/400/120 62,5x6x12 cm	kus	1,00	128,00	128,00				0,00	6,00	2 100,00
3	592241770	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,00	176,00	352,00				0,00	1,00	128,00
4	592241772	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x10x12 cm	kus	3,00	195,50	586,50				0,00	2,00	352,00
5		Komunikace pozemní								0,00	3,00	586,50
31	564831111	Podklad ze šléřkordtů ŠD tl 100 mm	m2	24,48	78,50	1 921,68				0,00	0,00	0,00
8		Trubní vedení								0,00	24,48	1 921,68
5	871010001	Vyústění do mokřadu	kus	1,00	16580,00	16 580,00				0,00	0,00	0,00
6	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,00	142,00	710,00				0,00	1,00	16 580,00
7	UP642490W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 150x1000 mm SN10	ks	5,46	660,00	3 603,60				0,00	5,00	710,00
8	871360410	Montáž kanalizačního potrubí kongovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	213,46	233,00	49 736,18				0,00	213,46	49 736,18
9	UP644500W	trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x5000 mm SN10	ks	46,96	2770,00	130 068,12				0,00	46,96	130 068,12
10	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	5,00	414,00	2 070,00				0,00	5,00	2 070,00
11	UF356100W	koleno kanalizační plastové s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 150/45°	ks	5,00	280,00	1 400,00				0,00	5,00	1 400,00
12	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	4,00	463,00	1 852,00				0,00	4,00	1 852,00
13	UF364200W	odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 250/150/45°	ks	4,00	983,00	3 932,00				0,00	4,00	3 932,00
14	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	3,00	650,00	1 950,00				0,00	3,00	1 950,00
15	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tl. C 25/30	kus	5,00	4550,00	22 750,00				0,00	5,00	22 750,00
16	592243150	deska betonová zákrtylová TZK-Q 200/120 T	kus	2,00	2112,00	4 224,01				0,00	2,00	4 224,01
17	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	3,00	828,00	2 484,00				0,00	3,00	2 484,00
18	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,00	416,00	1 248,00				0,00	3,00	1 248,00
19	592241831	dno betonové šachetové prefabrikované TBZ-Q PERF 250-735	kus	5,00	4530,00	22 650,00				0,00	5,00	22 650,00

Poř.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		CHEVAK		Město Skalná	
							Množství SO vodořad	Cena celkem SO vodořad	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
20	592241899	lštění pro DN 1000	kus	8,00	133,00	1 064,00					8,00	1 064,00
21	895941311	Zřízení vpusť kanalizační, uliční z betonových dílců typ UVB-50 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a	kus	5,00	2150,00	10 750,00					5,00	10 750,00
22	592238500	45x33x5 cm	kus	5,00	185,00	925,00					5,00	925,00
23	592238570	skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/255/5b, 45x30x5 cm	kus	5,00	153,00	765,00					5,00	765,00
24	592238640	prisenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,00	126,00	630,00					5,00	630,00
30	895941999	Začištění spojí revizních šachet z vnější i vnitřní strany	kus	8,00	120,00	960,00					8,00	960,00
25	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,00	592,00	2 960,00					5,00	2 960,00
26	552434420	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,00	2441,00	12 205,00					5,00	12 205,00
27	899203111	mříž litinová uliční vpusť	kus	5,00	683,00	3 415,00					5,00	3 415,00
28	286619381998	Přesun hmot	kus	5,00	2233,00	11 165,00					5,00	11 165,00
29	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,41	23,00	377,32					16,41	377,32
1		50 - Zpevněné plochy										
		Zemní práce										
1	121101103	Sejmoutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	198,60	22,50	4 468,50	4,200	94,50	5,800	130,50	198,60	4 243,50
10	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	570,00	16,50	9 405,00					570,00	9 405,00
11	005724100	osivo směs travní parková	kg	45,60	102,00	4 651,20					45,60	4 651,20
2	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hmotině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	432,54	74,50	32 224,23	70,762	5 271,80	59,442	4 428,40	302,34	22 524,03
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	432,54	11,50	4 974,21	70,762	813,77	59,442	683,58	302,34	3 476,86
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	432,54	115,00	49 742,10	70,762	8 137,68	59,442	6 835,78	302,34	34 788,64
5	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	432,54	13,50	5 839,29	70,762	955,29	59,442	802,46	302,34	4 081,54
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	865,08	50,00	43 254,00	141,525	7 076,24	118,863	5 944,16	504,67	30 233,60
7	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	570,00	9,50	5 415,00	42,000	399,00	58,000	551,00	470,00	4 485,00
8	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 416,00	20,50	29 028,00	46,900	961,45	38,000	779,00	1 331,10	27 287,55
9	181301101	Rozproštění omice tl vstřivy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	570,00	22,50	12 825,00	42,000	945,00	58,000	1 305,00	470,00	10 575,00
5		Komunikace pozemní						0,00		0,00		0,00
12	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 5000 m2	m2	1 416,00	41,00	58 056,00					1 416,00	58 056,00
13	565301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	11,15	5975,00	66 627,23					11,15	66 627,23
14	564761111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 274,00	171,00	217 854,00	135,499	23 170,33	170,880	29 220,48	967,62	165 463,19
15	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	136,00	115,00	15 640,00	42,000	4 830,00	31,000	3 565,00	63,00	7 245,00
16	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	6,00	138,00	828,00		0,00		0,00	6,00	828,00
17	565145111	Ašfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 150,00	289,00	332 350,00	130,599	37 743,11	163,880	47 361,32	855,52	247 245,57
18	567122111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 246,00	219,00	272 874,00	130,599	28 601,18	163,880	35 889,72	951,52	208 393,10
19	567132111	Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	34,00	292,00	9 928,00	4,900	1 430,80	7,000	2 044,00	22,10	6 453,20
20	573191111	Nařezání kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2	m2	1 150,00	19,00	21 850,00	130,599	2 481,38	163,880	3 113,72	855,52	16 254,90

Poř.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD		
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		Město Skalná		
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace	Množství dle SOD
21	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 150,00	17,00	19 550,00	130,599	2 220,18	163,880	2 785,96	855,52
22	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 150,00	189,00	217 350,00	130,599	24 683,21	163,880	30 973,32	855,52
23	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	6,00	546,00	3 276,00		0,00		0,00	6,00
24	593801200	kosika dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,20	2625,00	3 150,00		0,00		0,00	1,20
25	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	136,00	265,00	36 040,00	42,000	11 130,00	31,000	8 215,00	63,00
26	592452580	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	140,08	166,00	23 253,28	43,260	7 181,16	31,930	5 300,38	64,89
27	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	124,00	243,00	30 132,00		0,00		0,00	124,00
28	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	115,26	156,50	18 038,19		0,00		0,00	115,26
29	592453090	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	11,22	328,50	3 685,77		0,00		0,00	11,22
30	914111111	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00		0,00	0,00
31	40442760	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	350,00	350,00		0,00		0,00	1,00
32	914111112	značka svíslá reflexní IZ5a, b	kus	1,00	2430,00	2 430,00		0,00		0,00	1,00
33	40442760	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,00	155,00	155,00		0,00		0,00	1,00
34	914511112	značka svíslá reflexní IZ5a, b	kus	1,00	2430,00	2 430,00		0,00		0,00	1,00
35	404452410	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a palikou	kus	1,00	805,00	805,00		0,00		0,00	1,00
36	404452300	pačka hliníková HP 70	kus	1,00	650,00	650,00		0,00		0,00	1,00
37	404452540	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,00	750,00	750,00		0,00		0,00	1,00
38	404452570	vičko plastové na sloupek 70	kus	1,00	20,00	20,00		0,00		0,00	1,00
39	916131213	upínací svorka na sloupek US 70	kus	2,00	95,00	190,01		0,00		0,00	2,00
40	592174950	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	703,00	325,00	228 475,00		0,00		0,00	703,00
41	592174580	obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm	kus	570,18	110,50	63 004,89		0,00		0,00	570,18
42	998225111	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	kus	146,88	79,00	11 603,52		0,00		0,00	146,88
60 - VO	Elektromontáže		t	240,06	25,00	6 001,50		0,00		0,00	240,06
21-M								0,00		0,00	0,00
1	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	265,00	34,00	9 010,00		0,00		0,00	265,00
2	345713500	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	265,00	12,00	3 180,00		0,00		0,00	265,00
3	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	54,00	50,00	2 700,00		0,00		0,00	54,00
4	345713550	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE d 110	m	54,00	38,00	2 052,00		0,00		0,00	54,00
5	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	245,00	10,50	2 572,50		0,00		0,00	245,00
6	10 042 732	Folie 33 rudá - blesk 100m/bal	M	245,00	2,80	686,00		0,00		0,00	245,00
7	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	144,00	21,10	3 038,40		0,00		0,00	144,00
8	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	57,98	32,50	1 884,42		0,00		0,00	57,98

Poř.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		CHEVAK		Město Skalná	
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace	Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
9	210809901	Montáž stožárů VO vč. svítilen a výzbroje	kus	10,00	2611,00	26 110,00					10,00	26 110,00
10	34199001	stožár zinkovaný dvoustupňový KL5-108/60	kus	10,00	2082,00	20 820,00					10,00	20 820,00
11	34199002	svítilno VOLTANA2 16 LED/350 mA/5102MM/20 W	kus	10,00	4550,00	45 500,00					10,00	45 500,00
12	34199004	výzbroj sv 6 16 4	kus	10,00	491,00	4 910,00					10,00	4 910,00
13	210809902	M+D rozvaděč VO	kus	1,00	21500,00	21 500,00					1,00	21 500,00
14	210809903	Revize elektro	kus	1,00	5020,00	5 020,00					1,00	5 020,00
15	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYF, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	295,00	22,40	6 508,00					295,00	6 508,00
16	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	295,00	85,50	25 222,50					295,00	25 222,50
17	460010001	Zemní práce při extr. mont. pracích	kus	10,00	3165,00	31 650,00					10,00	31 650,00
18	460010002	Základ stožárů VO vč. stožárového pouzdra STYREX DN 250 a výkopu	m	245,00	239,00	58 555,00					245,00	58 555,00
Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO101 - Komunikace							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Zemní práce										
1	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	45,69	65,00	2 969,85					45,69	2 969,85
2	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drenáž tl 200 mm	m2	66,09	57,00	3 767,13					66,09	3 767,13
3	113107143	Odstanění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	56,40	37,50	2 115,00					56,40	2 115,00
4	113151112	Odstanění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 30 mm s naložením	m2	410,45	65,00	26 679,25					410,45	26 679,25
5	113151114	Odstanění živého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	19,90	74,00	1 472,23					19,90	1 472,23
6	113202111	Výhrnutí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	45,64	45,00	2 053,80					45,64	2 053,80
7	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	37,47	127,00	4 758,06					37,47	4 758,06
8	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,27	65,00	1 577,23					24,27	1 577,23
9	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	13,20	46,50	613,80					13,20	613,80
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) zemina a kamení	t	38,82	50,00	1 941,20					38,82	1 941,20
11	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) stavební suť (beton 170101)	t	9,14	80,00	731,04					9,14	731,04
12	171201213	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) živice (170302)	t	17,82	80,00	1 425,76					17,82	1 425,76
13	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 (25 g/m2)	m2	105,03	16,50	1 733,00					105,03	1 733,00
14	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,63	102,00	267,85					2,63	267,85
15	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	105,03	22,50	2 363,18					105,03	2 363,18
16	103211000	substát křetrovaný vč. dopravy	m3	10,50	650,00	6 826,95					10,50	6 826,95
17	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (2x 5 l/m2)	m3	1,05	103,00	108,15					1,05	108,15
18	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,05	850,00	892,50					1,05	892,50
5		Komunikace										
19	564851111	Podklad ze štěrku SDB 0/32 GN tl 150 mm	m2	95,28	115,00	10 957,55					95,28	10 957,55
20	564861111	Podklad ze štěrku SDB 0/63 GN tl 200 mm	m2	114,05	155,50	17 734,78					114,05	17 734,78

Poř.č.	Položka	Text	MJ	CENA DLE SOD			ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD	
				Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		CHEVAK		Množství dle SOD	Cena celkem dle SOD
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace		
21	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	209,80	241,00	50 551,80		0,00	0,00	0,00	209,80	50 561,80
22	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	314,70	289,00	90 948,30		0,00	0,00	0,00	314,70	90 948,30
23	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	209,80	384,00	80 563,20		0,00	0,00	0,00	209,80	80 563,20
24	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 0/32; C8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	114,05	219,00	24 976,95		0,00	0,00	0,00	114,05	24 976,95
25	567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 140 mm	m2	59,19	255,50	15 123,05		0,00	0,00	0,00	59,19	15 123,05
26	569851111	Zpevnění krajnic štiřkorditi tl 150 mm	m2	74,43	102,00	7 591,86		0,00	0,00	0,00	74,43	7 591,86
27	573111110	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	536,44	12,50	6 705,46		0,00	0,00	0,00	536,44	6 705,46
28	573111113	Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	524,50	21,00	11 014,50		0,00	0,00	0,00	524,50	11 014,50
29	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	524,50	189,00	99 130,50		0,00	0,00	0,00	524,50	99 130,50
30	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,94	236,50	2 823,10		0,00	0,00	0,00	11,94	2 823,10
31	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,92	546,00	4 324,32		0,00	0,00	0,00	7,92	4 324,32
32	593807212	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,92	625,00	4 950,00		0,00	0,00	0,00	7,92	4 950,00
33	596211210	Žulová kostka dlažební 8/10 tř. I	m2	70,43	243,00	17 114,49		0,00	0,00	0,00	70,43	17 114,49
34	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	37,77	131,50	4 966,89		0,00	0,00	0,00	37,77	4 966,89
35	592453112	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	14,53	357,00	5 185,43		0,00	0,00	0,00	14,53	5 185,43
36	913121111	Ostatní konstrukce a práce-bourání	kus	14,00	40,00	560,00		0,00	0,00	0,00	14,00	560,00
37	913121211	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	210,00	8,50	1 785,00		0,00	0,00	0,00	210,00	1 785,00
38	913211113	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3,00	80,00	240,00		0,00	0,00	0,00	3,00	240,00
39	913211213	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	90,00	12,50	1 125,00		0,00	0,00	0,00	90,00	1 125,00
40	914111111	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	11,00	350,00	3 850,00		0,00	0,00	0,00	11,00	3 850,00
41	404440040	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	1260,00	2 520,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2 520,00
42	404442750	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	6,00	2040,00	12 240,00		0,00	0,00	0,00	6,00	12 240,00
43	404442310	značka svíslá reflexní AL - NK 1000 x 750 mm	kus	2,00	820,00	1 640,00		0,00	0,00	0,00	2,00	1 640,00
44	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,00	805,00	7 245,00		0,00	0,00	0,00	9,00	7 245,00
45	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	9,00	750,00	6 750,00		0,00	0,00	0,00	9,00	6 750,00
46	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	12,40	486,00	6 026,40		0,00	0,00	0,00	12,40	6 026,40
47	583803510	obrubník kamenný přímý, žula, OP5 20x20	m	12,40	725,00	8 990,00		0,00	0,00	0,00	12,40	8 990,00
48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	50,67	325,00	16 467,75		0,00	0,00	0,00	50,67	16 467,75
49	592174501	obrubník betonový silniční ABO 1-15P 50x15x30 cm	kus	22,30	72,50	1 616,90		0,00	0,00	0,00	22,30	1 616,90
50	592174500	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	3,08	110,00	338,47		0,00	0,00	0,00	3,08	338,47
51	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 100x15x15 cm	kus	33,78	79,00	2 668,78		0,00	0,00	0,00	33,78	2 668,78

CENA DLE SOD				ODPOČET		ODPOČET		NOVÁ CENA K SOD			
				CHEVAK		CHEVAK		Město Skalná			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství dle SOD	Cena jednotková	Cena celkem dle SOD	CHEVAK		Množství dle SOD		Cena celkem dle SOD
							Množství SO vodovod	Cena celkem SO vodovod	Množství SO splašková kanalizace	Cena celkem SO splašková kanalizace	
REKAPITULACE											
Celkem v Kč bez DPH dle SOD											
Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná							5 132 405,69	786 551,69	1 073 741,78	3 272 112,22	
00 VRN							167 030,00	20 700,00	51 679,00	94 651,00	
SO 05 Zemní práce pro inženýrské sítě							1 463 381,61	302 085,48	482 478,87	678 817,26	
SO 10 Plynovod							322 288,34	0,00	0,00	322 288,34	
SO 20 Vodovodní řád							315 385,89	295 640,13	0,00	19 745,75	
SO 30 Splašková kanalizace							408 564,72	0,00	349 655,12	58 909,60	
SO 40 Dešťová kanalizace							315 562,40	0,00	0,00	315 562,40	
SO 50 Zpevněné povrchy							1 869 173,91	168 126,08	189 928,78	1 511 119,05	
SO 60 VO							271 018,82	0,00	0,00	271 018,82	
Skalná, úprava vjezdu a částečné rozšíření ulice Polní - SO 101 Komunikace							692 133,09	0,00	0,00	692 133,09	
CELKEM							5 824 538,78	786 551,69	1 073 741,78	3 964 245,31	
							ODPOČET CELKEM		1 860 293,47		

Handwritten signature

Společnost s ručením omezeným
 Číslo účtu: 25300000000000000000
 IČO: 253000000000000000
 DIČ: CZ253000000000000000

Změnový list č.01

Stavba: Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD
objednatel: Město Skalná

Zhotovitel: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

ZL 01 Město Skalná												
CENA DLE SOD				ZMĚNA - celkem		ZMĚNA - skutečnost		ROZDÍL PŘÍPOČET		ROZDÍL ODPOČET		poznámka / CENA CELKEM
Poř.č.	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	cena celkem	
SO 05 Zemní práce pro inženýrské sítě												
ZL01.1	100% výměna zásovpového materiálu z důvodu nevhodného stávajícího materiálu pro zásovp - doloženo zprávou geologa											
10	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3		227,00	0,00	665,685	151 110,50	260,39	59 107,40	0,00	0,00	169 977,15 Kč
11	Uložení sypání na skládce	m3		13,50	0,00	665,685	8 966,75	260,39	3 515,20	0,00	0,00	
12	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t		50,00	0,00	2 068,732	-104 936,60	-1 220,194	-61 009,70	0,00	0,00	investor
	náhradní zásovpový materiál - neříděná surovina ZAPA - vč. dopravy	m3		529,00	0,00	118,599	62 738,87	26,64	14 092,56	0,00	0,00	
	dopravy	m3		660,00	0,00	547,086	361 076,76	233,745	154 271,70	0,00	0,00	
	zásovp výměna splašková kanalizace - 196m*1,2*1		235,200									
	zásovp výměna dešťová kanalizace - 148,5m*0,55*1		81,675									
	zásovp výměna vodovod - 270*0,9*0,7		170,100									
	zásovp výměna plynovod - 212*0,5*0,6		53,600									
	zásovp výměna přípojky plyn + voda + SK+DK = 28,26+40,95+43,65+2,25		115,110									
	CELKEM	m3	665,685									
	z toho											
	zásovp surovinou											
	splašková kanalizace - 96,11m*0,9*1		86,499									
	dešťová kanalizace - 100,32m*0,25*1		25,080									
	vodovod - 13*0,6*0,7		5,460									
	plynovod - 13*0,2*0,6		1,560									
		m3	118,599									
ZL01.2	vodovod a plynovod - odpotčet sanace											
1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3	m3		164,00	0,00	-20,340	-3 335,76	-20,340	-3 335,76	0,00	0,00	-108 898,05 Kč
2	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 3	m3		15,50	0,00	-10,170	-157,64	-10,17	-157,64	0,00	0,00	
3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 1000 m3	m3		164,00	0,00	-57,848	-9 487,01	-57,848	-9 487,01	0,00	0,00	
4	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3	m3		15,50	0,00	-28,924	-448,32	-28,924	-448,32	0,00	0,00	
9	Swisť přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3		11,50	0,00	-78,188	-899,16	-78,188	-899,16	0,00	0,00	
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř 1 až 4	m3		227,00	0,00	-78,188	-17 748,59	-78,188	-17 748,59	0,00	0,00	
10	Uložení sypání na skládce	m3		13,50	0,00	-78,188	-1 055,53	-78,188	-1 055,53	0,00	0,00	
11	Výpň odvochovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fra	m3		593,00	0,00	-78,188	-54 184,01	-78,188	-54 184,01	0,00	0,00	
20	Zřízení opláštění žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu	m2		21,50	0,00	-400,038	-8 600,82	-400,038	-8 600,82	0,00	0,00	
21	textilie GEOFIL ITEX 63 63/60 UV stabilizace 500 g/m2 do š 8,8 m	m2		29,50	0,00	-440,042	-12 981,23	-440,042	-12 981,23	0,00	0,00	
22												
CELKEM					0,00	370 078,22	61 079,10	230 986,85	-169 907,75	61 079,10		
				celkem		celkem		celkem				
				změna		změna		změna				
				370 078,22		370 078,22		61 079,10				

rekapitulace			cena v Kč bez DPH	
	SOD	ZL	celkem vč. ZL	
cena dle SOD	5 824 538,78			
cena změny - ZL č.1		-1 860 293,47		
cena změny - ZL č.01		61 079,10		
cena díla celkem vč. ZL	5 824 538,78	-1 799 214,37	4 025 324,41	

Stavba: Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD
objednatel: Město Skalná
zhotovitel: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

rekapitulace	cena v Kč bez DPH	SOD	ZL	celkem vč. ZL
cena dle SOD		5 824 538,78		
cena změny - ZL č.1			-1 860 293,47	
cena změny - ZL č.01			61 079,10	
cena změny - ZL č.02			4 686,38	
cena dle celkem vč. ZL		5 824 538,78	-1 794 527,99	4 030 010,79

Stránka 1

Změnový list č.03

Stavba: Skalná – Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD
objednatel: Město Skalná
zhotovitel: STAMOZA, společnost s ručením omezeným

STAMOZA, společnost s ručením omezeným

zhotovitel:

ZL03 Město Skalná		CENA DLE SOD		ZMĚNA - skutečnost		ROZDÍL PŘÍPOČET		ROZDÍL ODPOČET		poznámka / CENA CELKEM
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	počet MJ	cena celkem	počet MJ	
SO 50 Zpevněné povrchy										
ZL03.1 SO 50										
sarace pláň dopravní stavby po výstavbě IS - rozšíření pod obrubníky a chodníky v rozsahu 687 m2										
12	561011121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojivem (Road Mix) tl do 150 mm plochy do 5000 m2	m2	1 416,000	41,00	58 056,00	687,00	220 702,90	-142 937,23	77 765,68 Kč
13	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviaca ST	t	11,151	5975,00	66 627,23	0,00	0,00	-1 416,00	-58 056,00
2	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl 3 objem do 5000 m3	m3		74,50	0,00	0,00	0,00	-11,15	-66 627,23
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3		11,50	0,00	206,100	15 354,45	0,00	0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl 1 až 4	m3		11,50	0,00	206,100	2 370,15	0,00	0,00
5	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		13,50	0,00	206,100	23 701,50	0,00	0,00
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t		50,00	0,00	206,100	2 782,35	0,00	0,00
8	181202305	Uprava pláň na násypch se zhutněním	m2		20,50	0,00	-365,080	-18 254,00	-365,08	-18 254,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3		79,50	0,00	687,000	14 083,50	0,00	0,00
		náhradní záspový materiál - kamenivo drcené fr 63-125 Lpíná - vč. dopravy inženýrská činnost	kg		660,00	0,00	206,100	136 026,00	0,00	0,00
					10000,00	0,00	1,000	10 000,00	0,00	0,00
ZL03.2 SO 50										
odvedení dešťových vod - pomocná drenáž										
1	132201101	Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tl 3 objemu do 100 m3	m3		164,00	0,00	148,00	100 088,00	0,00	100 088,00 Kč
2	132201109	Přípitek za lepvost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tl 3	m3		15,50	0,00	74,000	12 136,00	0,00	0,00
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tl 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3		11,50	0,00	37,000	573,50	0,00	0,00
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl 1 až 4	m3		227,00	0,00	74,000	851,00	0,00	0,00
11	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		13,50	0,00	74,000	16 798,00	0,00	0,00
20	211531111	Výpň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3		693,00	0,00	74,000	999,00	0,00	0,00
18	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m		27,50	0,00	70,960	49 175,50	0,00	0,00
N	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m		112,00	0,00	18,000	495,00	0,00	0,00
6	871010001	Napojení do stávající šachty	kus		4500,00	0,00	130,000	14 560,00	0,00	0,00
CELKEM							302 536,90	320 790,90	-142 937,23	177 853,68

rekapitulace		cena v Kč bez DPH		celkem vč. ZL	
		SOD	ZL		
cena dle SOD		5 824 538,78			
cena změny - ZL č.1			-1 860 293,47		
cena změny - ZL č.01			61 079,10		
cena změny - ZL č.02			4 686,38		
cena změny - ZL č.03			177 853,68		
cena díla celkem vč. ZL		5 824 538,78	-1 616 674,31	4 207 864,47	