



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Hořovice

Se sídlem: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
IČO: 002 33 242
zastoupený: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města
(dále jen „objednatel“)

a

OK GARDEN s.r.o.

Se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 14200 Praha 4 - Krč
IČO: 275 71 297
zastoupený: Ing. Vít Karásek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je úprava zeleně na zájmových pozemcích v intravilánu města Hořovice - lokalita sídliště Višňovka.
- 2.2. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě veřejné zakázky nazvané „Projekt obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka“ a je financována v rámci Operačního programu životní prostředí.
- 2.3. Veřejná zakázka byla vypsána na podzim roku 2017, tak aby kácení stávajících dřevin a další zásahy do stávající vegetace mohly být provedeny v období vegetačního klidu v zimním období 2017/2018. Tomu odpovídal předpokládaný harmonogram prací a tedy i termín plnění, sjednaný v závazném textu smlouvy o dílo, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.
- 2.4. Vzhledem k tomu, že zadavatel musel před uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem jakožto vítězným uchazečem o veřejnou zakázku vypořádat námitky ostatních účastníků zadávacího řízení, došlo k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem až dne 27.3.2018.

- 2.5. Zhotovitel tak již nemá možnost využít období vegetačního klidu zimního období 2017/2018, jak bylo původně všemi účastníky předpokládáno. Z těchto důvodů, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele i objednatele, je proto potřeba upravit harmonogram a termíny pro provedení a dokončení díla tak, aby odpovídaly nastalé situaci a reflektovaly ji.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku mění konečný termín dokončení díla, uvedený v ustanovení článku 3.2 uzavřené smlouvy o dílo, a to tak, že se nově stanovuje na 31.05.2022.
- 3.2. Sjednává se zároveň, že zhotovitel je povinen provádět jednotlivé dílčí etapy díla v termínech podle harmonogramu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny a nadále se řídí příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a obecně závaznými právními předpisy.
- 4.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho přílohy a s celým jeho obsahem souhlasí.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hořovice č. 14 ze dne 30.05.2018.
- 4.5. Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1. Harmonogram prací

V Praze dne 11.6.2018


SILAS S.R.O.
Mladkovcova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ0001297

ZHOTOVITEL:
Jméno a Příjmení
Funkce

V Hořovicích dne 12.6.2018



OBJEDNATEL:
Jméno a Příjmení
Funkce



Stavba : Projekt obnovy sídelní zeleně a zeleně u zámku ve městě Hořovice - etapa I

Časový harmonogram prací

Práce	2018												2019				
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
Převzetí staveniště																	
Arboristická opatření																	
Odstranění nevhodných dřevin																	
Kácení stromů a keřových porostů																	
Frézování pařezů																	
Chemické odplevelení																	
Příprava záhonů																	
Výsadba vzrostlých stromů																	
Stavební práce																	
Výsadba keřů																	
Založení trávníků																	
Dokončovací práce																	
Předání realizační části díla																	
Rozvoje a udržovací péče																	

06/2019 - 05/2022

Poznámka:

x platí pouze pro okolí hřiště

Termíny kontrolních dnů:

na výzvu objednatel nebo zhotovitele alespoň 3 dny předem
společné vytyčení mlatových cest
kontrola podkladní vrstvy mlatového chodníku
po ukončení arboristických prací
k označení dřevin určených ke kácení (provede TDI)
po ukončení kácení
kontrola rostlinného materiálu
založení záhonů
předset'ová příprava půdy

Datum: 10.4.2018

Vypracoval: Ing. Karásek