

DODATEK č. 1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a §222 odst. 7, zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: 03/Koh/OT/2017

na kompletní dodávku stavby

„AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku A. Jiráska - Hronov“

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Hronov
Se sídlem: Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov
Zastoupený: Bc. Hana Nedvědová, starostka
IČ: 00272680
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1524551/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Bc. Hana Nedvědová
K technickému jednání je oprávněn: Michaela Kajnarová
Telefon : 736 629 647
E-mail: kajnarova@mestohronov.cz

Zhotovitel: Green Project s.r.o.
Se sídlem: Dobřejovická 974, Průhonice, 252 43
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel
IČ: 271 95 783
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 193109722/0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Lukáš Novotný, jednatel
K technickému jednání je oprávněn:
Telefon: 314 501 120
E-mail: info@greenproject.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Šárka Šimonová
Technický dozor investora: Ing. Luboš Kasper

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. 2.1. smlouvy se doplňuje o 2. větu, která zní:

Předmět plnění díla jsou práce uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 6. 6. 2017, který je rozšířen o práce uvedené ve Změnovém listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

Čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY, odst. 3.1. smlouvy se mění:

3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo ve lhůtě do 16. 7. 2018.

4. CENA DÍLA

Čl. 4. CENA DÍLA, odst. 4.1. smlouvy se nemění.

5.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

6.

Důvodem vzniku Dodatku č. 1, kterým se mění čl. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ a čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY, je žádost o prodloužení termínu plnění podaná Zhotovitelem dne 22. 6. 2018, která je jako příloha č. 2 součástí tohoto dodatku.

7.

Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hronov dne 27. 6. 2018 usnesením číslo 13/2018, bod 3/13/124/1.

V Hronově dne 28. 6. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:



[Handwritten signature]

Přílohy dodatku :

- 1/ Krycí list Změnového listu č. 2
- 2/ Položkový rozpočet Změnového listu č. 2 zhotovitele ze dne 10. 5. 2018 (2 listy A4)
- 3/ Žádost o prodloužení termínu plnění podaná Zhotovitelem dne 22. 6. 2018 (1 list A4)

ZMĚNOVÝ LIST

AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku Aloise Jiráska - Hronov

reg.č.stavby:				číslo ZL:
smlouva:	03/Koh/OT/2017	ze dne 12.10.2017	P17020	02
objednatel:	Město Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov		IČ: 750 32 333	
zhotovitel:	GREEN PROJECT s.r.o., Dobřejská 194, 252 43 Průhonice		IČ: 271 95 783	

název ZL: SVÍTIDLA

předmět změny:

Změna typu svítidel

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Typ parkových svítidel se změní na svítidla typu LED. Důvodem změny je lepší svítivost, nižší energetická náročnost a delší životnost světelných zdrojů, tj. zlepšení efektivity a provozní nákladů. Změna nemá vliv na cenu díla, jde jen o změnu technické specifikace prvku.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Změna nemá vliv na cenu díla.

Práce nelze samostatně zadat, v souladu s § 222 odst. 5 ZVZ.

vliv na cenu díla:	méněpráce	NE	rozpočet:	v příloze ZL	
			cena:	bez DPH	0,00 Kč
				DPH 21 %	0,00 Kč
				celkem vč. DPH	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	vícepráce	NE	rozpočet:	v příloze ZL	
			cena:	bez DPH	0,00 Kč
				DPH 21 %	0,00 Kč
				celkem vč. DPH	0,00 Kč

vliv na termín dokončení: ANO

změna má vliv na termíny plnění - LED svítidla mají delší dodací lhůty od dodavatele materiálu

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

rozpočet ZL 2 - Svítidla

podpis zhotovitele :		Datum
podpis zástupce objednatele :	Odbor tajemníka nám. Čs. armády 5 549 31 Hronov <i>Kajmanova</i>	Datum
podpis TDS :		Datum
podpis AD :		Datum

ROZPOČET

Stavba: Hronov - ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt: ZL 2 - Svítidla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Hronov

Zpracoval:

Datum: 10. 5. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00 0,000

1	444048	SVÍTIDLO veřejného osvětlení A1+A2 s povrchovou úpravou šedá RAL 9006 vrchní kryt stříbmošedý polykarbonát odolný vůči UV záření difuzor čirý polykarbonát s úpravou pro zvýšení odolnosti proti UV záření. Komplet vč. Zdroje 70W HID	ks	-26,000	9 870,30	-256 627,80	0,000
---	--------	--	----	---------	----------	-------------	-------

ODEČET - původní položka

2	444048.1	LED svítidlo veřejného osvětlení - náhrada původních svítidel v odpovídající tech. specifikaci - komplet	ks	26,000	9 870,30	256 627,80	0,000
---	----------	--	----	--------	----------	------------	-------

PŘÍPOČET - nová položka nahrazená

Celkem 0,00 0,000

GREEN PROJECT s.r.o.

Dobřejovická 194

252 43 Průhonice

Vyřizuje: David Müller

Teč.: 314 501 120

E-mail: d.muller@green-project.cz

Značka/č.j.:

Průhonice 22. června 2018

Město Hronov

náměstí Čs. armády 5

549 31 Hronov

Bc. Hana Nedvěďová, starostka města

Žádost o prodloužení termínu plnění

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé města,

realizujeme pro Vaše město stavbu „AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku A. Jiráka - Hronov“ na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 10. 2017. Z níže uvedených důvodů žádáme objednatele o prodloužení termínu plnění, tedy o změnu smluvního termínu pro dokončení díla sjednaného smlouvou o dílo.

1. Při realizaci objektu SO03 Rekonstrukce objektu amfiteátru, při výrobě ocelových konstrukcí, se zjistilo, že ocelové prvky ne lze nahýbat do navržených profilů, že se ocelový materiál při tomto zpracování deformuje a narušuje se jeho soudržnost. Výrobce vynaložil maximální úsilí a použil veškeré dostupné technologie a odborné znalosti k výrobě, byly použity profesionální výrobní technologie. I přes to není možné konstrukci vyrobit v požadovaných parametrech. Konstrukce se při ohýbání nepřiměřeně deformují a praskají.

Je nezbytné nejprve upravit parametry konstrukce tak, aby bylo možné konstrukci vyrobit. Je nutné sjednat odpovídající prodloužení termínu o adekvátní dobu pro úplné vyřešení změn a následné zajištění výroby a montáže konstrukcí.

Na řešení tohoto problému aktivně pracují se zhotovitelem výrobce konstrukcí a dodavatel dílenské dokumentace. Momentálně se intenzivně pracuje na přepracování projektové dokumentace do realizovatelných parametrů. Výrobce prvků současně kontinuálně pokračuje ve výrobě částí konstrukcí, které se nebudou měnit, aby se co nejvíce ušetřil výrobní čas, avšak změnou konstrukčního řešení je i tak zásadně ovlivněna celá realizace, jelikož všechny konstrukční části na sebe navazují a jsou vzájemně ovlivněny. Celkové posunutí termínu dokončení v důsledku této nutné změny, je ovlivněn jednak dobou na výrobu nových částí konstrukce, jednak dobou na přepracování dokumentace a zásadně rovněž termínem na zinkování konstrukce dle aktuálních volných kapacit zinkovny. Musíme upozornit, že kapacita zinkovny je v současnosti velmi vytížená a nemůže zatím garantovat konkrétní termín (tato zinkovna je jediná v ČR, kde lze nechat pozinkovat konstrukce této velikosti).

2. V průběhu měsíců prosince 2017 a ledna 2018 panovaly nepříznivé klimatické podmínky (zejména snížené teploty až -15 °C, které znemožňovaly provádění prací s dodržením předepsaných technologických postupů a podmínek bezpečnosti práce. Tento stav trval úhrnem cca 3 týdny. Stav počasí byl zaznamenáván do stavebního deníku. S ohledem na objednatelem stanovený smluvní termín realizace je legitimní prodloužení termínu plnění o dobu, po kterou trvaly překážky pro provádění prací, kdy v důsledku klimatických podmínek nebylo možné provádět stavební práce na díle.
3. Svítidla: V rámci řešení detailů stavby byla projednána změna na svítidlech veřejného osvětlení. Původní svítidla dle zadání byla z požadavku objednatele zaměněna za LED svítidla. Změnovým listem 2 byla sjednána tato změna, dle původního ujednání, bez dopadu na cenu díla, za předpokladu, že budou zvolena svítidla v odpovídající cenové úrovni. I tak představuje tato změna objektivní důvod k posunutí termínu plnění. Doba řešení změny typu svítidel byla poměrně dlouhá, objednávku nebylo možné udělat dříve, než byla konkrétní LED svítidla upřesněna a svítidla, která byla nakonec vybraná, mají dodací lhůtu minimálně 8 týdnů. Kromě této doby na vlastní dodávku svítidel je nutné připočítat také dobu na následnou montáž a zprovoznění celého osvětlení.

4. Zábradlí: Dokončení zábradlí mostku si vyžádalo nutné dořešení technického detailu uchycení zábradlí k mostovce a podélného průběhu zábradlí, které bylo technicky náročné a zabralo delší čas, než bylo předpokládáno. Technické detaily se ukázalo nebytné řešit s ohledem na skutečný stávající stav mostovky. Věc byla řešena v součinnosti zhotovitele a projektanta.

Z výše popsaných důvodů, které jsou objektivními příčinami mimo zodpovědnost zhotovitele, okolnostmi vyšší moci a jinými okolnostmi, které nebylo možné zhotovitelem předpokládat a ovlivnit, Vás žádáme o prodloužení termínu plnění díla alespoň do 16. 7. 2018.

S pozdravem

Lukáš Novotný, jednatel
GREEN PROJECT s.r.o.

za vyhotovení
David Müller, zástupce ředitele
GREEN PROJECT s.r.o.

