

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18. 04. 2018 mezi Smluvními stranami:

Kulturní a informační centrum Benešov, s.r.o.

IČ: 055 08 339
DIČ: CZ05508339
Sídlo: Na Karlově 2064, 256 01 Benešov
Zastoupený: Stanislavem Dvořákem, Ing. Petrem Hostkem, MBA - jednatelem
Telefon: +420 317 722 114
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-3430690287/0100
(jako „**Objednatel**“)

a

LOYD GROUP s.r.o.

IČ: 248 21 471
DIČ: CZ24821471
Sídlo: Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka
Zastoupený: Ing. Liborem Prouzou - jednatelem
Telefon: +420 602 609 154
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 243004188/0300
(jako „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„**občanský zákoník**“) tento dodatek ke smlouvě

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany se dohodly změnit v nadpisu uvedenou smlouvu takto:

1. Prohlášení smluvních stran

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 04. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce otopné soustavy KC Karlov, Benešov, Benešov. Podrobná specifikace díla byla uvedena v článku II. Předmět smlouvy výše uvedené Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany dále prohlašují, že na základě vzájemného jednání došly k záměru o změně obsahu shora označené Smlouvy a to v ujednání o termínu plnění.

Důvodem výše uvedené změny je primárně nutnost koordinace díla s dalšími profesemi, jak na úrovni přípravy projektové dokumentace, tak i již probíhající realizace jednotlivých investičních akcí. V objektu KC Karlov Benešov v současné době fyzicky probíhá rekonstrukce kotelny a projektově se připravuje rekonstrukce vzduchotechniky, rekonstrukce otopné soustavy a zateplení obvodových konstrukcí budovy.

Všechny tyto probíhající i připravované investiční akce mají vliv na celkovou tepelnou ztrátu objektu a tím i na potřebu tepla na vytápění a přípravu teplé pitné vody, chlazení objektu a tedy i na výkonové parametry zdroje tepla, zdroje chladu, vzduchotechnického zařízení, otopné soustavy, atd.

S ohledem na potřebu správného dimenzování výkonových parametrů, které bezpochyby ovlivňuje i vyvolané investiční náklady, se proto Objednatel v souladu s péčí správného hospodáře rozhodl umožnit jednotlivým zhotovitelům vzájemnou koordinaci jimi zpracovávaných dílčích technických návrhů a poskytnout jim k tomu dostatečný časový prostor.

- 1.3 Jednotlivé změny Smlouvy jsou blíže ujednány v následujících člancích.

2. Změna doby planění

- 2.1 Čl. III. Doba a místo plnění se v odst. 1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly o nejzazším termínu pro dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce otopné soustavy KC Karlov, Benešov nejpozději do 15. 08. 2018.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají nezměněna a vztahují se i na tento Dodatek.
- 3.2 Dodatek vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, ve dvou (2) pro Objednavatele a v jednom (1) pro Zhotovitele.

Smluvní strany vážně a srozumitelně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě jejich svévolné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a jinak nápadně nevýhodných podmínkách. Na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Benešově dne

V Praze dne 30. 05. 2018



Stanislav Dvorník
jedenateli
Kulturní a informační centrum
Benešov, s.r.o.



Ing. Ulfert Procházka
jedenateli
LOYD GROUP a.s.

.....
Ing. Petr Hostek

jedenateli

**Kulturní a informační centrum
Benešov, s.r.o.**

