

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Zdeňka Šepsová
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek (TDS)
telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz

Městský úřad Dubá
Datum doručení: 31-08-2018 čas:
Číslo jednací: MUD/2310/2018/207
Počet listů: 1
Počet listů příloh (svazků): 1
Spisový znak:

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Elektrosys s.r.o.
sídlo : Kamýcká 1777/31, 412 01 Litoměřice
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25467298
DIČ : CZ25467298
zápis v OR : Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19484
jednající : Pavel Seneši
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : /
ve věcech technických : Jan Kolář
bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu : 27-3788950207/0100
telefon : 737 221 111
e-mail : info@elektrosys.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 13.7.2016 ve znění Dodatků č.1 z 16.12.2016 a č.2 z 25.10.2017, jejímž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy – Hotel Slavie – Dubá, Elektroinstalace a EPS“, se mění takto :

1. Realizace předmětné zakázky musí být koordinována s postupem dalších zakázek, probíhajících na témže staveništi (VZT + MaR, ÚT, dokončovací stavební práce). Vzhledem k tomu, že dokončovací stavební práce probíhají oproti původnímu předpokladu se značným zpožděním, a na jejich dokončení je vázána montáž většiny koncových prvků elektroinstalace, není možno zakázku dokončit v původně předpokládaném termínu – 31.8.2018.

2. Vzhledem k výše popsaným objektivním důvodům neležícím na straně dodavatele, se termíny dokončení v čl.IV, odstavci 1. smlouvy o dílo mění takto:

- b) Dokončení všech stavebních a montážních prací: 31.8.2019
- c) Předání a převzetí díla (kompletace dokladů vč.vyúčtování): do 15.9.2019

3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 24.8.2018



.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka

V Litoměřicích, dne 28.8.2018



.....
za zhotovitele
Pavel Seneši, jednatel