



DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle Zákonu č. 89/2012 Sb – občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Městys Ševětín
Náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Tel: 387997244

Zástupce ve věcech:

a) smluvních: Romana Hajská, starostka
b) technických: Petr Lenc, místostarosta

IČO: 00245500
DIČ: CZ00245500
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č.účtu: 565323309/0800

1.2 Zhotovitel: BS-Build servis, spol. s r.o.
Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice
tel: 389058311 fax: 389058399
zapsán v OR u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vl. 1844

Zástupce ve věcech:

a) smluvních: Ing. Laga František, jednatel společnosti
b) technických: Vladimír Herout, vedoucí výroby

IČO: 47216883
DIČ: CZ47216883

Bankovní spojení: KB České Budějovice
Č. účtu: 46003231/0100

Název a místo stavby : Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Ševětín

Dodatek smlouvy o dílo se vzhledem ke vzniklým změnám při realizaci a tím spojeným vícenákladům týká odstavce „IV – čas plnění“ a odstavce „V – Cena“.

IV. ČAS PLNĚNÍ

4. Vzhledem ke vzniklým a projednaným změnám se Zhotovitel zavazuje provést dílo do 19.9.2018

V. CENA

5. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu změnového listu č.1 je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí bez DPH:


287 279 ,- Kč.

Tato cena je maximální a lze ji překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v původním znění a beze změn.

České Budějovice 4.9.2018

Sevětín 4.9.2018


.....
 **BS - Build servis** spol. s r.o.
Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice
Tel.: 389 058 311 fax: 389 058 399
DIČ: CZ47216883 (11)



ZMĚNOVÝ LIST		číslo : ZL 1		
Zhotovitel = GD :	BS – Build servis spol. s r.o.			
Investor:	Městyts Ševětín			
Název akce: Školní jídelna Ševětín				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem x	faxem	Osobně
Předmět změny: Vícepráce: větší objemy nivelačních stěrek, větší a jiný objem řemeslných prací (EI,SLP,ZTI,UT) zvýšený počet výplní otvorů, záměny konstrukčních prvků,doplňky,pracovní pulty, barevnost maleb, navýšení objemu SDK podhledů Méněpráce: odpočet bouracích prací a věcí s tím spojených, povrchové úpravy stropu, Odpočty řemeslných prací, odpočet nového výdejního pultu,rohovníky Popis a zdůvodnění změny : V průběhu stavebních prací došlo k úpravě požadavků na rozsah prací a to zejména po provedených bouracích pracech, kde se zjistil stav špatných rozvodů v zastoupení řemesel. Konkrétně se jednalo o částečně nové rozvody EI, úplně nové rozvody ZTI vč. výměny armatur v 1PP,úpravy na UT,nový SDK podhled v prostoru šaten,dále se prováděla kompletní rekonstrukce přilehlých sociálních zařízení včetně výplně otvorů s přípravou pro vyšší podlaží,vzhledem k nemožnosti provedení výdejního pultu dle PD se musela zvolit jiná technická varianta, aby výsledek splnil účel. Mimo jiné byly blíže specifikovány zařizovací předměty, svítidla, SPL, který nebyl součástí původní PD Dále se prováděla částečná rekonstrukce přístupového chodníku a drobné stavní úpravy v jiných pavilonech školy.				
		1 x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Změnový list vydává: Generální dodavatel stavby (GD) : BS – Build servis spol. s r.o.				
Přílohy oznámení změny : -rozpočet rekonstrukce sociálního zařízení -rozpočet víceprací -rozpočet méněprací -řemeslné rozpočty EI,SLP,ZTI,UT (jsou zahrnuty v rozpočtu víceprací) -soupis prací prováděných v areálu školy mimo prostor jídelny školy.				
Vyjádření projektanta stavby: Vyjádření TDI stavby:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo : ZL 1
Zhotovitel:	BS – Build servis spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Herout Vladimír – Build servis spol. s r.o.	
Datum:	18.9.2018	
Podepsaní zmocněnci generálního dodavatele díla (BS Build servis spol. s r.o.) a objednatele díla (Městys Ševětín) potvrzují termín dokončení prací do 19.9.2018. Poznámka:		
Počet připojených listů specifikací: 0xA4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-505 946,-	604 193+189 032 = 793 225,-	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 287 279 ,-	19.9.2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 18.9.2018 	Datum: 18.9.2018  BS - Build servis spol. s r.o. Vermanická 2721, 370 10 České Budějovice Tel: 389 058 311 fax: 389 058 399 DIČ: CZ47216883 (7)	

ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna- sociální

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 03.08.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
D									
3									
Svislé a kompletní konstrukce									
1	K	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	14,600	98,30	1 435,18	21,0
2	K	011	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,420	659,00	1 594,78	21,0
3	K	011	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	4,320	965,00	4 168,80	21,0
4	K	011	346481112	Zapientování rýh, potrubí, výklenků nebo nik, vyzdívky, opravy podlah.	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	21,0
D									
6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
5	K	014	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	64,900	165,00	10 708,50	21,0
6	K	014	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	129,800	43,50	5 646,30	21,0
7	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	76,400	134,00	10 237,60	21,0
D									
9									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
8	K	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,088	5 500,00	484,00	21,0
9	K	013	965081611	Odeskání soklíků rovných	m	23,600	45,00	1 062,00	21,0
10	K	013	978059541	Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	30,620	112,00	3 429,44	21,0
D									
997									
Přesun sítě									
11	K	013	997013111	Vnitrostavební doprava sítí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,850	368,00	1 416,80	21,0
D									
997013501									
Odvoz sítí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením									
12	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sítí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,850	213,00	820,05	21,0
13	K	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 170 904	t	0,000	9,27	0,00	21,0
D									
998									
Přesun hmot									
15	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,390	233,00	323,87	21,0
D									
PSV									
Práce a dodávky PSV									
16	K	721	725330820	Zdravotníka - zařizovací předměty	soubor	1,000	2 650,00	2 650,00	21,0
D									
763									
Konstrukce suché výstavby									
17	K	763	763164111	SDK obklad dřevěných kcl tvaru L š do 0,4 m desky 1x12,5	m	2,000	355,00	710,00	21,0

53 827,32

19 698,76

135 204,31

2 650,00

2 650,00

715,75

710,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,007	821,00	5,75	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				20 750,00	
19	K	766	766121210	D+M dveří vč. dopravy, kování, osazení, pasování, podříznutí	ks	5,000	4 150,00	20 750,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				23 629,86	
20	K	771	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m ²	m ²	20,500	315,00	6 457,50	21,0
21	M	MAT	59761007.LSS	Dlažba sociály	m ²	20,500	249,00	5 104,50	21,0
22	M	MAT	59761008.LSS	Dlažba úklid	m ²	2,000	100,00	200,00	21,0
23	K	771	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	8,322	10,60	88,21	21,0
24	K	771	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m ²	8,322	58,50	486,84	21,0
25	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m ²	20,500	365,00	7 482,50	21,0
26	K	771	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m ²	82,000	40,10	3 288,20	21,0
27	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,038	503,00	522,11	21,0
	D	781		Dokončovací práce - obklady				77 496,70	
28	K	781	781443121	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m ² lepených standardním lepidlem	m ²	68,600	335,00	22 981,00	21,0
29	M	MAT	59761001.LSS	Obklady sociálů	m ²	57,000	339,00	19 323,00	21,0
30	M	MAT	59761002.LSS	Obklady úklid	m ²	7,000	100,00	700,00	21,0
31	M	MAT	59761039.LSS	Obkladové pásy	ks	101,000	169,00	17 069,00	21,0
32	K	781	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za plochu do 10 m ²	m ²	68,600	55,00	3 773,00	21,0
33	K	781	781449192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za omezený prostor	m ²	37,600	217,00	8 159,20	21,0
34	K	781	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	3,200	165,00	528,00	21,0
35	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	67,400	40,30	2 716,22	21,0
36	K	781	781495152	Průnik obkladem hranatý o delší straně do 90 mm bez izolace	kus	8,000	82,90	663,20	21,0
37	K	781	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm bez izolace	kus	4,000	90,70	362,80	21,0
38	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,426	503,00	1 220,28	21,0
	D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 900,00	
39	K	783	783315101	Nátěr ocelových zárubní	m ²	5,000	650,00	3 250,00	21,0
40	K	783	783315103	Nátěr trubky UT, odpady	m	22,000	75,00	1 650,00	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 063,00	
41	K	784	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,60m	m ²	83,000	16,00	1 328,00	21,0
42	K	784	784211001	Malba tekutá bílá	m ²	83,000	45,00	3 735,00	21,0
Celkem								189 031,63	

ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna Ševětín

Objekt: Školní jídelna Ševětín - výcepráce

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.06.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elektroinstalace									
1	K	PK	F0851 1x10 rpol	Hrubé rozvody dle skutečnosti - jídelna, šatna, sociály, SLP - samostatná příloha	kpl	1,000	45 353,00	45 353,00	21,0
2	K	PK	1x11 rpol	Kompletace dle skutečnosti - jídelna, šatna, sociály, SLP - samostatná příloha	kus	1,000	159 889,00	159 889,00	21,0
3	K	PK	1x14 rpol	Zednické přípomocy pro elektroinstalaci	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
	D	HSV		Práce a dodávky HSV					
	D	725		Zařizovací předměty				191 534,00	
4	K	PK	11x12 rpol	Zednické přípomocy pro zdravotnickou - samostatná příloha	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
5	K	PK	725100001RA0	Hrubé rozvody dle skutečnosti - jídelna, sociály, sklep - samostatná příloha	kus	1,000	97 573,00	97 573,00	21,0
6	K	PK	725290020RA0	Kompletace dle skutečnosti - jídelna, sociály	kus	1,000	90 961,00	90 961,00	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				33 155,70	
7	K	766	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	1,000	13,70	13,70	21,0
8	K	PK	766x2 rpol	Dodávka a montáž dveří T2 1500/1970mm lamino - schodiště - šatna	kus	1,000	22 442,00	22 442,00	21,0
9	K	PK	766x7 rpol	D+M pracovních desek - polic do vyzdívek	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	21,0
10	K	PK	766x8 rpol	Úprava stolu u výdejního okna vč. polic	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				43 150,00	
11	K	767	767111130	úprava kce,výdejního pultu,obložení šikminky,obklad nerez,prážky	ks	1,000	43 150,00	43 150,00	21,0
	D	783		Nátěry				1 350,00	
12	K	783	783314101	Nátěr potrubí UT	m	18,000	75,00	1 350,00	21,0
	D	784		Malby				11 811,53	
13	K	PK	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	71,170	16,18	1 151,53	21,0
14	K	PK	784195412R00	Malba barevná	m2	130,000	82,00	10 660,00	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				114 449,39	
	D	763		Konstrukce suché výstavby				47 252,86	
15	K	763	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,000	620,00	46 500,00	21,0
16	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,917	821,00	752,86	21,0
	D	776		Podlahy povlakové				67 196,53	
17	K	776	776111115	Vysátí, akrylátová písková penetrace	m2	210,700	75,00	15 802,50	21,0
18	K	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou průměrná tl.13 mm	m2	210,700	175,00	36 872,50	21,0
19	K	776	776251121	Lepení marmolea na stěny vč. přípravy podkladu pro lepení	m2	26,645	545,00	14 521,53	21,0
								208 742,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Celkem

604 192,62

ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna Ševětín

Objekt: Školní jídelna Ševětín- odpočív - méněpráce

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		6		Úpravy povrchu, podlahy				-63 071,60	
1	K	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů - vyrovnání vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	68,000	-345,00	-23 460,00	21,0
				vč.pískové penetrace - 2-3x -strop šatna					
2	K	014	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 20 mm	m2	210,700	-188,00	-39 611,60	21,0
D		F0851		Elektroinstalace				-238 150,00	
3	K	PK	1x10 rpol	Dodávka a montáž elektroinstalace - úprava stávajícího vedení na koncích	kpl	1,000	-25 000,00	-25 000,00	21,0
4	K	PK	1x11 rpol	Dodávka a montáž zapuštěného osvětlení v rastrovém podhledu 600x600	kus	26,000	-5 200,00	-135 200,00	21,0
5	K	PK	1x12 rpol	Dodávka a montáž zavěšeného osvětlení	kus	9,000	-7 700,00	-69 300,00	21,0
6	K	PK	1x13 rpol	Demontáž stávajícího osvětlení , vč. odvozu, likvidace a polatku za skládku	kpl	1,000	-8 650,00	-8 650,00	21,0
D		HSV		Práce a dodávky HSV				-39 593,90	
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-26 126,80	
7	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	210,700	-124,00	-26 126,80	21,0
D		997		Přesun sítě				-13 467,10	
8	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sítě a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-6,500	368,00	-2 392,00	21,0
9	K	013	997013501	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,500	213,00	-1 384,50	21,0
10	K	013	997013509	Připílek k odvozu sítě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,000	15,60	-405,60	21,0
11	K	013	997013803	Popílek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	-4,900	150,00	-735,00	21,0
12	K	013	997013807	Popílek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	-7,600	990,00	-7 524,00	21,0
13	K	013	997013831	Popílek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	-0,900	1 140,00	-1 026,00	21,0
D		725		Zařizovací předměty				-54 200,00	
14	K	PK	725100001RAO	Umývadlo, baterie, zápachová uzávěrka,chrom sifon	kus	6,000	-6 950,00	-41 700,00	21,0
15	K	PK	725290020RAO	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	8,000	-500,00	-4 000,00	21,0
16	K	PK	11x11 rpol	Dodávka a montáž potrubí HT šedé pro napojení nových umyvadel na stávající kanalizační potrubí	kpl	1,000	-8 500,00	-8 500,00	21,0
D		767		Konstrukce zámečnické				-46 088,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	K	767	767111120	D+M nerezových rohů sloupů	m2	-4,000	397,00	-1 588,00	21,0
18	K	PK	767X2 ipol	Dodávka a montáž nerezového výdělového pultu d. 10m, ozn. Z3, bližší specifikace viz PD	kus	1,000	-44 500,00	-44 500,00	21,0
	D		784	Malby				-2 610,00	
19	K	784	784191001	Malba tekutá bílá 2x	m2	-58,000	45,00	-2 610,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-62 232,50	
	D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-56 550,00	
20	K	741	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové strop + stěna - šatna	kus	23,000	-2 250,00	-51 750,00	21,0
21	K	741	741370002	Výměna stávajících vypínačů za nové	kus	-10,000	480,00	-4 800,00	21,0
	D		776	Podlahy povlakové				-5 682,50	
22	K	776	776251111	Lepení pásů z přírodního linoletu (marmolea)	m2	-1,300	525,00	-682,50	21,0
	D		OST	Ostatní				-5 000,00	
23	K	PK	00524101	Dokumentace skutečného provedení	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-505 946,00</u>	