



MDOBP008XZ21



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Dobříš

se sídlem:	Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ:	00242098
DIČ:	CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení:	Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	60185-521732389/0800

(dále jen „objednatel,,)

a

JETCON spol. s r.o.

se sídlem:	Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
zastoupení:	Stanislav Náhluk, jednatel
IČ:	64650111
DIČ:	CZ 64650111
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s., pobočka Praha 5
č. účtu	127154840/0300

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 10. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 37/23/2017/RM dne 31. 10. 2017.

Název veřejné zakázky: „NOVOSTAVBA NOVÉ BUDOVY 5. MŠ V DOBŘÍŠI“

27



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.
Předmět dodatku

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	21.320.040,39 Kč
DPH ve výši 21 %	4.477.208,47 Kč
Celková cena včetně DPH	25.797.248,86 Kč

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková rekapitulace změn:

Změna	Položka	Bez DPH	S DPH
ZL 6	Úprava stropu nad 1.PP	250 911,95 Kč	303 603,46 Kč
ZL 7	Změna materiálu zdiva	271 971,50 Kč	329 085,52 Kč
ZL 8	Dopojení VZT jednotek	172 021,28 Kč	208 145,75 Kč
ZL 9	Úprava konstrukce opěrné stěny vč. doplnění zábradlí	111 360,37 Kč	134 746,05 Kč
ZL 10	Úprava opěrky u schodiště	61 318,83 Kč	74 195,78 Kč
ZL 11	Oprava střechy stávajícího objektu v místě realizace VZT	14 792,60 Kč	17 899,05 Kč
ZL 12	Základ pod VZT na střeše	41 561,00 Kč	50 288,81 Kč
ZL 13	Dodatečná výztuž stropů	18 437,79 Kč	22 309,73 Kč
ZL 14	Přísady do betonu	15 810,96 Kč	19 131,26 Kč
ZL 15	PVC uzavírací nátěr	257 614,64 Kč	311 713,71 Kč
ZL 16	Doplnění rozvodů vody ve varně	12 298,86 Kč	14 881,62 Kč
ZL 17	Doplnění elektroinstalace v původní kuchyni	19 833,00 Kč	23 997,93 Kč
ZL 18	Doplnění ovládání oken - ventilace	13 003,71 Kč	15 734,49 Kč
ZL 19	Doplnění ovládání výtahu	7 847,00 Kč	9 494,87 Kč
ZL 20	Digestoře do kuchyně	103 500,00 Kč	125 235,00 Kč
ZL 21	MAR do původní kuchyně	199 686,00 Kč	241 620,06 Kč
ZL 22	Protipožární revizní dvířka pro VZT	15 448,16 Kč	18 692,27 Kč
ZL 23	Úprava VZT jednotek - změna ohřivačů	37 921,00 Kč	45 884,41 Kč
ZL 24	Úprava VZT - odvětrání sauny	14 096,48 Kč	17 056,74 Kč
ZL 25	Změna dveří D15	18 920,60 Kč	22 893,93 Kč
ZL 26	Revizní otvory v podhledu pro UT a ZTI	13 902,18 Kč	16 821,64 Kč
ZL 27	Meziokenní žaluzie pro O10 a O11	14 048,31 Kč	16 998,46 Kč
ZL 28	Úprava VZT - potrubí ve třídách	20 459,48 Kč	24 755,97 Kč
ZL 29	Únikové schodiště - zesílení nosné konstrukce	178 166,27 Kč	215 581,19 Kč
ZL 30	Přizdívky, předstěny a prostor schodiště	67 296,03 Kč	81 428,20 Kč

h



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZL	31	Madlo na vnitřním schodišti	10 801,90 Kč	13 070,30 Kč
ZL	33	Venkovní oplocení	198 080,54 Kč	239 677,45 Kč
ZL	34	Požární žebřík	39 902,20 Kč	48 281,66 Kč
		Celková bilance změn	2 201 012,64 Kč	2 663 225,29 Kč

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 10. 1. 2018, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazují se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Dobříše dne 18. 9. 2018 usnesením č. 16/20/2018 a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

21-09-2018

V Dobříši, dne 20.9.2018
za objednatele

Mgr. Stanislav Vacek, MPA
starosta města Dobříše



V Chomutově, dne
za zhotovitele

Stanislav Náhluk, jednatel



Na Bělídle 276, 430 01 Chomutov
IČO: 64599111

7