

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/261

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
dále jen „Smlouva“

1. Smluvní strany

objednatel:

OBEC LIBHOŠŤ
Libhošť 1
742 57 Libhošť

zástupce objednatele:

Ing. Helena Šimíčková – starostka obce, tel. 734 578 133

zástupce ve věcech technických:

Petr Bradáč – technický pracovník obce, tel. 733 385 253

IČ:

72086718

DIČ:

CZ72086718, není plátce DPH

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: 43-8268170277/0100

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
Kunčice
719 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Zástupce zhotovitele:

Bc. Lukáš Janko, MBA – jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Vlastimil Ondruch – stavbyvedoucí

Václav Herot – mistr, tel. 596 237 018

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: 94-1623820237/0100

dále jen „Zhotovitel“

oba též dále jako „Smluvní strany“

Preamble

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 14.6.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/261 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**ROZŠÍŘENÍ VODOVODU LIBHOŠŤ**“, celým názvem „Rozšíření vodovodu Libhošť – lokalita Obecník – změna 1“ (dále jen „stavba“), a kterou se, po vzájemném ujednání, dohodly níže uvedeným způsobem změnit.

2. Změna a doplnění smlouvy – předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany s odkazem na konkrétní ustanovení smlouvy shodně uvádějí, že v čl. 4. Doba a místo plnění, je v odst. 4.3 stanoveno:

„Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.“

Dále smluvní strany shodně uvádějí, že v odst. 4.5 téhož článku smlouvy je stanoveno:

„K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.“

- 2.2 V průběhu realizace stavby objektivně nastal důvod postupu podle výše citovaného odst. 4.5 smlouvy, neboť opakovaně nastaly nepříznivé klimatické podmínky. Smluvní strany shodně uvádějí, že existence nepříznivých klimatických podmínek byla vždy zaznamenána ve stavebním deníku, a souhrnně pak byla projednána a řešena na 7. Kontrolním dnu stavby, který byl svolán na 18.10.2016. Zde bylo konstatováno a zapsáno následující:

„Na základě zápisů ve stavebním deníku musely být z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny práce ve dnech 19.9. – 21.9.2016, 1.10. – 3.10.2016, 5.10. – 11.10.2016, ale i v některých dalších dnech bylo nutno práce dočasně přerušit. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem **dohodli na prodloužení lhůty pro realizaci stavby do 31.10.2016 (včetně)**, tedy na 80 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. V tomto smyslu uzavřou objednatel se zhotovitelem **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**, který bude předložen dne 20.10.2016 k projednání Radě obce Libhošť, a následně dne 15.12.2016 ke schválení Zastupitelstvu obce Libhošť.“


- 2.3 Tímto postupem došlo ke změně termínu provedení prací, uvedeného v čl. 4. odst. 4.3 smlouvy, což je předmětem tohoto dodatku.

Nově je tedy dle tohoto Dodatku č. 1 stanoveno, že „Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději v termínu do 80 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.“

3. Závěrečná ujednání


- 3.1 Zástupci smluvních stran, uzavírající tento Dodatek č. 1 prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- 3.2 Tento dodatek je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž každý je originálem, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Objednatel v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Libhošť na svém zasedání dne 15.12.2016 usnesením č. 19/2016/Z-9.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách obce Libhošť (www.libhost.cz), a to včetně všech příloh.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6 Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

V Libhošti, dne 16.12.2016


OBEČ LIBHOŠŤ
742 57 Libhošť 1
-1-

Za objednatele:
Ing. Helena Šimíčková – starostka

V Ostravě, dne 20.12.2016



Za zhotovitele:
Bc. Lukáš Janko, MBA – jednatel